

ТОО «Grand Construction Projects»
ГОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ №02964 от 30.03.2022 г.

Заказ: № 25/11-01
Заказчик: ТОО «ALADDIN AZIA»
(«АЛАДДИН АЗИЯ»)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,
ул. Индустриальная, уч. 39/1**

Проект организации строительства

25/11-01- ПОС

Том 1

Альбом 1.5

г. Алматы - 2025 г.

Заказ: № 25/11-01
Заказчик: ТОО «ALADDIN AZIA»
(«АЛАДДИН АЗИЯ»)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,
ул. Индустриальная, уч. 39/1**

Проект организации строительства


25/11-01- ПОС

Том 1

Альбом 1.5

Директор ТОО «Grand Construction Projects»

Главный инженер проекта



Якупова А.С.

Веригин В.А.

г. Алматы - 2025 г.

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	Исходные данные	4
1.2	Нормативные документы, использованные при проектировании	4
2.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА	6
2.1	Краткая характеристика площадки строительства.	6
2.2	Принятые архитектурно-строительные и конструктивные решения	7
2.3	Существующее здание казино	9
3.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	10
4.	ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ	12
5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ.....	13
6.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ и энергетическими РЕСУРСАМИ.....	17
7.	ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	21
8.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА	23
8.1	Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства	23
8.2	Подготовительные работы	25
8.3	Строительный генеральный план	27
8.4	Транспортная схема строительства	31
8.5	Создание геодезической основы.....	31
8.6	Погрузо-разгрузочные операции, перевозка и хранение материалов, доставка и приемка 32	
8.7	Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий и сооружений при реконструкции объекта от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.....	35
8.8	Перечень мероприятий по выведению объекта из эксплуатации.....	36
9.	МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	37
9.1	Демонтажные работы. Этапы демонтажных работ. Методы производства работ по демонтажу	37
9.2	Земляные работы	45
9.3	Бетонные работы. Арматурные работы. Устройство фундаментов.	47
9.4	Каменные работы	51
9.5	Монтаж стальных конструкций	52
9.6	Применение лесов	53
9.7	Кровельные и теплоизоляционные работы.....	54
9.8	Устройство перегородок из гипсокартона	54
9.9	Заполнение дверных и оконных проемов	56
9.10	Монтаж внутренних санитарно-технических систем	57
9.11	Электротехнические устройства	58
9.12	Монтаж систем автоматизации	60
9.13	Устройство полов	61
9.14	Отделочные (внутренние) работы.....	62
9.15	Мероприятия по производству работ в зимнее время	64
9.16	Прокладка внутриплощадочных проездов и площадок.....	67
9.17	Приемка и ввод в эксплуатацию	69
10.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	70
10.1	Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке.....	73
11.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	74
12.	ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	76
13.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	88
14.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	91
15.	ПРИЛОЖЕНИЯ	92

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	9.1	Демонтажные работы. Этапы монтажных работ. Методы производства работ по						
			демонтажу	37						
			9.2	Земляные работы	45					
			9.3	Бетонные работы. Арматурные работы. Устройство фундаментов.	47					
			9.4	Каменные работы	51					
			9.5	Монтаж стальных конструкций	52					
			9.6	Применение лесов	53					
			9.7	Кровельные и теплоизоляционные работы.....	54					
			9.8	Устройство перегородок из гипсокартона	54					
			9.9	Заполнение дверных и оконных проемов	56					
			9.10	Монтаж внутренних санитарно-технических систем	57					
			9.11	Электротехнические устройства	58					
			9.12	Монтаж систем автоматизации	60					
			9.13	Устройство полов	61					
			9.14	Отделочные (внутренние) работы.....	62					
			9.15	Мероприятия по производству работ в зимнее время	64					
			9.16	Прокладка внутриплощадочных проездов и площадок.....	67					
9.17	Приемка и ввод в эксплуатацию	69								
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	70					
			10.1	Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке.....	73					
			11.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	74					
			12.	ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	76					
			13.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	88					
			14.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	91					
			15.	ПРИЛОЖЕНИЯ	92					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
										1

Состав авторского коллектива

№	Ф.И.О.	Должность	Раздел	Подпись
1	Сырымбетов М.	Гл. специалист	ПОС	

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							2

СПРАВКА ГИП

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта
(ГИП) ТОО «Grand
Construction Projects»



Веригин В. А.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							3

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

2.1 Краткая характеристика площадки строительства.

Площадка под строительство расположена в Алматинская области, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1, участок № 252/2..

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 участок работ расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Таблица 2.1.1. Средняя температура наружного воздуха по месяцам

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-5,3	-3,6	2,9	11,5	16,5	21,5	23,8	22,7	17,5	9,9	2,6	-2,9	9,8

Температура воздуха наиболее холодных суток – 23,4°C;

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 20,1°C;

Температура воздуха теплого периода – 28,2°C;

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) 30,0°C;

Абсолютная максимальная температура воздуха 43,4°C;

Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 0°C составляет 105суток. Средняя температура воздуха этого периода -2,9°C;

Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 8°C составляет 164суток. Средняя температура воздуха этого периода -0,44°C;

Дата начала отопительного периода 22 октября, дата окончания отопительного периода 3 апреля.

Таблица 2.1.2. Средняя амплитуда температуры наружного воздуха по месяцам

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
9,6	9,4	9,6	11,1	11,1	11,5	12,0	12,5	12,5	11,4	9,5	9,0	10,8

Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль – 9дней;

Количество осадков: за ноябрь-март – 249мм; за апрель-октябрь – 429мм;

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю;

Преобладающее направление ветра за июнь-август – Ю;

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе – 2м/с;

Средняя скорость ветра за отопительный период – 0,8м/с;

Базовая скорость ветра – 35м/с.

Таблица 2.1.3. Среднее месячное и годовое давление водяного пара

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
3,0	3,4	5,2	7,6	10,2	12,1	12,7	11,3	8,6	6,5	4,7	3,5	7,4

Нормативная глубина промерзания суглинков – 79см, песков выветривших – 96см, песков средней крупности – 103см, крупнообломочных грунтов – 117см.

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах бугристо-грядовой озерно-аллювальной равнины. Абсолютные отметки поверхности 519,2-528,55м. Рельеф пологонаклонный, осложнен отдельными грядами и уступами.

В геолого-литологическом строении участка принимают участие отложения, представленные песками различной крупности, элювиальными суглинками (кора выветривания порфиритов), щебенистыми грунтами (кора выветривания порфиритов) порфиритами сильнотрещиноватыми и слаботрещиноватыми. Вскрытая мощность отложений 15,0м.

До глубины 15м выделено 7 инженерно-геологических элементов:

- Брусчатка, мощностью 0,1м;
- ИГЭ-1. Почвено-растительный слой, суглинистый, гумусированный, мощностью 0,1м
- ИГЭ-2. Суглинок красновато-бурого цвета, твердой консистенции, элювиальный, непросадочный, с включением дресвы до 10-20%. Мощность 0,7-1,4м;
- ИГЭ-3. Песок пылеватый, средней плотности, Мощность слоя 0,4-0,7м;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							6

- ИГЭ-4. Песок средней скурности, средней плотности. Мощность слоя – 0,5-2,9м;
- ИГЭ-5. Щебенистый грунт красновато-бурого цвета. Мощность 0,3-0,4м;
- ИГЭ-6. Порфириты красновато-бурого цвета, сильнотрещиноватые. Мощность слоя 0,8-2,9м;
- ИГЭ-7. Порфириты красновато-бурого цвета, слаботрещиноватые. Мощность слоя 5,1-13,3м.

В гидрогеологическом отношении территория относится к Илийскому артезианскому бассейну. Режим подземных вод после создания Капшагайского водохранилища наружен. На период изысканий уровень подземных вод скважинами глубиной 15,0м не вскрыт.

Сейсмичность района – 8 баллов.

Таблица 2.1.4. Группы грунтов по трудности разработки (согласно ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1)

	Геологические элементы	Механическая разработка грунтов		Разработка грунтов вручную
		однокоровым экскаватором	бульдозером	
1	Почвенно-растительный слой	1	1	1
2	Суглинок	3	3	3
3	Песок	1	1	2
4	Щебенистый грунт	5	5	5р
5	Порфириты средней прочности	7 п.19а*	7 п.19а*	7 п.19а*
6	Порфириты прочные	8 п.19б*	8 п.19б*	8 п.19б*

Примечание: 19а* и 19б* - Номера грунтов ИГЭ-6 и ИГЭ-7 по трудности разработки приведены по ЭСН РК 8.04-01-2022 – буровзрывные работы.

2.2 Принятые архитектурно-строительные и конструктивные решения

Характеристика здания

1. Уровень ответственности здания - II (технически не сложный).
2. Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0
3. Степень огнестойкости здания:
Существующее здание казино - II.
Новое здание казино - I.
4. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д
5. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
6. Класс функциональной пожарной опасности здания (согласно п. 71 приложения 1 к Техническому регламенту РК «Общие требования к пожарной безопасности») - Ф 2.1

Архитектурно-строительные решения

Проектом предусмотрена реконструкция и расширение здания существующего казино, при помощи пристройки дополнительного 2-х этажного блока сложной формы.

Стены существующего здания казино подлежат демонтажу, с заменой на кладку толщиной 200 мм из газоблока II/600x200x300/D500/B2.5/F50 ГОСТ 31360-2007 на клеевой смеси армированный сеткой 4С 4Вр-I-50/4Вр-I-50 18x100 через каждые 4 ряда, утепленные Мин.плитой ПП -80(НГ), б= 50 мм.

Стены нового здания казино -Ж/Б стена, б=300 мм., утепленные Мин.плитой ПП -80(НГ), б= 100 мм.

Внутренние перегородки выполнены из:

- Кирпич - кладка толщиной 120 мм из, марки КР-р-250x120x65/1НФ/50/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе М50 армированная сеткой 4С 4Вр-I-50/4Вр-I-50 10x100.

- Газоблок - кладка толщиной 100 мм, марки II/600x100x300/D500/B2.5/F50 ГОСТ 31360-2007 на клеевой смеси армированная стержнем арматуры Ø6 А400 ГОСТ 34028-2016 через каждые 4 ряда.

Покрытие кровли существующего здания подлежит замене, см. пирог кровли (АР).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 7

Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.

Кровля нового здания казино - плоская, эксплуатируемая, финишное покрытие из Цементно-песчаная плитка - 30мм.

Наружная отделка -HPL -панели.

Оконные блоки - металлопластиковые. Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим покрытием, согласно ГОСТ 23166-2021.

Двери - металлопластиковые -ГОСТ 30970-2014, металлические -ГОСТ 31173-2003 и деревянные -ГОСТ 6629-88.

Отмостка - асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 1000мм.

Внутренняя отделка - согласно дизайн-проекта.

Устройство полов производить после прокладки электропроводок и сантехнических трубопроводов.

Напольную керамическую плитку применять с рифленой поверхностью.

Гидроизоляцию (в сан.узлах) завести на стены на высоту помещения.

Полы в мокрых помещениях выполнить на 20мм. ниже основного уровня.

Таблица 2.2.1. Техничко- экономические показатели

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Площадь застройки здания	3624,55 м²
	Из них:	
	Новое здание казино	2041,77 м²
	Реконструируемое здание	1582,78 м²
2	Общая площадь здания	10169,44 м²
	Из них:	
	Новое здание казино	6824,16 м²
	Реконструируемое здание	3345,28 м²
3	Полезная площадь здания	7846,96 м²
	Из них:	
	Новое здание казино	5501,43 м²
	Реконструируемое здание	2345,53 м²
4	Расчётная площадь здания	7045,4 м²
	Из них:	
	Новое здание казино	5527,69 м²
	Реконструируемое здание	1517,71 м²
5	Строительный объём здания	46174,21 м³
	Из них:	
	Новое здание казино	30202,62 м³
	Реконструируемое здание	15971,59 м³

Конструктивные решения

Пристраиваемая часть здания казино представляет собой 2х этажное здание. Габариты здания в плане 57х49м. Высота первого этажа 5,1м; высота второго этажа 5,5м.

Конструктивная схема здания - Каркасно-стеневая с безригельнымкессонным перекрытием. Пространственная система в виде перекрестных стен которые воспринимают основные сейсмические нагрузки. Вертикальные нагрузки воспринимаются совместно стенами и колоннами здания.Все несущие конструкции здания выполняются из монолитного железобетона. Класс бетона по прочности C25/30. Продольные рабочие стержни монолитных конструкций выполняются из арматуры класса А-500С, поперечные (хомуты, шпильки) - из арматуры класса А-500С, А-240.

В качестве фундамента принята монолитная железобетонная плита толщиной 800мм. Класс бетона фундаментной плиты по прочности C25/30, по водонепроницаемости W4.

Стены монолитные железобетонные толщиной 200,300мм. Колонны монолитные железобетонные сечение d=600мм с жесткой заделкой в фундаментной плите

Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							8

Жесткие диски перекрытия и покрытия обеспечены безбалочным кессонным перекрытием толщиной 500мм, выполняемое с помощью модульной опалубки. Высота кессонов $h = 400\text{мм}$, перемычка между кессонами - 200мм, толщина верхнего слоя - 100мм, шаг кессонов 900мм.

Конструктивные решения для реконструируемого объекта

Усиление общей устойчивости каркаса здания выполняется за счет установки дополнительных вертикальных и горизонтальных связей. Новые вертикальные связи устраиваются по внешнему периметру здания в осях 3÷5 и в осях В÷Д. Дополнительные горизонтальные связи устраиваются в уровне перекрытия на отметке +11.200 в осях 3÷5 и в осях В÷Д.

Усиление существующих колонн выполнено за счет приварки накладных полос толщиной 6мм по четырем сторонам квадратного сечения колонн. Для колонн К1 сечением 200х200 усиление предусматривается на всю высоту колонн. Для колонн К2 сечением 240х240 и колонн К3 сечением 300х300 усиление предусматривается на высоту колонн до отметки +6.700. Также проектом предусматривается пересмотр открытых пролетов по осям 3 и 5 в осях В и Г на сокращение пролетов до одного открытого пролета который будет расположен по оси 4 в осях В и Г, в связи с этим вводятся дополнительно колонны К4 сечением 312х312мм.

2.3 Существующее здание казино

Согласно экспертного заключение по результатам выполненного обследования и оценки технического состояния здания культурно-развлекательного оздоровительного комплекса казино “ALADDIN”, расположенного по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, г. Кунаев, ул. Индустриальная, кад. № 03-055-007-4368:

Здание казино - трехэтажное, квадратной формы в плане, размерами 36,0х36,0х14,6(н)м.

Конструктивная схема обследуемого здания – рамный металлический каркас. Колонны здания выполнены из стальных гнутых швеллеров, спаренных в виде короба, размерами 300х300мм, 240х240мм и 200х200мм. По большей части колонн смонтированы декоративные отделочные материалы.

Между несущими колоннами в продольном и поперечном направлениях смонтированы несущие и второстепенные металлические балки перекрытия и покрытия.

Несущие балки, расположенные в осях В/2-6 и Г/2-6 на отметке +6,000 выполнены из стального сварного двутавра, размерами 1000х400мм. Несущие балки, смонтированные между колоннами на отметках +2,980, +6,480 и +10,980 выполнены из стального прокатного двутавра №45. Второстепенные балки выполнены из стальных прокатных двутавров №36.

Поверх балок на отметках +3,560, +7,070 и 11,560 уложены металлические профилированные листы несъемной опалубки и залиты монолитные железобетонные плиты перекрытия и покрытия, толщиной 160мм.

В осях А/1-2, А/6-7, Ж/1-2, Ж/6-7, 1/А-Б, 1/Е-Ж, 7/А-Б и 7/Е-Ж между несущими колоннами здания смонтирована система вертикальных крестовых связей, выполненная из стальных труб квадратного сечения, размером 100х100мм.

На отметке +14,300 между несущими балками устроены горизонтальные крестовые связи, выполненные из стальных труб квадратного сечения, размером 80х80мм.

Ограждающие конструкции здания выполнены из полистиролбетонных панелей, толщиной 210мм, смонтированных по металлическому каркасу. В ограждающих стенах по периметру здания смонтированы оконные и дверные проемы. Заполнение оконных проемов - металлопластиковые рамы с одинарным стеклопакетом. Заполнение дверных проемов – металлические двери, смонтированные по металлической раме. Во время проведения обследования, дверной проем в осях 1/Б-В был закрыт листами OSB.

Перегородки в обследуемом здании выполнены из полистиролбетонных панелей, толщиной 120мм, и гипсокартонных листов, смонтированных по металлическому каркасу.

В осях А-Б/1-2, А-Б/6-7, Е-Ж/1-2 и Е-Ж/6-7 смонтированы лестничные клетки. Косоуры лестниц выполнены из стальных швеллеров. Ступени лестниц выполнены из металлических листов, толщиной 6мм. По периметру лестничных маршей смонтированы защитные ограждения из стальных круглых труб.

И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	отделочные материалы.														
					Между несущими колоннами в продольном и поперечном направлениях смонтированы несущие и второстепенные металлические балки перекрытия и покрытия.														
					Несущие балки, расположенные в осях В/2-6 и Г/2-6 на отметке +6,000 выполнены из стального сварного двутавра, размерами 1000х400мм. Несущие балки, смонтированные между колоннами на отметках +2,980, +6,480 и +10,980 выполнены из стального прокатного двутавра №45. Второстепенные балки выполнены из стальных прокатных двутавров №36.														
					Поверх балок на отметках +3,560, +7,070 и 11,560 уложены металлические профилированные листы несъемной опалубки и залиты монолитные железобетонные плиты перекрытия и покрытия, толщиной 160мм.														
И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	В осях А/1-2, А/6-7, Ж/1-2, Ж/6-7, 1/А-Б, 1/Е-Ж, 7/А-Б и 7/Е-Ж между несущими колоннами здания смонтирована система вертикальных крестовых связей, выполненная из стальных труб квадратного сечения, размером 100х100мм.														
					На отметке +14,300 между несущими балками устроены горизонтальные крестовые связи, выполненные из стальных труб квадратного сечения, размером 80х80мм.														
					Ограждающие конструкции здания выполнены из полистиролбетонных панелей, толщиной 210мм, смонтированных по металлическому каркасу. В ограждающих стенах по периметру здания смонтированы оконные и дверные проемы. Заполнение оконных проемов - металлопластиковые рамы с одинарным стеклопакетом. Заполнение дверных проемов – металлические двери, смонтированные по металлической раме. Во время проведения обследования, дверной проем в осях 1/Б-В был закрыт листами OSB.														
					Перегородки в обследуемом здании выполнены из полистиролбетонных панелей, толщиной 120мм, и гипсокартонных листов, смонтированных по металлическому каркасу.														
И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И/нв. № д/бл.	Подп. и дата	В осях А-Б/1-2, А-Б/6-7, Е-Ж/1-2 и Е-Ж/6-7 смонтированы лестничные клетки. Косоуры лестниц выполнены из стальных швеллеров. Ступени лестниц выполнены из металлических листов, толщиной 6мм. По периметру лестничных маршей смонтированы защитные ограждения из стальных круглых труб.														
						Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1						Лист 9	

Нормативная продолжительность строительства «Здания управления» со строительным объемом 24,4тыс.м3 составляет – Т – 12,0мес (п.2, СП РК 1.03-102-2014 Часть II, Таблица Б.5.2.1.).

Расчет выполняем методом экстраполяции по формуле:

$$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{P_H}{P_M}},$$

где Тн - нормируемая продолжительность строительства, определяется экстраполяцией.

Тм - максимальная или минимальное значения нормативной продолжительности строительства по норме для рассматриваемого типа объекта.

Пн - нормируемый (фактический) показатель объекта.

Пм - максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для рассматриваемого типа объекта.

$$T_H = T_{max} \times \sqrt[3]{(P_H / P_M)} = 12 \times \sqrt[3]{(30,20262 / 24,4)} = 12,8 \text{ мес.}$$

Применяем коэффициент 1,05 согласно п. 4.11 СП РК 1.03-101-2013 (Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи), так как объект находится в Алматинской области с сейсмичностью 8 баллов:

$$T_p = 12,8 \times 1,05 = 13,4 \text{ мес.}$$

Продолжительность строительства при двухсменном режиме (согласно п. 5.3 СН РК 1.03-01-2023):

$$T_p = 13,4 \times 0,9 = 12,0 \text{ мес.}$$

Общая продолжительность строительства составляет 12,0 месяцев (начало строительства – октябрь 2025г, окончание – сентябрь 2026г.).

Таблица 3.1. Нормы задела в строительстве

Наименование здания	Нормы задела в строительстве по кварталам, % КВЛ / СМР			
	1	2	3	4
Здания управления Т=12мес (таблица Б.5.2.1, пп.2, СП РК 1.03-102-2014)	18	51	80	100
	20	60	91	100

Таблица 3.2. – Расчетные заделы в строительстве (нарастающим итогом)

Объект, характеристика	Продолжительность строительства, мес.			Показа- тель	Нормы задела в строительстве по кварталам, % КВЛ / СМР						
	общая	в том числе			2025				2026		
		подгото- вительный период	монтаж оборудо- вания		1	2	3	4	1	2	3
Реконструкция с расширением здания казино	12,0	1,5	-	К	-	-	-	18	51	80	100
					-	-	-	20	60	91	100

С учетом привязки к сроку начала строительства распределение КВЛ по годам строительства имеет следующий вид:

- 2025год – 18%;
- 2026год – 82%.

С учетом привязки к сроку начала строительства распределение КВЛ по кварталам строительства имеет следующий вид:

- IV квартал 2025год – 18%;
- I квартал 2026год – 33%;
- II квартал 2026год – 29%;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

- III квартал 2026год – 20%.

Нормами продолжительности строительства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ, а также работ заключительного периода.

4. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

Комплектование персонала предусматривается в основном за счет трудовых ресурсов из г.Конаев и Алматинской области, а остальную часть из крупных городов РК.

Подрядчику по строительству предусмотреть автомобильный транспорт для доставки своих рабочих кадров к месту проведения работ.

Работы будут вестись в одну смены с восьмичасовым рабочим днем.

Таблица 4.1. График движения рабочих кадров по объекту

№	Наименование профессий рабочих	Норм. док.	Состав бригады	Количество рабочих
1	Земляные работы	ЕНиР Е2 -1	Машинист: 5разр. – 3 6разр. – 3 Землекоп: 3разр – 4 1разр – 4	14
2	Монтаж железобетонных конструкций	ЕНиР Е4 -1	Машинист: 5разр. – 3 6разр. – 3 Бетонщик: 4разр – 10 2разр – 10 Арматурщик: 4разр– 10 2разр– 10	46
3	Монтаж металлических конструкций	ЕНиР Е5 -1	Машинист: 5разр. – 2 6разр. – 1 Спец монтажники: 4разр – 7 3разр – 7	17
4	Общестроительные работы по АР	ЕНиР Е20 -1 Е2-1, Е3 Е4-1, Е5-1, Е6, Е7, Е8	Плотники: 4разр – 4 3разр – 4 Спец монтажники: 4разр – 4 3разр – 2 Штукатур: 5разр – 5 2разр – 5 Маляр строительный: 3разр. – 5 2разр. – 5 Машинист: 5разр. – 5 6разр. – 2 Каменщики: 5разр – 16 2разр – 12	69

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							12

№	Наименование профессий рабочих	Норм. док.	Состав бригады	Количество рабочих
5	Электромонтажные работы	ЕНиР Е23-1	Электромонтажник: 4 разр – 4 3 разр – 4	8
6	Технологическая часть. Монтаж оборудования	ЕНиР Е34	Спец монтажники: 6 разр – 4 5 разр – 6	10
7	Наружные сети водоснабжения и канализации	ЕНиР Е9-1	Монтажник-сантехник: 5 разр - 4 4 разр - 4 3 разр - 2	10
8	Слаботочные сети. Пожарная и охранная сигнализация.	ЕНиР Е24-1	Монтажник связи: 5 разр - 3 3 разр - 3 2 разр - 4	10
	ИТОГО			184

Таблица 4.2. Потребность в трудовых ресурсах с распределением по категориям работающих:

Распределение по категориям работающих:

Примечания:

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							13

Механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда и сокращение ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации.

Виды и типоразмеры ведущих и комплектующих машин для производства работ должны определяться при разработке проектов производства работ (ППР), технологических карт на основные виды работ, ППР на работу монтажных кранов, исходя из характеристики здания, прогрессивной технологии, объемов, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и режима их работы на стройке.

Режимы работ машин и механизмов должны предусматривать полное и эффективное использование технических характеристик машин и рациональную их загрузку.

Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления, применяемые на механизированных работах, должны соответствовать требованиям технологии производства и мощности (грузоподъемности) принятых машин, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», ГОСТ, ТУ.

Потребность в средствах малой механизации (ручных машинах) определяется на стадии разработки ППР в технологических картах с учетом вида, объемов, сроков работ и численности, принятого количества, рабочих согласно нормам выработки.

Необходимо организовывать инструментально-раздаточные пункты (ИРП) и передвижные инструментальные мастерские с необходимым количеством средств механизации организацией их ремонта на объекте.

Организация работы транспорта должна решаться согласно транспортным схемам поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, которые обоснованы при разработке графиков потребности в транспортных средствах и технологической увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перевалочных баз.

Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах производства работ (ППР) с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройку в необходимые сроки согласно графику строительства.

Рекомендуемый перечень основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ при разработке проекта производства работ (ППР) и техкарт приведен в таблице 5.1.

Для выбора машин и механизмов в качестве исходных данных используется сметная ресурсная ведомость.

Таблица 5.1 Рекомендуемый перечень основных видов строительных машин и механизмов

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество
1. Землеройная техника			
1.1	Бульдозер N= 118кВ	ДЗ-110А	2
1.2	Бульдозер N=105 л.с.	Komatsu D39EX-22	2
1.3	Экскаватор одноковшовый V _{ковша} 1,0-1,75 м ³	Daewoo 340LC-V	2
1.4	Экскаватор среднего размера V _к =0,65м ³	ЭО-3323	2
1.5	Каток вибрационный 13,0т	ДУ-16А	2
1.6	Каток вибрационный 18 т	XCMG XS 162 J	2
1.7	Мотокаток тротуарный 3т	YZ – 3	2
1.8	Автогрейдер	ДЗ-122	2
1.9	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	ИП 4503	5
1.10	Поливочная машина 3,5м ³	ПМ-80Б	2
1.11	Автосамосвал КаМАЗ (12т)	КаМАЗ (12т)	20
2. Подъемно-транспортная техника			
2.1	Автомобильный кран г/п 100т	LIEBHERR LTM 1100	1

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.2	Автомобильный кран г/п 50т	КС-65715-1	2
2.3	Автомобильный кран Lстр=10.1-38.5м, Lгус=8.3м, Q=30.0-0.6т, Нкр=37.6-4.8м	«ХСМГ» QY30K5	2
2.4	Кран автомобильный Q=0,8-14т, с длиной стрелы 8-14м., вылетом стрелы L=2.4-13м., Нкр=14-1,7м.	КС-3571А	2
2.5	Автобетононасос 30–40м³/час	«Hundai»	1
2.6	Самоподъемная люлька L=4м		10
2.7	Одномачтовая платформа	МВР 01/150	10
	3. Прочая техника для строительно-монтажных работ		
3.1	Бортовые автомобили (КамаЗ)	КаМАЗ (6т)	5
3.2	Автобетоносмеситель V=10,0м³	На базе КаМАЗ	10
3.3	Сварочный трансформатор (сварочный пост) (САГ)	СТЭ-34	5
3.4	Аппаратура для дуговой сварки		5
3.5	Агрегаты сварочные постоянного тока		5
3.6	Выпрямитель дизельный	ВДУ- 502	5
3.7	Бетономешалка 250,0л		5
3.8	Электротрамбовки	ИЭ-4505	5
3.9	Станок для резки и гибки арматуры		5
3.10	Вибратор глубинный	ИВ-47	5
3.11	Вибратор площадочный		5
3.12	Перфоратор электрический		5
3.13	Электрические печи для сушки сварочного материала	ПСПЭ-10/400	5
3.14	Малярная станция		5
3.15	Компрессор передвижной Q=5 м³/час	ЗИФ-ПВ 5/0,7	2
3.16	Отбойный молоток		5
3.17	Электрическая лебедка	-	10
3.18	Электроножницы	-	5
3.19	Электрогайковерт	-	5
3.20	Электросверла	-	5
3.21	Электростанции передвижные, до 60 кВт	-	5

Состав и количество транспортной техники уточняется в ППР.

Подготовка для отправки грузов на объект строительства должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.

Выбор вида и средств транспорта производится в зависимости от расстояния перевозок, наличия дорожной сети, сроков и объемов перевозок, вида грузов и способов погрузки и разгрузки. Конкретная марка, мощность и количество основных машин и механизмов определяется на стадии разработки рабочих чертежей проектом производства работ (ППР).

Организация работы транспорта должна обеспечить бесперебойное строительное производство.

Таблица 5.2 – Техническая характеристика. Автокран КС-65715-1

№ п/п	Характеристика	Примечание
1	Максимальный грузовой момент, т.м	170
2	Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м	50/3,2
3	Длина стрелы, м	10,4 - 40,0
4	Длина гуська, м	10,0; 17,0
5	Максимальная высота подъема крюка, м	
	- с основной стрелой 40,0 м	41,0
	- с основной стрелой 40,0 м и гуськом 17,0 м	58,1
6	Макс. глубина опускания крюка стрелой 10,4 м на вылете 6,0 м, м	10,0




Рисунок 5.1. Грузовысотные характеристики LIEBHERR LTM 1100




Рисунок 5.2. Грузовысотные характеристики KS-65715-1

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 17

Обеспечение строительства строительными материалами рекомендуется использовать с заводов стройиндустрии из регионов Казахстана, по договорам, заключенным между поставщиком и Подрядчиком.

Доставка материалов осуществляется автотранспортом по дорогам общего пользования. Для складирования материалов и оборудования используются временные площадки и склады.

Для строительства должны применяться строительные и отделочные материалы, соответствующие требованиям Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435».

Обеспечение площадки кислородом, ацетиленом, пропаном производить путем доставки баллонов на строительную площадку, которые необходимо хранить в передвижных раздаточных станциях.

Для хранения смазочных материалов предусматривается склад для хранения масел. Для хранения дизельного топлива необходимо использовать Емкость дизельного топлива.

Обеспечение строительства ГСМ – от существующей сети АЗС г.Конаев и Алматинской области. Заправка строительных машин и механизмов осуществляется при помощи топливозаправщика или своим ходом.

Пожаротушение временных объектов планируется пожарными машинами и поливомоечной машиной (вместимость цистерны 6,5м³).

Для оказания первой помощи вся задействованная спецтехника комплектуется аптечками в обязательном порядке.

Каждый работник должен быть обучен оказанию первой помощи, приемам транспортировки пострадавшего, знать место расположения и содержания аптечки первой помощи, уметь пользоваться находящимися в аптечке средствами. Аптечки со средствами для оказания первой помощи должны находиться в установленных местах. К аптечке разрешен свободный доступ работнику, оказывающему первую помощь.

Электроэнергия

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от передвижной дизельной подстанции в количестве 5шт и от существующей сети. Временное электроснабжение строительной площадки предусмотрено от распределительного щита с подключением к нему индивидуальных шкафов типа ОЩ. Для освещения стройплощадки и фронта работ выполнить временную линию электроснабжения ВЛ-0,4кВ изолированным проводом. Электроосвещение выполнить воздушной магистральной линией вдоль границ стройплощадки с установкой прожекторов по типу ПЗС-45 на временных опорах освещения с расстоянием 35-40 м, а также светильников по типу СПО-300 на опорах высотой 6 м на расстоянии 20-30 м друг от друга. Для подключения отдельных энергопотребителей к объектам использовать инвентарные шкафы типа ИРШ.

Таблица 6.1. Мощности потребителей

№	Наименование потребителей	Ед. изм.	Кол.	Удельная мощность на ед. изм., кВт	Суммарная мощность, кВт
1	Силовые и технологические потребители				
1.1	Подъемники мачтовые	шт	10	5	50
1.2	Сварочные аппараты	шт	5	24	120
1.3	Растворонасосы	шт	5	5	25
1.4	Электрическая лебедка	шт	10	1	10
1.5	Вибраторы для укладки бетона	шт	5	0,4	2,0
1.6	Электроножницы	шт	5	2,4	12,0
1.7	Электрогайковерт	шт	5	1,8	9,0
1.8	Электросверла	шт	5	0,5	2,5
	Итого:				230,5
2	Освещение внутреннее				

2.1	Внутреннее освещения - 872м2 (см. Раздел 7)	100 м2	1,792	1,2	18,8
3	Освещение наружное				
3.1	Освещение зоны производства работ	100 м2	3,072	0,2	0,614
3.2	Освещение проходов и проездов	100 м	0,294	0,15	0,044
3.3	Охранное освещение	100 м	0,322	3	0,966
	Итого				1,624
4	Электроподогрев бетона				
4.1	Бетон	1м3	1	1,3	1,3
	Итого				1,3

Расчет потребности в электроэнергии

Расчеты производим согласно Пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.

Суммарная потребность электроэнергии для строительной площадки определяется по формуле:

$$P = \frac{1,1}{\cos \psi} (K_1 \sum P_1 + K_2 \sum P_2 + K_3 \sum P_3 + K_4 \sum P_4), \text{ кВт}$$

где P – общая потребность мощности, кВт;

1,1 – коэффициент, устанавливающий потери мощности в сетях;

K_1, K_2, K_3, K_4 – коэффициенты одновременности в зависимости от вида и числа потребителей, принимаются 1;

P_1 – силовая мощность, потребляемая строительными машинами, инструментами, механизмами, кВт;

P_2 – потребляемая мощность на технологические нужды (электроподогрев бетона), кВт;

P_3 – потребляемая мощность для внутреннего освещения помещений (освещение бытовых и конторы), кВт;

P_4 – потребляемая мощность для наружного освещения дорог, проездов (охранное освещение), кВт;

$\cos \psi$ – коэффициент мощности (0,75).

$$P_1 = 230,5 \text{ кВт}$$

$$P_2 = 1,3 \text{ кВт};$$

$$P_3 = 18,8 \text{ кВт};$$

$$P_4 = 1,624 \text{ кВт};$$

$$P = \frac{1,1}{0,75} (230,5 + 1,3 + 18,8 + 1,624) = 252,2 \text{ кВт}$$

Сжатый воздух

Сжатый воздух используется на строительной площадке для обеспечения работы пневматических машин, перфорационного инструмента, подачи раствора и др.

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется за счёт передвижных компрессоров ЗИФ-ПВ 5/0,7 с комплектами гибких шлангов.

Расчет потребности в сжатом воздухе

Расчет потребности в сжатом воздухе производится по формуле:

$$Q = m \sum q K_i$$

где $m = (1,3 \text{ — } 1,5)$ – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах и инструменте;

q – расход сжатого воздуха механизмом, м³/мин.;

p_i – число однородных механизмов;

K – коэффициент, устанавливающий одновременность работы механизмов;

Количество инструментов

К

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 19

Инь. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инь. № дубл.	Подп. и дата

1	1
2-3	0,9
4-6	0,83-0,8
7-10	0,78-0,71
12-20	0,69-0,56
25-40	0,55-0,53
50-80	0,54-0,42

Потребность механизмов в сжатом воздухе составит:

- отбойные молотки (5шт) – 1 м³/мин.
- пневмотрамбовки (5шт) – 0,8 м³/мин.

$$Q = 1,5 \times (5 \times 1 + 5 \times 0,8) \times 0,71 = 9,6 \text{ м}^3/\text{мин}$$

Требуется 2шт компрессорных установок мощностью 5м³/мин

Вода

Обеспечение водой строительной площадки на период строительно-монтажных работ для производственных, противопожарных целей и хозяйственно-питьевых нужд предусматривается от существующих водопроводов.

Развод водопровода на площадке строительства выполняется из металлических и полиэтиленовых труб (шлангов) с установкой запорно-разборной арматуры.

Производственно-бытовые нужды: обеспечение питьевого режима, расход воды на технологические процессы при выполнении строительно-монтажных работ, на гигиену работающих, мойку автотранспорта и др.

На время производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть питьевое водоснабжение строительства бутилированной водой.

Питьевую воду необходимо хранить вдали от прямых солнечных лучей. Сроки и температурные условия хранения питьевой воды, расфасованной в емкости, устанавливаются поставщиком по согласованию с органами государственного Санитарно-эпидемиологического надзора.

Питьевую воду необходимо предусмотреть в гардеробных помещениях общественного питания, медицинских пунктах, помещениях для обогрева, местах отдыха, укрытиях неподверженных солнечной радиации и атмосферным осадкам.

Расчет потребности в воде

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \text{ где}$$

Q – общий расход воды, л/с.

Q₁ – расход воды на производственные нужды за 8-часовую смену, л/с;

Q₂ – то же на бытовые нужды, л/с.

Q₃ – то же на противопожарные нужды, л/с;

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:

$$Q_1 = \frac{K_1' \cdot \sum n \cdot q}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_1,$$

K₁ – коэффициент на неучтенные расходы воды, равен 1,2;

K₁' – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5;

n₁ – количество укладываемого бетона в одну смену, равное 20 м³;

q₁ – нормативный расход на поливку бетона, равный 200 л/м³;

n₂ – количество работающих машин и механизмов в одну смену – 25шт;

q₂ – нормативный расход воды на 1 механизм в смену, равный 200 л/см;

t₁ – количество часов в смену, 8 ч.;

$$Q_1 = \frac{1,5 \cdot (20 \cdot 200 + 25 \cdot 200)}{8 \cdot 3600} \cdot 1,2 = 0,6 \text{ л/сек.}$$

Расход воды на бытовые нужды определяется по формуле:

$$Q_2 = \frac{K_2 \cdot q_2 \cdot n_2}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_2 + \frac{q_2' \cdot n_2'}{t_2},$$

q₂ – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

n₂ – количество рабочих в максимальную смену, равное 157 человек;

Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
Инв. № дубл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							20

$$Q_2 = \frac{25 \cdot 157 \cdot 1.5}{8 \cdot 3600} \cdot 1,5 + \frac{30 \cdot 157}{45 \cdot 60} = 0,31 + 1,74 = 2,1 \text{ л/с}$$

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							21

бытовые помещения рекомендуется разместить на спланированных площадках. Все инвентарные бытовые помещения подключить к инженерным сетям.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон.

Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену.

Обеспечение рабочих жилыми помещениями нет необходимости, так как объект находится в пределах города (г.Конаев).

Медицинское обеспечение — используется медпункт, укомплектованный средствами первой помощи пострадавшим (аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и т.д.) и в экстренных случаях пользоваться станцией городской неотложной помощи, на объекте необходимо иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.

В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противопожарные посты в составе: щита с набором инструментов необходимых для тушения пожара, огнетушителя, ящика с песком и бочки с водой.

Расчет требуемой площади ВЗиС выполнен с применением нормативных показателей на одного человека, согласно СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» и по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» ч.1, 1973 г.

Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации должны предусматриваться общей площадью из расчета 0,2 м² на 1 рабочего в наиболее многочисленной смене согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 3.5.

Расчет помещения и установки для обогрева работающих выполнена согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 4.10.1.

Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из расчета одно место на 4 человека наиболее многочисленной группы работающих согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 5.2 и с дополнением пункт 5.5 (При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробом для уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120 % от числа посетителей в уличной одежде).

Расчет площадей остальных зданий и сооружений выполнено на основании «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», Часть 1, глава 10 «Нормативные показатели для определения потребности в инвентарных зданиях», таблица №51.

Примечания:

- Площадки для отдыха включают в себя места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации.
- Контейнер для сбора мусора должен быть расположен с соблюдением противопожарного разрыва от зданий не менее 15 м.
- Обеспечение рабочих жилыми помещениями нет необходимости, так как объект находится в пределах города.
- Общее количество работающих: 219,0чел.
- Общее количество работающих в многочисленную смену: 157,0чел.
- Общее количество ИТР, МОП и охраны в многочисленную смену: 28,0чел.

Таблица 7.1 - Рекомендуемый набор инвентарных зданий и временных сооружений (на каждый очерёдь строительства).

№ п.п	Наименование показателей	Нормативный показатель м2/чел или (др.)	Требуемая площадь, м2	Тип, размер, количество зданий
Инвентарные здания жилого и общественного назначения				
1	Контейнер для мусора, 80л	0,03 x 157чел	4,7	Контейнер – 1шт
2	Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации	0,2 x 157чел	31,4	Беседка 5м x 6,3м – 1шт
Инвентарные здания санитарно-бытового назначения				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 22

Инт. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата

№ п.п	Наименование показателей	Нормативный показатель м2/чел или (др.)	Требуемая площадь, м2	Тип, количество, размер, зданий			
3	Гардеробная (контейнерного типа)	0,5 х 219чел	109,5	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 4шт			
4	Душевая с преддушевой (контейнерного типа)	0,82 х 157чел	128,7				
5	Сушилка (контейнерного типа)	0,2 х 157чел	31,4				
6	Умывальная (контейнерного типа)	0,06 х 157чел	9,4	блочно-модульные – 16шт			
7	Туалет (биотуалет)	0,1 х 157чел	15,7				
8	Помещение для обогрева рабочих (контейнерного типа)	0,1 х 157чел	15,7				
9	Столовая	0,6 х 157чел	94,2	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 3шт			
10	Здравпункт (контейнерного типа)	От 150 чел - 18м2	18м2	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 1шт			
Инвентарные здания административного назначения							
11	Контора (контейнерного типа, в т.ч. кабинет ОТ и ПБ)	4 х 28чел	112,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 4шт			
12	Красный уголок (контейнерного типа)	0,75 х 28чел	21,0				
13	Диспетчерская (контейнерного типа)	7	7				
Производственного назначения							
14	Мастерская ремонтно-механическая	30	60	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 2шт			
Здания складского назначения							
15	Склад отапливаемый материально-технический	24	120	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 4шт			
16	Склад неотапливаемый материально-технический	51,2	100	блочно-модульные			
17	Оборудования	2,5	30,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 1шт			
18	Навес	76,3	200,0	Навес – 1шт			
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА							
8.1 Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства							
Организационно-техническая подготовка строительного производства, регламентируемая требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», включает комплекс организационных, подготовительных и инженерно-технических мероприятий и работ, без выполнения которых строительство объектов, не допускается. Организационно-техническая подготовка обеспечивает планомерное							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							23

развертывание и осуществление строительства индустриальными поточными методами, снижение себестоимости работ, ввод объектов в эксплуатацию в установленные планом сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.

Организационно-техническая подготовка строительства осуществляется в три этапа:

I этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ.

II этап - технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадок и района строительства.

III этап – инженерно-технологическая подготовка. Подготовительные строительно-монтажные работы, выполняемые с необходимым постоянным задельем до подхода основных механизированных бригад.

Организационные мероприятия I этапа выполняются до начала работ подрядными организациями и заказчиком.

В состав работ, выполняемых заказчиком, входят:

- а) разработка и утверждение рабочих чертежей и смет;
- б) утверждение в установленном порядке рабочего (технического) проекта;
- в) подготовка внутрипостроечного титульного списка;
- г) оформление и открытие финансирования;
- д) заключение генподрядных договоров.

В функции подрядчика помимо работ, перечисленных в вышеизложенных подпунктах, в которых он принимает участие, входит:

- а) разработка и утверждение пускового комплекса объекта;
- б) разработка основных мероприятий по производству строительных работ;
- в) выбор информации из рабочего (технического) проекта и других проектных материалов для проработки вопросов организации строительства;
- г) уточнение состава подрядных и субподрядных строительно-монтажных организаций;
- д) решение вопросов обеспечения строительства технологическим оборудованием, материалами, конструкциями и изделиями;
- е) размещение заказов на оборудование, материалы и др. первоочередные поставки в соответствии с заказными спецификациями;
- ж) прием и обработка проектно-сметной документации;

II этап организационно-технической подготовки включает работы, обеспечивающие планомерное развитие строительства объекта. На этом этапе заказчик обязан:

- а) уточнить геодезическую разбивку и передать ее в натуре генподрядчику;
- б) создать базу заказчика (дирекции).

Генподрядная и субподрядные организации на II этапе выполняют:

- приемку от заказчика площадки строительства в натуре;
- разработку проектно-технологической документации;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- заключение договоров материально-технического обеспечения;
- согласование порядка производства работ с Заказчиком;
- организация питания и медицинского обслуживания, обеспечение транспортными средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР);
- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и приспособлений;
- издание приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за подготовку, проведение и завершение основных работ;
- организацию производственных баз, складского хозяйства, ремонтной службы и других хозяйств, и служб, устройство телефонной и радиосвязи, организацию диспетчерской службы;
- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов и стоянок для строительной техники;
- подготовка первичных средств пожаротушения;
- заключение договоров на приобретение бетона, инертных материалов (песок, щебень), на утилизацию строительных и бытовых отходов;

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							24

- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах.

- последовательную перебазировку в район строительства производственных подразделений.

В первую очередь перебазируются производственные подразделения, которые занимаются обустройством пунктов приема грузов, производственных баз, инженерно-технической подготовкой и др. первоочередными работами. Затем перебазируются основные подразделения, входящие в производственные потоки, бригады и участки.

На III этапе организационно-технической подготовки подрядными организациями помимо дальнейшего выполнения подготовительных работ осуществляется комплекс работ по инженерно-технологической подготовке площадок. Работы этого этапа выполняются в два стадии:

1-я – окончательная планировка и подготовка площадей строительства.

2-я - прием и перевозка основных строительных материалов, конструкций и оборудования в объеме необходимого задела и первоочередных работ.

Сроки поступления строительных конструкций, изделий и материалов, оборудования, труб, изоляционных и др. материалов, внутрипостроечное их складирование и перевозка, а также их укрупненная заготовка должны быть календарно увязаны со стадиями опережающего выполнения работ по инженерно-технологической подготовке.

При выполнении работ подготовительного периода необходимо соблюдать требования СН РП РК 1.03-00-2022. Сдача площадок заказчиком генподрядчику производится в соответствии с положениями СН РК 1.03-03-2023 "Геодезические работы в строительстве".

В инженерную подготовку строительного-монтажной организации входят:

- разработка проектов производства работ;
- разработка графика реконструкции и строительства;
- составление технической документации по комплектации строительства начальными ресурсами;

- разработка системы оперативно-диспетчерского управления строительством;
- разработка оперативных производственно-экономических месячных планов;
- выдача задания производственной базе, комплектование строительных бригад

соответствующими строительными машинами, оборудованием, инструментами, приспособлениями, оснасткой;

- подготовка инженерно-технических кадров и рабочего персонала;
- разработка мероприятий по социальному обеспечению строителей;
- подготовка службы контроля качества во время производства работ;
- согласование точек подключения электроснабжения согласно выданных ТУ;
- провести аттестацию сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочного оборудования.

Условием начала работ является наличие:

- проекта производства работ (ППР), утвержденного Заказчиком;
- приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за организацию

и безопасное производство работ;

- списка лиц, участвующих в производстве работ;
- документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и

рабочих;

- документов, подтверждающих готовность подрядчика к выполнению работ повышенной опасности;

- документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и измов и их технического освидетельствования.

8.2 Подготовительные работы

Строительство проектируемого объекта будет осуществляться в два периода: подготовительный и основной.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							25

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							26

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							27

С целью не загромождения территории строительства, на стройплощадку требуется организовать ритмичное поступление строительных материалов и конструкций в достаточном количестве и по номенклатуре, согласно Графику завоза материалов и их поступлений, разработанному в проекте производства работ и согласованному с генподрядной организацией.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Бетон на стройплощадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях емкостью 7,0-10м³ с разгрузкой бетона в бункер бетононасосом. К месту укладки бетон подавать бетононасосом или в бадах.

Завоз изделий, конструкций и материалов на стройплощадку производится автотранспортом со складированием на площадке в зоне действия монтажного крана, крупногабаритные изделия монтировать «с колес».

Для обеспечения площадки водой, электроэнергией, канализацией, теплом, связью использовать существующие сети.

Обеспечение площадки кислородом, ацетиленом, пропаном производить путем доставки баллонов на строительную площадку, которые хранить в передвижных раздаточных станциях; сжатым воздухом – от передвижных компрессоров с двигателями внутреннего сгорания.

Временное электроснабжение строительной площадки предусмотрено от распределительного щита с подключением к нему индивидуальных шкафов типа ОЩ. Для освещения стройплощадки и фронта работ выполнить временную линию электроснабжения ВЛ-0,4кВ изолированным проводом. Электроосвещение выполнить воздушной магистральной линией вдоль границ стройплощадки с установкой прожекторов по типу ПЗС-45 на временных опорах освещения с расстоянием 35-40м, а так же светильников по типу СПО-300 на опорах высотой 6м на расстоянии 20-30м друг от друга. Для подключения отдельных энергопотребителей к объектам использовать инвентарные шкафы типа ИРШ. Для учета электроэнергии установить счетчик активной энергии.

Согласно пункта 5 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49) для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок, строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение до 0,5 лк.

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На строительной площадке выполняются требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49), которые определяют требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства.

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил.

Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение до 0,5 лк. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. На строительной площадке выполняются требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49), которые определяют требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства. Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1				Лист
										29

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Питание строительных рабочих осуществляется в городке строителей.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 С°.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и работникам специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами нормами обеспечения индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Душевые разместить в инвентарном типовом вагончике с подводкой воды по временным сетям водопровода в летнее время использовать открытую площадку для умывания, которую отсыпать щебнем.

Для оперативного руководства и управления строительством установить телефонную связь с подключением к существующим сетям. Обеспечить прорабов и мастеров мобильной связью.

В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противопожарные посты в составе: щита с набором инструментов необходимых для тушения пожара, огнетушителя, ящика с песком и бочки с водой.

При производстве работ на строительной площадке соблюдать правила согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Организация строительной площадки, технологические схемы механизации работ и мероприятия по технике безопасности определяются в ППР.

Пункт мойки (очистки) колес автомобилей

Рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта.

Проектом предусматривается использование сертифицированного пункта мойки (очистки) колес автомобилей заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков «Мойдодыр-К4».

Пункт мойки колес оборудован двумя моечными пистолетами с рабочей длиной струи 10-12м. Пропускная способность комплекта до 30 единиц транспорта в час. Комплект «Мойдодыр-К4» состоит из очистной установки, песколовки, погружного насоса, моечного насоса, двух моечных пистолетов, печки для обогрева насосного отсека (предотвращает выход из строя насоса при температуре до -5 °С), а также технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит (Заказчик не тратит дополнительных средств на приобретение дорогостоящей эстакады).

В зимнее время при температуре воздуха ниже минус 5°С пункт мойки (очистки) колес автомобилей оборудуется компрессором для сухой очистки колес сжатым воздухом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							30

Установка мобильного моечного поста предусматривается с установкой на железобетонных плитах.

8.4 Транспортная схема строительства

Доступ на территорию предусмотрен по существующим автодорогам.

Подъезды к жилому комплексу предусмотрены асфальтобетонные.

Во время строительства к зданиям будет обеспечен проезд пожарных автомобилей, специализированной техники, обеспечивающие возможность тушения пожара, вывоз материальных ценностей и эвакуацию людей.

Обеспечение строительства строительными материалами (щебень, песок, сборный железобетонные конструкции и т.д.) рекомендуется использовать с заводов стройиндустрии из регионов Казахстана, по договорам заключенными между поставщиком и Подрядчиком.

Самый ближайший ж/д станция:

- Ст.Конаев – 2км.

Доставка материалов осуществляется автотранспортом по дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием. Для складирования материалов и оборудования используются временные площадки и склады.

Вывоз непригодного грунта и строительного мусора производится на полигон ТБО г.Конаев расстоянием 10км. от места строительства.

Таблица 8.4.1.

№ п/п	Наименование	Показатели
1	Пути сообщения	-существующие автодороги; -ж/дорожная станция – Ст.Конаев – 2км.
2	Ближайшие крупные населенные пункты	г.Конаев
3	Наличие рабочих кадров в районе строительства	за счет специальной строительной организации и местного населения
4	Наличие жилой площади в р-не строительства	г. Конаев
5	Условия энергоснабжения	От сущ. сети и временная передвижная электростанция
6	Водоснабжение строительства: - для технических нужд - для хозяйственно- питьевых нужд в пос. строителей - способ транспортировки	- От сущ. сети - От сущ. Сети + привозная бутилированная вода - ПЭ трубы
7	Наличие карьеров (транспорт):	См. Приложение №1
8	Материалы и оборудования	г. Конаев - 10км
9	База снабжения – техника:	г. Конаев - 10км
10	Мусор	Полигон ТБО – 10км

8.5 Создание геодезической основы

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства геодезическими службами Подрядчика по строительству. Разбивку осуществляет звено специалистов (инженер-геодезист и его помощник), оснащенное геодезическими приборами (GPS, теодолитом, нивелиром, рейками, стальной лентой и рулетками).

По результатам контрольной геодезической съемки генподрядчик или субподрядчик составляет исполнительную схему и передает ее на проверку заказчику вместе с актами, разрешающими дальнейшее производство работ.

Геодезические работы рекомендуется выполнять после вертикальной планировки строительной площадки в соответствии с проектом и СН РК 1.03-03-2023.

На схеме геодезической разбивочной основы необходимо отображать места расположения знаков, закрепляющих следующие оси:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 31

ПОДРЯДЧИК предоставляет подходящие грузовики и оборудование в достаточном объеме для погрузки, разгрузки и перевозки материалов на строительной площадке в соответствии с графиком выполнения строительных работ.

Трубы и другие материалы, и конструкции, предоставляемые ВЛАДЕЛЬЦЕМ, поставляются ПОДРЯДЧИКОМ на участки, указанные в договорных документах.

ПОДРЯДЧИК представляет ВЛАДЕЛЬЦУ на утверждение порядок проведения работ по хранению, штабелированию, погрузке и перевозке, а также порядок проведения работ по приемке и хранению поставляемых ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов.

Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам, и организации - заказчики должны обеспечивать объект строительства всеми видами материально - технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ и в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.

Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, деталей и материалов, инженерного оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с технологией и сроками производства монтажных работ.

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи, потерь.

Обеспечение строительства объекта материалами, конструкциями и изделиями решается на основании данных подрядной организации:

- с местных баз подрядных организаций;
- поставка с заводов-поставщиков, изготовителей конструкций и изделий как местных, так и иногородних.

Организация обеспечения местными материалами, изделиями и полуфабрикатами - согласно транспортным схемам и договоров поставки с местных баз, карьеров и заводов-поставщиков.

Потребность материалов, изделий, конструкций и оборудования определяются рабочими чертежами и заказными спецификациями проекта с увязкой по объему и срокам поставки, с графиками производства строительно-монтажных работ.

Конкретно и детально по количеству, видам, маркам и типам материально-технические ресурсы определяются при разработке технологической карты (ТК) на выполняемый конструктив или вид работ.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.

Скорость движения автомобилей по территории площадки на прямых, хорошо просматриваемых участках не должна превышать 10 км/ч.

На въездах, выездах, при поворотах, разворотах, подаче транспорта задним ходом, густом тумане скорость движения автомобилей не должна превышать 5 км/ч.

Все трассы должны быть проверены на достаточность всех габаритов для возможности транспортирования длинномерных конструкций.

Путь следования транспорта должен быть определен ППР.

Используемые при строительстве объекта строительные материалы, изделия, элементы конструкций и оборудование (далее - изделия) должны соответствовать требованиям проекта и распространяющихся на них стандартов, технических условий и (или технических свидетельств), указанных в проектной документации, а также изготавливаться в Республике Казахстан, согласно «Инструктивному письму по применению в строительстве импортозамещающих отечественных материалов».

Оценка соответствия поставляемых изделий требованиям распространяющихся на них стандартов или других нормативных документов обеспечивается изготовителем или поставщиком

Инв. № дубл.	Подп. и дата						
	Инв. № дубл.						
	Взам. инв. №						
	Подп. и дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							33

и должна быть подтверждена паспортом или другим документом о качестве, сопровождающим партию изделий.

На изделия, подлежащие обязательной сертификации, у поставщика должен иметься сертификат соответствия, выданный в установленном порядке.

Исполнитель работ при входном контроле изделий должен проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствие существенных повреждений при транспортировке, а также наличие и содержание паспортов и других сопроводительных документов о качестве.

По своему усмотрению Исполнитель работ может произвести инструментальную проверку показателей материалов изделий и оборудования или их испытания силами своей лаборатории или с привлечением сторонней лаборатории.

При этом должны применяться правила контроля, испытаний и приёмки, установленные стандартами и техническими условиями на эти материалы, изделия и оборудование.

Используемые Исполнителем изделия собственного производства должны удовлетворять тем же требованиям, что и покупные.

Допускается при этом изготавливать строительные изделия с незаконченной отделкой поверхностей, предусматривая окончательную отделку непосредственно при производстве строительных работ по возведению объекта.

Эти допущения должны быть отражены в договоре подряда и внесены в соответствующую проектно-сметную документацию.

Если входным контролем Исполнителя работ, техническим надзором или государственной архитектурно-строительной инспекцией выявлено несоответствие поставляемых изделий требованиям договора строительного подряда, нормативных документов или проектной документации, Исполнитель работ должен приостановить работы, связанные с применением указанных изделий, известив об этом представителя застройщика (Заказчика) и соответствующего органа надзора в течение одного дня.

Поставщик обязан выполнить замену этих изделий на соответствующие требованиям договора, нормативной и проектной документации или проверить и обосновать возможность их дальнейшего применения без ущерба качеству объекта.

Исполнитель работ должен обеспечивать складирование и хранение поступающих на строительную площадку изделий по правилам, установленным соответствующими стандартами и (или) техническими условиями.

Если представителями технического надзора или органов государственной архитектурно-строительной инспекции выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения изделий, Исполнитель работ должен немедленно приостановить применение таких изделий до решения вопроса заинтересованными участниками строительства о возможности их применения без ущерба качеству возводимого объекта.

Такое решение должно быть документировано.

Изделия, не соответствующие установленным требованиям, должны быть специально промаркированы и исключены из применения до принятия соответствующего решения.

Хранение материалов, подверженных разрушению или повреждениям в результате воздействия влаги, экстремальных температур или других неблагоприятных погодных условий, осуществляется в закрытых помещениях с надлежащей защитой. Порча или потеря материалов в результате неадекватного хранения или защиты возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все инструкции ИЗГОТОВИТЕЛЯ по минимальной и максимальной температуре хранения и других условий хранения всех материалов, в особенности материалов, легко изменяемых по основным параметрам в результате ненадлежащего хранения.

Материалы, конструкции, и детали, поступают на центральный склад Подрядчика.

Большую часть поступающих грузов - длинномерные и тяжеловесные конструкции и материалы -выгружают автокранами, сортируют по маркам и видам и хранят непосредственно у места выгрузки на площадках.

Погрузку, выгрузку и хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов выполняют в соответствии с противопожарными правилами и правилами Госгортехнадзора.

На месте монтажных работ располагаются передвижные мобильные вагончики для

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."			Лист	
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,										
ул. Индустриальная, уч. 39/1										
										34

временного размещения конторских и бытовых помещений.

Складирование материалов, конструкций, оборудования должно производиться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование, с учётом особенностей производства работ на действующем предприятии.

Места складирования материалов, конструкций, оборудования определяются и согласовываются с предприятием.

Опасные зоны при выполнении погрузочно-разгрузочных работ при помощи механизмов должны быть ограждены.

Штабеля и отдельные конструкции необходимо располагать так, чтобы они не закрывали доступ к смотровым устройствам действующих инженерных сетей; складирование конструкций, в том числе временное, на автомобильных дорогах не допускается.

Временное складирование демонтируемого технологического оборудования, конструкций разрешается на участках, указанных в Проекте Производства Работ (ППР).

Места складирования, включая проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение, в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.

Складское хозяйство предусматривается в соответствии с действующими нормативами и правилами перевозки, приемки, хранения материалов и конструкций.

Мелкое оборудование накапливается и хранится на приобъектных складах, расположенных в пределах строительных площадок и площадочных сооружений не далее 1 км.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за инспекцию всех строительных материалов, необходимых для выполнения строительных работ.

По получении любых поставленных ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов, ПОДРЯДЧИК проверяет объемы полученных материалов на соответствие объемам, указанным в контракте, а также на соответствие назначению.

ПОДРЯДЧИК извещает ВЛАДЕЛЬЦА об обнаружении поврежденных и дефектных материалов в течение 24 часов после их получения и до поставки на строительную площадку или склад открытого хранения ПОДРЯДЧИКА.

Поврежденные или дефектные материалы четко маркируются и хранят отдельно от других материалов. Материалы и изделия, в которых обнаружены повреждения, штабелируются отдельно и поставляются на стройплощадку только после снятия ПОДРЯДЧИКОМ поврежденных частей, в соответствии с утвержденным порядком проведения ремонтных работ.

В ходе выполнения производственных процессов и операций должен выполняться операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть вскрыты при продолжении процесса или операции и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.

Все работы должны выполняться с соблюдением правил и требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

8.7 Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий и сооружений при реконструкции объекта от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений

На время выполнения работ по реконструкциям на объекте безопасность необходимо обеспечить, организовав круглосуточную охрану для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, животных, транспортных средств, не задействованных в строительстве, и грузов, не предусмотренных проектными решениями.

На весь период строительства предусматривается охрана объекта специализированным охранным предприятием по договору с Заказчиком. Охрана объекта - круглосуточная. Для размещения охранников строительной площадки используется – существующее помещение на въезде на территорию предприятия – КПП (пост охраны, проходная).

Для ограничения доступа посторонних лиц и животных предусматривается использование существующего ограждения участка по замкнутому контуру с использованием ворот. На ограждениях вывешиваются предупредительные знаки и надписи.

Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	поврежденных или дефектные материалы четко маркируются и хранят отдельно от других материалов. Материалы и изделия, в которых обнаружены повреждения, штабелируются отдельно и поставляются на стройплощадку только после снятия ПОДРЯДЧИКОМ поврежденных частей, в соответствии с утвержденным порядком проведения ремонтных работ.									
				В ходе выполнения производственных процессов и операций должен выполняться операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть вскрыты при продолжении процесса или операции и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.									
Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Все работы должны выполняться с соблюдением правил и требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».									
				8.7 Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий и сооружений при реконструкции объекта от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений									
Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	На время выполнения работ по реконструкциям на объекте безопасность необходимо обеспечить, организовав круглосуточную охрану для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, животных, транспортных средств, не задействованных в строительстве, и грузов, не предусмотренных проектными решениями.									
				На весь период строительства предусматривается охрана объекта специализированным охранным предприятием по договору с Заказчиком. Охрана объекта - круглосуточная. Для размещения охранников строительной площадки используется – существующее помещение на въезде на территорию предприятия – КПП (пост охраны, проходная).									
Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Для ограничения доступа посторонних лиц и животных предусматривается использование существующего ограждения участка по замкнутому контуру с использованием ворот. На ограждениях вывешиваются предупредительные знаки и надписи.									
Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							38

выставить защитное ограждение. В опасной зоне не должны находиться люди, не занятые в производстве работ.

У въезда на площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта не должна превышать вблизи мест производства работ 5 км/ч.

Комплекс работ по разборке разделяется на две части:

- подготовка к разборке;
- собственно разборка, включающая вывоз материала.

Подготовка к разборке включает:

- обследование сооружений и конструкций, подлежащих разборке;
- изучение и согласование условий выполнения работ;
- проектирование технологии выполнения работ;
- устройство временных ограждений для предохранения от пыли, мусора, загрязнения;

- подготовку подъездных путей;
- доставку и монтаж оборудования, подготовку оснастки для временного закрепления конструкций в ходе разборки.

Собственно разборка включает:

- отделение деталей конструкций одна от другой;
- снятие разделенных конструкций, осмотр, сортировка, укладка в штабеля;
- отделение материалов;
- отгрузку и транспортирование материалов от разборки к местам их использования или отвала.

Демонтажные работы должны выполняться в четкой последовательности выполнения работ, обратной последовательности монтажных работ.

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ПОР и провести инструктаж о безопасных методах работ.

При разборке конструкций доступ к ним посторонних лиц, не участвующих в производстве работ запрещен. Участки работ по разборке необходимо оградить.

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

При разборке конструкций необходимо предотвращать самопроизвольное обрушение или падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне производства работ следует удалять или закреплять. Удаление неустойчивых конструкций при разборке следует производить в присутствии руководителя работ.

При разборке конструкций механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины и механизмы размещать вне зоны обрушения конструкций. Опасные зоны вблизи демонтируемых сооружений обозначить предупредительно сигнальными знаками.

Обоснование принятого метода сноса и демонтажа конструкций

- Преимущества способа разборки конструкций механизированным способом:
- отсутствие ручного труда;
- высокая производительность;
- получение осколков небольших размеров;
- незначительное воздействие на окружающую среду.

При выборе метода демонтажа учитывались следующие факторы:

- Охрана окружающей среды;
- Безопасность рабочих и близ населенных пунктов;
- Необходимость частичного сохранения материалов;
- Сортировка демонтируемых материалов и оборудования по видам;
- Расположение объектов;
- Высота зданий.
- Демонтаж и расчистка территорий.

Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	При разборке конструкций доступ к ним посторонних лиц, не участвующих в производстве работ запрещен. Участки работ по разборке необходимо оградить. Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. При разборке конструкций необходимо предотвращать самопроизвольное обрушение или падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне производства работ следует удалять или закреплять. Удаление неустойчивых конструкций при разборке следует производить в присутствии руководителя работ. При разборке конструкций механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины и механизмы размещать вне зоны обрушения конструкций. Опасные зоны вблизи демонтируемых сооружений обозначить предупредительно сигнальными знаками. Обоснование принятого метода сноса и демонтажа конструкций - Преимущества способа разборки конструкций механизированным способом; - отсутствие ручного труда; - высокая производительность; - получение осколков небольших размеров; - незначительное воздействие на окружающую среду. При выборе метода демонтажа учитывались следующие факторы: - Охрана окружающей среды; - Безопасность рабочих и близ населенных пунктов; - Необходимость частичного сохранения материалов; - Сортировка демонтируемых материалов и оборудования по видам; - Расположение объектов; - Высота зданий. - Демонтаж и расчистка территорий.					
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Все работы по сносу (демонтажу) должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 4 (СП РК 1.03-109-2016).

Последовательность разборки объектов включает следующие этапы:

- демонтаж технологических конструкций (трубопроводы, инженерные коммуникации, опоры);
- разборка ограждающих вертикальных (витражи (окна), не несущие внутренние и наружные стены) конструкций;
- осмотр, контроль, сортировка и транспортирование продуктов разборки к временным пунктам хранения.

Границы опасных зон, в местах, над которыми происходит перемещение грузов необходимо обозначить флажками и оградить лентой при необходимости.

Перед началом производства работ по демонтажу конструкций и сносу зданий и сооружений необходимо произвести осмотр сносимых зданий и сооружений с выявлением конструктивных элементов, угрожающих обрушением или утративших несущую способность, произвести установку временных креплений, усиление этих конструкций для безопасного производства работ по разборке зданий. При этом необходимо обратить особое внимание на общее состояние конструкций и элементов зданий, особенно смежных с подлежащими демонтажу, и состояние связей между ними, их прочность и устойчивость, причины, могущие вызвать обрушение, - в целях принятия мер по предупреждению возможных обрушений в процессе выполнения работ. По результатам осмотра осуществляются дополнительные меры предупреждения внезапных обрушений.

Перед началом работ по демонтажу или сносу все рабочие должны быть ознакомлены с наиболее опасными участками зоны разборки.

Таблица 9.1.1. Оборудование, механизмы, применяемые при демонтаже и сносе зданий и сооружений и требования, предъявляемые к ним

Оборудование, механизмы, инструменты, материалы	Метод применения	Требуемые характеристики	Особые требования по охране труда и технике безопасности по видам работ
1	2	3	4
Механическое разрушение строительных конструкций			
Ручной инструмент (зубило, лом, кувалда, молоток-кирка, клин)	Разрушение различных конструкций, устройства гнезд, борозд, ниш и т.д. при небольших объемах работ	В соответствии с действующими нормами	Общие требования
Отбойный молоток, бетоноломы (пневматические, электрические)	Послойное разрушение конструкций, устройство ниш, штраб, проходов, проемов и т.д.	Производительность 0,25-1,5 м ³ /час. Масса инструмента 18-20 кг. Энергия удара 90 Дж	Обеспечить защиту от вибрации, шума, пыли и сохранность коммуникаций от разрушения падающими обломками.
Перфораторы (пневматические, электрические)	Бурение отверстий в любом направлении в различных строительных материалах	Масса 10-40 кг. Энергия удара рабочего органа 10-40 Дж. Диаметр бурения 5-40 мм. Глубина бурения 100-4000 мм. Скорость бурения в	Обеспечить надежные средства диагностики и предохранение от попадания сверл в действующие коммуникации (электрические и т.д.);

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		разрушения. Сменное захватно-режущее устройство (грейфер) позволяет захватывать, разламывать, открывать, обрушать и дробить различные конструкции		трубопроводов от крупных падающих кусков конструкций разрушаемых зданий.	
					Гидро-пневмомолоты и	Навесное оборудование на стрелу экскаватора. Разрушение бетонных и железобетонных конструкций, покрытий дорог и площадок.	Толщина разрушаемого слоя бетона 300-500 мм. Энергия ударной части 1000-22000 Дж. Масса ударной части 25-1300 кг. Объем работ 1,5-3,5 м3/час	Защитить от вибрации, шума, пыли, от попадания в действующие коммуникации (водопровод, кабельные сети и т.д.).	
					Машины с твердосплавными отрезными кругами (дискофрезные машины).	Резка бетона, железобетона, вырезка проемов, нарезки швов.	Глубина резания до 630 мм. Масса машины 80-400 кг. Производительность 2-10 м/час	Обеспечить предохранение отрезных кругов и фрез от перегрева. Защитить от быстро вылетающих искр,	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1			Лист
									41

Оборудование, механизмы, инструменты, материалы	Метод применения	Требуемые характеристики	Особые требования по охране труда и технике безопасности по видам работ
1	2	3	4
			элементов разрушаемых конструкций.
Канатные тяги	Обрушение вертикальных конструкций	Ручные, или с электроприводом	Соблюдать требования, предъявляемые к канатам, к допустимым усилиям натяжения. Обеспечить надежность крепления канатов к обрушаемым конструкциям.
Гидроклиновые установки	Разрушение бетонных и железобетонных конструкций. Клиновое устройство вставляется в заранее пробуренный шпур.	Длина гидроклина до 500 мм. Масса 10-100 кг. Радиальный ход щек 10-15 мм. Производительность 0,25-2 м3/час	Обеспечить надежное закрепление клинового устройства в шпуре с целью предупреждения выскальзывания в процессе работы. Обеспечить меры безопасности в зоне работы высоконапорных трубопроводов.

Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон

Перед началом в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

Расчет зон развала не производится, ввиду отсутствия при производстве сноса взрывного способа.

Установка сигнального ограждения опасной зоны и рабочей зоны производства работ должна выполняться согласно требованиям ГОСТ23407-78 с установкой знаков, запрещающих проход посторонних лиц.

На земле в обязательном порядке производится ограждение опасной зоны сигнальной лентой, а также ограждение рабочей зоны.

Расчет производится для грузоподъемного крана исходя из следующих условий:

- максимальных габаритных размеров демонтируемых конструкций;
- максимальной высоты подъема конструкций;
- максимального рабочего вылета стрелы.

Таким образом, граница опасной зоны работы крана определяется по формуле:

$$L_{o.з.} = L_{ст}^{max} + 0,5L_{гр}^{min} + L_{отл} + L_{гр}^{max}$$

где: $L_{o.з.}$ – размер опасной зоны работы крана (м);

$L_{ст}^{max}$ – максимальный вылет стрелы крана (м);

$0,5L_{гр}^{min}$ – половина минимального габарита груза (м);

$L_{отл}$ – минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого краном, при его падении;

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							42

$L_{гр.}^{max}$ – максимальный габарит груза (м) – 3,0м;

Опасная зона при демонтаже зданий и сооружений (для расчета выбрано самая длинная конструкция защитное ограждение кровли – 3м)

$$L_{о.з.} = 15 + 4,4 + 4,0 + 3,0 = 26,4\text{м}$$

Граница опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования (экскаватора-разрушитель, автосамосвал, погрузчик) определяется в пределах 5,0м.

Радиус опасной зоны определяется длиной стрелы крана с грузом, плюс минимальное расстояние отлета перемещаемого краном груза в случае его падения, значение которого зависит от высоты возможного падения груза.

Таблица 9.1.2.

Высота возможного падения груза (предмета), м до	10	20	70	120	200	300	450
Минимальное расстояние отлета перемещаемого краном груза в случае его падения, м	4	7	10	15	20	25	30

Границы опасных зон, в местах, над которыми происходит перемещение грузов необходимо обозначить флажками и оградить лентой при необходимости.

Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу

До начала работ по демонтажу строительных конструкции необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Работы по демонтажу строительных конструкции выполняются только при наличии наряда допуска, оформляемого после целевого инструктажа на рабочем месте. Форма наряда-допуска приведена в Приложении А (СП РК 1.03-109-2016);

2. Производители работ должны быть обеспечены переносным анемометром для замера скорости ветра на рабочем горизонте.

3. Производители работ должны быть обеспечены бытовыми помещениями, а также питьевой водой, аптечками и средствами пожаротушения.

4. На площадке производства работ, должны быть выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с противопожарным режимом, соответствующим пожарной опасности данного объекта и требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

5. Производители работ должны быть обеспечены мобильными средствами связи (переносными радиостанциями) для обеспечения связи между машинистами и рабочим, находящимся у места производства работ.

6. Производители работ должны установить предупреждающие знаки и защитные конструкции по периметру зоны проведения работ, а также выполнить установку временного ограждения территории стройплощадки.

7. Назначить приказом ответственное лицо (из числа ИТР), ответственное за безопасное производство работ.

8. Выдать наряд на производство работ (в т.ч. на работы на высоте) с указанием работ, условий их выполнения и подписью уполномоченного лица.

9. Ознакомить рабочих с нарядом-допуском, ППР и ППДС и провести текущий инструктаж по технике безопасности в присутствии представителя заказчика.

10. Обеспечить участок проведения работ средствами малой механизации и строительными машинами в соответствии с указанными в ППР и ППДС.

11. Установить и провести испытание грузоподъемных механизмов (лебёдки, краны, подвесных подмостей).

12. Вести журнал работ и проводить ежедневный осмотр грузоподъёмных механизмов.

Выполнение работ канатным методом (методом промышленного альпинизма) осуществлять только рабочими, прошедшими обучение по ведению высотных работ и имеющими 2 группы по безопасности работ, с соответствующим удостоверением о допуске к работе на высоте. Крепление рабочего и страховочного канатов осуществлять за надежные конструкции площадки.

Строительная площадка оборудуется звуковым оповещением о начале производства работ, по средствам мегафона и сирены.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							43

Место работы машин должно быть определено с учетом обзора рабочей зоны и маневрирования. Взаимодействие крановщика, стропальщика, сигнальщиков и прораба должно быть обеспечено радиосвязью. Перемещение демонтируемых частей производить с

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	В составе организационных решений должны быть выполнены следующие подготовительные работы:						
					- производится обустройство площадки демонтажных работ согласно стройгенплану; - площадка имеет временное ограждение с въездными воротами и знаками, ограничивающими скорость автотранспорта и указывающими направление движения. У въезда на площадку размещен стенд с транспортной схемой движения.						
На площадке работ предусмотрены первичные средства пожаротушения и противопожарной инвентарь, определены места установки контейнеров с продуктами демонтажа и бункеров для сбора мелких отходов, осветительных прожекторных вышек; предусмотрены места для подготовительных работ (для подготовки средств механизации и оборудования), для контейнеров хранения инструмента, демонтажного оборудования; могут быть предусмотрены прорабская, помещения для отдыха работающих и другие помещения, если они не размещены в других местах.											
Площадка работ обеспечивается временными электроснабжением, источником сжатого воздуха для работы ручных машин, средствами пылеподавления. Площадка работ должны быть освобождена от посторонних конструкций, материалов и мусора.											
Строительная площадка, участки работ, рабочие места и подходы к ним, в темное время суток должны быть освещены согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность рабочего места, измеряемая люксометром, должна быть не менее 50 лк. Запыленность воздуха вне рабочей зоны, измеряемая прибором, должна соответствовать санитарным нормам и быть не больше 0,3 мг/м³.											
Эксплуатация строительных машин должна производиться с учетом «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».											
Место работы машин должно быть определено с учетом обзора рабочей зоны и маневрирования. Взаимодействие крановщика, стропальщика, сигнальщиков и прораба должно быть обеспечено радиосвязью. Перемещение демонтируемых частей производить с											
Инв. № дубл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1				Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							46

Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

При производстве бетонных работ следует учесть:

- применение прогрессивной технологии, машин и оборудования, обеспечивающих высокое качество бетонных и железобетонных работ;
- применение индустриальных способов ведения арматурных работ с максимальным использованием сварной арматуры в виде сварных сеток и каркасов, пространственных блоков с приваренными к ним закладными деталями и прикрепленной к ним опалубкой (арматурно-опалубочные блоки) с минимальным применением штучной (прутковой) арматуры и т. п.;
- широкое применение инвентарной опалубки и многократную ее оборачиваемость;
- приготовление бетонной смеси на механизированных и автоматизированных заводах.

Изготовление и устройство монолитных и сборных железобетонных конструкций выполняются в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Диспетчер на строительной площадке должен строго следить за графиком непрерывного бетонирования конструкций, быстро решать и способствовать устранению неполадок.

Перечень технологических карт для выполнения бетонных и железобетонных работ:

- Доставку бетонной смеси производить специализированным автотранспортом – автобетоносмесителями ёмк. 8,0 - 10,0 м³, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси (автобетоновозами-миксерами). Доставка бетона в открытых автосамосвалах не допускается.

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности. Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных смесей приведены в СП РК 5.03-107-2013 таблица 1.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							47

Устройство монолитных конструкций производится в следующем порядке:

- Установка опалубки;
- Укладка арматуры;
- Укладка бетонной смеси в бетонируемые конструкции с уплотнением;
- Уход за бетоном;
- Распалубка фундамента.

При производстве бетонных работ в качестве опалубки применять сборно-разборную, переставную инвентарную щитовую опалубку, состоящую из следующих элементов:

- линейные, угловые, шарнирные, позволяющие собирать формы опалубки любых конфигураций;

Опалубку устанавливают и закрепляют согласно разбивочным осям по заданным вертикальным отметкам. Смонтированная опалубка принимается по акту.

Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных ж.б. конструкций изготавливаются централизованно и доставляются на площадку автотранспортом в готовом виде в зону действия грузоподъемного крана, который обеспечивает разгрузку, транспортировку и подачу изделий к месту их установки. Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять в соответствии со СП РК 5.03-102-2013 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий». Точность сборки арматурных каркасов должна соответствовать СП РК 5.03-102-2013 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий», ГОСТ 10922 - 2012 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций». Анкерные болты устанавливаются во время вязки армокаркасов. Выступающие концы анкерных болтов обматываются лентой «DENSО» или битумированной лентой.

Арматурные работы выполнять в соответствии с СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Армирование конструкций предусматривается выполнять заранее заготовленными сетками и пространственными каркасами, запакетированными с учетом условий их подъема. Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя. В качестве коротышей принимается арматурная сталь периодического профиля, для создания необходимой жесткости армокаркаса, при необходимости применения арматуры большего сечения, устанавливается большее количество коротышей. Соединения каркасов арматуры выполняют при помощи отоженной вязальной проволоки. Установку арматурных каркасов производить так, чтобы они не соприкасались с опалубкой и был выдержан защитный слой согласно проекта.

Арматурные стержни должны быть прямыми.

При перемещении персонала во время монтажа арматуры и трубной системы, а также бетонировании охлаждающей плиты следует соблюдать осторожность. Не допускать смещения арматурных стержней и распределительных труб в плане и по высоте, а также повреждения скользящего слоя и плит теплоизоляции.

Выполнить монтаж арматурных изделий и опалубки в соответствии со схемой расположения фундаментов (см. чертежи марки АС) и произвести бетонные работы.

Опалубочные работы выполняются специализированными звеньями, в состав которых входят квалифицированные монтажники. При приемке смонтированной опалубки проверяют плотность стыковых соединений элементов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном, качество установки несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления, геометрические размеры, а также смещение осей опалубки от проектного положения. Перед монтажом опалубки стен на основание наносят риски, обозначающие положение опалубки. После установки каждую панель раскрепляют расчалками. По окончании монтажа всех панелей ставят стяжки, окончательно выверяют и рихтуют элементы опалубки. При бетонировании стен между панелями вводят фиксаторы, которые задают толщину конструкции. В углах стен панели можно стыковать впритык, используя монтажные уголки, или с перепуском. При монтаже опалубки в несколько ярусов по высоте панели верхних ярусов можно опирать на нижние панели или консоли, закрепляемые в бетоне. Приемку смонтированной опалубки оформляют актом.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Устройство монолитных конструкций производится в следующем порядке:						Лист
					- Установка опалубки;						
					- Укладка арматуры;						
					- Укладка бетонной смеси в бетонируемые конструкции с уплотнением;						
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Уход за бетоном;						Лист
					- Уход за бетоном;						
					Распалубка фундамента.						
					При производстве бетонных работ в качестве опалубки применять сборно-разборную, переставную инвентарную щитовую опалубку, состоящую из следующих элементов:						
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- линейные, угловые, шарнирные, позволяющие собирать формы опалубки любых конфигураций;						Лист
					Опалубку устанавливают и закрепляют согласно разбивочным осям по заданным вертикальным отметкам. Смонтированная опалубка принимается по акту.						
					Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных ж.б. конструкций изготавливаются централизованно и доставляются на площадку автотранспортом в готовом виде в зону действия грузоподъемного крана, который обеспечивает разгрузку, транспортировку и подачу изделий к месту их установки. Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять в соответствии со СП РК 5.03-102-2013 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий». Точность сборки арматурных каркасов должна соответствовать СП РК 5.03-102-2013 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий», ГОСТ 10922 - 2012 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций». Анкерные болты устанавливаются во время вязки армокаркасов. Выступающие концы анкерных болтов обматываются лентой «DENSО» или битумированной лентой.						
					Арматурные работы выполнять в соответствии с СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Армирование конструкций предусматривается выполнять заранее заготовленными сетками и пространственными каркасами, запакетированными с учетом условий их подъема. Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя. В качестве коротышей принимается арматурная сталь периодического профиля, для создания необходимой жесткости армокаркаса, при необходимости применения арматуры большего сечения, устанавливается большее количество коротышей. Соединения каркасов арматуры выполняют при помощи отоженной вязальной проволоки. Установку арматурных каркасов производить так, чтобы они не соприкасались с опалубкой и был выдержан защитный слой согласно проекта.						
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Арматурные стержни должны быть прямыми.						Лист
					При перемещении персонала во время монтажа арматуры и трубной системы, а также бетонировании охлаждающей плиты следует соблюдать осторожность. Не допускать смещения арматурных стержней и распределительных труб в плане и по высоте, а также повреждения скользящего слоя и плит теплоизоляции.						
					Выполнить монтаж арматурных изделий и опалубки в соответствии со схемой расположения фундаментов (см. чертежи марки АС) и произвести бетонные работы.						
					Опалубочные работы выполняются специализированными звеньями, в состав которых входят квалифицированные монтажники. При приемке смонтированной опалубки проверяют плотность стыковых соединений элементов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном, качество установки несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления, геометрические размеры, а также смещение осей опалубки от проектного положения. Перед монтажом опалубки стен на основание наносят риски, обозначающие положение опалубки. После установки каждую панель раскрепляют расчалками. По окончании монтажа всех панелей ставят стяжки, окончательно выверяют и рихтуют элементы опалубки. При бетонировании стен между панелями вводят фиксаторы, которые задают толщину конструкции. В углах стен панели можно стыковать впритык, используя монтажные уголки, или с перепуском. При монтаже опалубки в несколько ярусов по высоте панели верхних ярусов можно опирать на нижние панели или консоли, закрепляемые в бетоне. Приемку смонтированной опалубки оформляют актом.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1					48

Укрупнительную сборку щитов опалубки производить на монтажных или любых площадках с твердым покрытием. Панели демонтируют краном только после полного снятия крепления и отрыва их от бетона. Панели значительной площади отрывают от бетона с помощью рычагов или домкратов. Монтаж и крепление опалубки производить с инвентарных лесов.

Перед началом бетонирования проверяют соответствие проекту опалубки, арматуры, закладных деталей. Опалубку очищают от грязи и строительного мусора. На формирующие поверхности наносят смазки или полимерные покрытия, исключающие прилипание бетона. Перед бетонированием очищают от грязи и ржавчины арматуру, закладные детали анкерные болты. В последних резьбовую часть смазывают солидолом и др.

Укладку бетонной смеси, выдерживание и уход за бетоном выполнять в соответствии с разделом 4 СП РК 5.03-107-2013 (п.4.2.3 и 4.2.4).

Бетонную смесь укладывают в бетонированную конструкцию методом непрерывного бетонирования горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси выполнять до начала схватывания бетона предыдущего слоя;

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. При вибрировании запрещается дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. Создания нагрузки на забетонированную конструкцию (движение людей, установка опалубки вышележащих конструкций) допускаются после выдачи разрешения соответствующей лабораторией, при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих её элементов должны быть приняты в соответствии со СП РК 5.03-107-2013.

Укладке бетонной смеси в опалубку должны предшествовать проверочные и подготовительные работы: измерительными инструментами должны быть проверены основные отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте, правильность установки арматурных каркасов.

Укладку бетона в конструкции производить с помощью площадочных вибраторов, вибропитателей, вибрототков, обеспечивающих медленное сползание смеси без расслоения. При уплотнении бетонной смеси не допускается крепление вибраторов к арматуре и закладным изделиям, тязам и другим элементам крепления опалубки.

Для твердения уложенного бетона необходимо создание температурно-влажностного режима. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги в последующем.

Вид и продолжительность ухода за бетоном зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сильного ветра. Основные методы ухода за уложенным бетоном в сухую, жаркую погоду подразделяются на 2 способа: влажностные и безвлажностные. Бетон от прямого воздействия солнечных лучей и ветра защищать полимерными пленками.

Большие раковины заделать мелкозернистой бетонной смесью той же марки, что и бетон конструкции. Перед укладкой смеси дефектную зону расчистить на всю глубину, продуть сжатым воздухом и промыть водой. Уложенную смесь обязательно уплотнить, используя поверхностный вибратор.

Все дефекты бетонирования следует устранить в раннем возрасте твердения бетона.

Влажностные методы ухода:

- устройство влагеёмких покрытий и их периодическое увлажнение водой;
- устройство влагеёмкого покрытия в сочетании с покрытием пергамином, черной плёнкой, рубероидом и т.д.

Вода для влажностного ухода не должна отличаться от температуры бетона более чем на 10⁰ С.

Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте, правильность установки арматурных каркасов. Укладку бетона в конструкции производить с помощью площадочных вибраторов, вибропитателей, вибрототков, обеспечивающих медленное сползание смеси без расслоения. При уплотнении бетонной смеси не допускается крепление вибраторов к арматуре и закладным изделиям, тязам и другим элементам крепления опалубки. Для твердения уложенного бетона необходимо создание температурно-влажностного режима. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги в последующем. Вид и продолжительность ухода за бетоном зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сильного ветра. Основные методы ухода за уложенным бетоном в сухую, жаркую погоду подразделяются на 2 способа: влажностные и безвлажностные. Бетон от прямого воздействия солнечных лучей и ветра защищать полимерными пленками. Большие раковины заделать мелкозернистой бетонной смесью той же марки, что и бетон конструкции. Перед укладкой смеси дефектную зону расчистить на всю глубину, продуть сжатым воздухом и промыть водой. Уложенную смесь обязательно уплотнить, используя поверхностный вибратор. Все дефекты бетонирования следует устранить в раннем возрасте твердения бетона. Влажностные методы ухода: - устройство влагеёмких покрытий и их периодическое увлажнение водой; - устройство влагеёмкого покрытия в сочетании с покрытием пергамином, черной плёнкой, рубероидом и т.д. Вода для влажностного ухода не должна отличаться от температуры бетона более чем на 10⁰ С. Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.							
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							49					

Безвлажностные методы ухода:

- укрытие теплоизоляционными, влагоизоляционными и отражающими тепло плёнками.

Потребность в плёнке определяется из расчёта 20 – 30 разовой её оборачиваемости.

Бетон, начинающий схватываться до его укладки, категорически запрещается разводить водой, он должен быть уложен в ответственные конструкции – подстилающие слои, подготовки под полы и т.д.

Для ускорения процесса набора прочности бетона рекомендуется использовать:

- быстротвердеющие цементы;
- специальные добавки;
- выдерживание бетона.

Допустимая прочность бетона при распалубке должна соответствовать требованиям таблицы 10 СП РК 5.03-107-2013. При устройстве арматурных конструкций соблюдать требования таблицы 9 СП РК 5.03-107-2013.

Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения.

Распалубливание конструкций производится по достижении бетоном заданной прочности. При распалубке первыми снимают боковые элементы опалубки. Элементы опалубки, воспринимающие вес бетона, распалубливают при достижении бетоном следующей прочности (% от проектной): для плит и сводов пролетом до 2м — 50%; балок и прогонов пролетом до 8м — 70%; несущих конструкций пролетом свыше 8м — 100%. Распалубка ведется поэтажно. Стойки перекрытия, находящиеся непосредственно под бетонируемым перекрытием, оставляют полностью, а стойки нижележащего перекрытия оставляют под балками и прогонами, имеющими пролет более 4м. Опалубку удаляют полностью, если бетон в нижележащих перекрытиях достиг проектной прочности.

Разборку опалубки необходимо производить в определенной последовательности при достижении бетоном заданной прочности, установленной в ППР.

Снятие опалубки допускается после достижения бетоном прочности не менее 30 % от проектной.

Установку и приемку опалубки, распалубливание монолитных конструкций, мероприятия по уходу за уложенным бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроками распалубки конструкций должны устанавливаться в ППР, разработанному подрядной организацией согласно рабочим чертежам.

Работы по бетонированию монолитных железобетонных и бетонных конструкций обязательно фиксировать записями в журнале бетонных работ, составленном по форме, приведённой СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Метод контроля за прочностью бетона – измерительный, по ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ 18105-2018.

Запись контроля производится в журнале работ.

Порядок установки и приемки опалубки, демонтажа опалубки, очистки и смазки детально разрабатывается в проекте производства работ.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Прочность бетона, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов.

При выполнении бетонных работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно:

1) СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:

- Акт приёмки опалубки;
- Акт приёмки арматурной стали, закладных деталей, анкеров;
- Акт приёмки смонтированной арматуры, закладных деталей и конструкций, закладываемых при бетонировании;

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1						Лист
											50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

- Акт приёмки готовых конструкций с исполнительной схемой;
- Акт испытаний конструкций зданий и сооружений;
- 2) СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»:
- Акт приёмки защищаемых поверхностей конструкций;
- Акт приёмки швов, примыканий и стыков защиты.

9.4 Каменные работы

При выполнении работ по возведению каменных конструкции должны соблюдаться требования СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и соответствия проекту.

Каменные конструкции на объектах комплекса выполняются при устройстве стен (наружных и внутренних), перегородок и других конструктивов согласно проекта.

Начало каменных работ - после тщательного выполнения подготовительных работ: разбивка осей здания, устройство подъездов и заготовка материалов и оснастки, монтаж подъемных механизмов, организация рабочих мест и т.д.

Каменные работы должны выполняться с применением передовых методов труда, прогрессивной оснастки, приспособлении, инвентаря и инструментов.

Применяемые материалы должны соответствовать проекту ГОСТ.

Не допускается транспортирование кирпича навалом и разгрузка сбрасыванием, выгрузка раствора на землю.

Каменные работы представляют с собой комплекс процессов:

- основных – кладка на растворе блока из ячеистого бетона (газоблок);
- вспомогательных – установка подмостей, заготовка материалов, арматурная сетка.

При строительстве можно использовать как цементный раствор, так и клей для кладки.

Необходимые материалы для кладочных работ:

- Цемент (или клей)
- Песок (для цементного раствора)
- Вода
- Монтажная пена
- Шпатель
- Акриловый герметик для затирки швов

На строительную площадку блоки доставляются на инвентарных поддонах, раствор может поступать в готовом виде или в виде сухой смеси.

Готовый раствор транспортируется авторастворосмесителями или автосамосвалами. Готовый раствор выгружается в ящики емкостью $0,24 \div 0,35 \text{ м}^3$, которые подаются краном непосредственно на рабочие места каменщиков.

Процесс каменной кладки состоит из следующих операций: установки порядовок и натягивание причалки, подготовка постели, подача и разравнивание раствора, укладка камней на постель с образованием швов, проверка правильности кладки, расшивка швов.

При приемке каменных работ должны предъявляться журнал работ и акты на скрытые работы.

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.

При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной защиты (ограждающие или улавливающие устройства) или предохранительные пояса.

Не допускается кладка стен зданий последующего этажа, без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей, в лестничных клетках.

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания.

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами.

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							52

Геометрические размеры конструкций и правильность их установки проверять геодезическими инструментами.

Подготовку конструкций к монтажу, установку, выверку и закрепление конструкций, приемку смонтированных конструкций выполнять в соответствии с требованиями раздела 7 СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Стальные конструкции в зону монтажа подавать грузоподъемным краном соответствующей грузоподъемности.

Сварные соединения стальных конструкций выполнять ручным электродуговым способом в соответствии с требованиями раздела 11 СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» с применением сварочного выпрямителя.

Монтажные работы должны производить специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Монтаж конструкций производить по утвержденному в установленном порядке ППР и в соответствии с указаниями регламента и технологической картой завода-изготовителя. Организация, разрабатывающая или привязывающая ППР по монтажу конструкций, должна в его составе уточнить подготовку мест соединений к монтажу в зависимости от принятых видов соединений (сварное, болтовое, заклепочное и т.п.), места строповки конструкций и т.п. вопросы, вытекающие из принятой технологии монтажа. Одновременно должны быть разработаны поставляемые вместе с металлическими конструкциями приспособления: стенды для контрольной сборки и укрупнения в блоки, сборочные и строповочные приспособления, контрольные пластины для сварщиков и т.п.

В монтажных сварных соединениях, не воспринимающих монтажные нагрузки, длина прихваток должна быть не менее 10% длины проектных монтажных швов этого соединения, но не короче 50 мм.

Работы по монтажу укрупнительными блоками производятся в следующем порядке:

- Собрать, установить и выверить блоки, включающие колонны, вертикальные связи;
- Установить последующие блоки с временными вертикальными связями, закрепляя их с ранее смонтированными блоками или распорками.
- Устанавливаются блоки конструкций покрытия, начиная с блока, в котором расположены горизонтальные связи между ригелями.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклоны не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ.

9.6 Применение лесов

Все работы на высоте (стены, потолки, фасады и т.д.) должны производиться с использованием сборно – разборных лесов, телескопических подмостей, предназначенных для выполнения строительных работ на высоте 40 метров и более.

Проектом предусматривается применение инвентарных сборно-разборных лесов, предназначенных для выполнения строительных работ на высоте.

Основные параметры лесов, м.: ширина настила – 2, высота рабочего яруса – 1, шаг стоек вдоль стены – 2, расстояние между стойками перпендикулярно к стене – 1,6, количество ярусов с настилами, одновременно укладываемых на леса – 2 (верхний рабочий, нижний - защитный).

Установку настилов и перил вести одновременно с монтажом лесов. В рабочем ярусе установить двойное перильное ограждение.

Стыки стоек лесов вдоль стены должны быть расположены в разбежку, для этого в пределах первого яруса 2-х метровые и 4-х метровые стойки чередуются.

Пространственная устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стенам.

Леса собирают по мере выполнения работ снизу вверх. Настил перемещают через 1 метр по высоте. Для подъема людей на леса устанавливают лестницы. Лестничную секцию монтируют одновременно с лесами. На всех промежуточных площадках лестничной клетки с четырех сторон устанавливают решетки ограждения. Проемы в настиле лестничной клетки также должны быть ограждены.

Для защиты от возможных атмосферных электрических разрядов во время грозы леса должны быть оборудованы молниезащитными устройствами. Высота молниеприемника 3-4 метра.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 53

Монтаж лесов предусматривается на спланированной и утрамбованной площадке. Работы по демонтажу следует начинать с верхнего яруса, в последовательности, обратной монтажу. Леса можно загружать только на верхнем ярусе.

Работы с подвесных люлек выполнять с соблюдением условия техники безопасности согласно инструкции монтажа и эксплуатации подъемных механизмов.

При разработке раздела ППР описать виды и очередность всех работ для которых будут использованы строительные леса, мосты и подвесные люльки.

При устройстве монолитных горизонтальных перекрытий, где края не имеют подпирающих колонн, применяются монтажные туры (подпорки), которые убираются после завершения строительства.

9.7 Кровельные и теплоизоляционные работы

Теплоизоляционные, гидроизоляционные и кровельные работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

К кровельным работам приступают только после окончания монтажа конструкций и установления соответствия всех смонтированных конструкций проектному положению (по вертикальным и горизонтальным осям), по высотным отметкам.

Устройство рулонных кровель состоит из подготовительных и основных процессов. Подготовительные процессы – приготовление мастик, грунтовок, подготовка рулонных материалов. Основные процессы – очистка, грунтовка основания, наклейка рулонных материалов, устройство защитного слоя.

Кровельный материал (полотнища) наклеивают параллельно коньку и карнизу, начиная с карниза кровли (т.е. снизу-вверх).

Основанием для рулонных кровель при железобетонных несущих конструкциях является выравнивающий слой (стяжка), уложенный по слою утеплителя. Стяжку выполнить из цементно-песчаного раствора марки М100.

При производстве работ по устройству кровли с применением битумных мастик необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра исправности несущих конструкций.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны.

Трапы на время работы должны быть закреплены.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

При производстве работ по устройству кровли с применением битумных мастик необходимо соблюдать соответствующие требования.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования СП РК 3.02-137-2013 и СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли».

9.8 Устройство перегородок из гипсокартона

Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. Производство электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ осуществляется после завершения монтажа каркаса перегородки. Работы по облицовке стен также

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата</
------	---------	------	--------	-------	--------

До начала монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться, как правило, до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха не ниже + 10 °С.

На направляющие профили, примыкающие к потолку и полу, и стоечные профили, примыкающие к стенам, наклеивается уплотнительная лента или наносится герметик двумя полосками.

Стоечные профили каркаса устанавливаются в направляющие с требуемой для данной перегородки шагом, выравниваются по вертикали и скрепляются просекателем методом «просечки с отгибом».

Дверные коробки устанавливают одновременно с монтажом каркаса перегородок. Сначала по обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили (усиленные дополнительным профилем), перемычку над проемом и промежуточные стойки. После этого монтируют дверную коробку.

В местах сопряжения перегородок и облицовок с коммуникационными трассами между стойками устанавливаются обрамляющие профили из горизонтальных ПН-профилей.

При облицовке стен, если предусмотрено проектом, в полость между стойками каркаса укладывают изоляционный материал и производят крепление плит к каркасу.

Плиты (листы) крепятся к каркасу вертикально. Горизонтальные стыки должны быть смещены по вертикали не менее чем на 400 мм. При двухслойной обшивке торцевые стыки листов наружного слоя должны быть смещены относительно торцевых стыков листов внутреннего слоя вертикально не менее чем на 400 мм, а вертикальные стыки первого слоя относительно вертикальных стыков второго слоя – на шаг стоек.

Стыковка плит (листов) по вертикали осуществляется только на стойках каркаса. При этом не допускается устройство стыка плит (листов) на стойках, обрамляющих дверные проемы. В этом случае стыковка производится на дополнительной стойке над дверным проемом.

Стыковка плит (листов) по горизонтали в случае с однослойной обшивкой осуществляется на вставках из ПН-профиля, установленных между стойками каркаса. В случае двухслойной обшивки устройство дополнительных вставок не обязательно.

При креплении плит (листов) между обшивкой и потолком предусматривается зазор 5 мм, а между обшивкой и полом – 10 мм, которые в последующем заделывается шпаклевочной смесью.

Крепление следует вести от угла плиты (листа) в двух взаимно перпендикулярных направлениях самонарезающими винтами с шагом не более 250 мм. В двухслойной обшивке при креплении листов первого слоя шаг винтов допускается увеличивать в 3 раза до 750 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80,

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							57

ГОСТ 25136-82, СН РК 4.01-02-2013. Испытания должны производиться до установки водоразборной арматуры. При гидростатическом методе система считается выдержавшей испытания, если в течение 10 мин. нахождения под пробным давлением не обнаружено падение давления более 0,05МПа, капель на швах, и утечки воды через смывные устройства. При манометрическом методе система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01МПа.

Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2МПа в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02МПа и отсутствуют течи в швах, приборах и оборудовании.

Испытание систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.

Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания. К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик. Продолжительность испытания принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1 СН РК 4.01-02-2013. На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме обязательного приложения 2 СН РК 4.01-02-2013.

При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха пусконаладочные работы следует выполнять в соответствии с п.4.20 СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

9.11 Электротехнические устройства

Электромонтажные работы на объекте и прокладку сетей выполнять в соответствии с рабочей документацией и технической документацией заводов-изготовителей, ПЭУ, СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства» с использованием комплекта инструментов для электромонтажных работ.

Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплексно-блочного методов строительства.

Электромонтажные работы выполняются в две стадии.

В первой стадии внутри здания производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до отделочных работ, по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ.

Во второй стадии выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписания акта о приемке электрооборудования.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	испытываемого оборудования. По результатам испытаний вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1 СН РК 4.01-02-2013. На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме обязательного приложения 2 СН РК 4.01-02-2013.					
					При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха пусконаладочные работы следует выполнять в соответствии с п.4.20 СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».					
					9.11 Электротехнические устройства					
					Электромонтажные работы на объекте и прокладку сетей выполнять в соответствии с рабочей документацией и технической документацией заводов-изготовителей, ПЭУ, СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства» с использованием комплекта инструментов для электромонтажных работ.					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплексно-блочного методов строительства.					
					Электромонтажные работы выполняются в две стадии.					
					В первой стадии внутри здания производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до отделочных работ, по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ.					
					Во второй стадии выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписания акта о приемке электрооборудования.					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата					
					"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."					
					по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1					
						Лист				
						58				

- получена утвержденная рабочая документация в установленном порядке;
- согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ;
- приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, ИТР, производственной базы и складирования материалов;
- разработан проект производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств;
- выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы, предусмотренные Положением о взаимоотношениях организаций генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

Пусконаладочными работами (ПНР) является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом. ПНР должны выполняться в соответствии с проектом и разделом 4 СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства». При выполнении ПНР следует руководствоваться требованиями утвержденных ПУЭ, проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей. Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении ПНР обеспечивает заказчик.

На первом этапе пусконаладочная организация должна разработать проект производства пусконаладочных работ и подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

На третьем этапе ПНР выполняются индивидуальные испытания электрооборудования. На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, опробование систем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования. Окончание ПНР на третьем этапе оформляется актом технической готовности электрооборудования для комплексного опробования.

При испытании и наладке электротехнических устройств и электрооборудования руководствоваться требованиями СП РК 4.04-107-2013, раздела 5.

При измерении сопротивления изоляции отсчет показаний мегаомметра производится через 60 секунд после начала измерений. Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования наружная поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи. До и после испытания изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц или выпрямленным напряжением следует измерять сопротивление изоляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							59

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

На этапе «Проведение приемочных испытаний» проводят:

- испытания на соответствие техническому заданию согласно программе и методике приемочных испытаний;
- анализ результатов испытаний средств автоматизации и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;
- оформление акта о приемке средств автоматизации в постоянную эксплуатацию.

На этапе «Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами» осуществляют работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации средств автоматизации в течение установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию на средства автоматизации.

Все оборудование (включая кабельную продукцию), используемое в системе автоматизации должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности.

Все оборудование, используемое во взрывоопасных зонах, должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении и иметь сертификат о взрывозащищенном исполнении, выданный уполномоченной организацией.

Монтаж оборудования и средств автоматизации выполнять в соответствии с рабочей документацией по монтажным чертежам и типовым технологическим картам при соблюдении правил ПУЭ РК, а также согласно инструкциям завода изготовителя.

Перед началом монтажных работ кабели и провода проверяются на обрыв и на соответствие норм сопротивления изоляции между жилами согласно ГОСТ 3345-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции».

Оборудование и приборы крепить с помощью деталей входящих в их комплект, если в комплект отдельных приборов и средств автоматизации крепежные детали не входят, то их закреплять стандартными и нормализованными крепежными изделиями. Крепежное изделие должно иметь защитное покрытие и не должно иметь сорванные резьбы, шлиц и граней. Корпуса электрических приборов заземлить.

Перед монтажом средств автоматизации необходимо обратить внимание на:

- наличие крепящих винтов и пломб;
- маркировку взрывозащиты;
- целостность корпусов;
- наличие заземляющих болтов.

Контроль на соответствие произведенных работ по монтажу приборов требованиям рабочей документации производить внешним осмотром сличением с чертежами рабочей документации.

Опорные конструкции и способы крепления труб должны обеспечивать:

- крепление труб с учетом необходимости компенсации температурных деформационных проводок;
- величину расстояний от труб до строительных оснований (стен, колонн и т.п.) и между соседними трубами, достаточных для выполнения предусмотренных РД, неразрушающих методов контроля качества сварных соединений.

9.13 Устройство полов

Процесс устройство бетонного основания пола состоит из подготовки основания, укладки бетонной смеси, вибромеханической обработки и разравнивания бетона, затирки поверхности. При укладке и разравнивании бетонной смеси с помощью виброрейки необходимо сначала установить направляющие под виброрейку на уровне нулевой отметки и тщательно выставить их по горизонту. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы направляющие не были сбиты. После этого на направляющие монтируется виброрейка. Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчётом, чтобы её верх был немного выше уровня виброрейки. После виброрейку тянут по направляющим. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь добавляют лопатой в необходимых количествах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							61

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							62

Облицовку плитками производят по поверхностям, очищенных от наплывов раствора, грязи и жировых пятен и выровненных жестких поверхностях после окончания прокладки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. К
------	---------	------	--------	-------	------	--

Подп. и дата	Газух производить только тальм грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками. Грунт доставлять автосамосвалами от временного места складирования. Перед разработкой грунта одноковшовым экскаватором или бульдозером необходимо разрыхлить грунт механическим способом. Рыхление мерзлого грунта производят бульдозером-рыхлителем за несколько проходов с последующей разработкой одноковшовым экскаватором или бульдозером. Засыпка траншей с уложенным трубопроводом и фундаментов должна производиться немерзлым грунтом естественной влажности с послойным трамбованием в соответствии с требованиями СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Бетонные работы Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. Выдержка бетона должна предусматриваться в искусственных укрытиях – тепляках. Конструкция тепляка состоит из трубчатого каркаса, обшитого фанерой и легким утеплителем (накрыт брезентом). Стабильная температура внутри тепляков поддерживается с помощью тепловентиляторов. Продолжительность выдерживания бетона в искусственных укрытиях определяется на основании лабораторных данных. Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для электропрогрева применяется трехфазный переменный ток нормальной частоты (50 Гц), при напряжении на стороне Среднего Напряжения 55 – 95 В.						Лист				
	Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Изм.	Кол.уч.		Лист	№ док.	Подп.	Дата

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, подогретые заполнители. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по ГОСТ 7473-2010. Перед укладкой бетона полость опалубки должна быть очищена от снега и наледи горячим воздухом с помощью воздухонагревателя типа УСВ или других систем. При температуре воздуха ниже -10°C бетонирование густоармированных конструкций следует выполнять с предварительным отоплением металла до положительной температуры. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на не отопленное непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10°C бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отоплением металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45°C).

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.

Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки:

- при методе термоса – устанавливается расчетом, но не ниже 5°C ;
- при тепловой обработке не ниже 0°C .

Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на портландцементе определяется расчетом, но не выше 80°C . При производстве электросварочных работ свариваемые поверхности и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже -10°C необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.

При использовании противоморозных добавок устанавливаются ограничения в применении для предварительно напряженных конструкций и конструкций, подвергаемых динамическим нагрузкам. Растворы хлористых солей не допускается использовать при замоноличивании стыков сборных железобетонных конструкций, имеющих выпуски арматуры или закладные детали без проведения их химзащиты.

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 65

Ограждение места производства работ выполняют сигнальной лентой и дорожными знаками. В подготовительные работы включена обрубка кромки уложенного ранее асфальтобетонного покрытия на ширину 0,2 м. Обрубленную кромку разогревают горелками инфракрасного излучения и смазывают горячим битумом.

Основание должно быть очищено от пыли и грязи за 0,5 ч до начала укладки асфальтобетонной смеси (не позднее 24 ч) и обработано битумной эмульсией (вязким или жидким битумом) при помощи автогудронатора из расчета 0,6 - 0,8 л/м.

Подгрунтовку основания, устроенного с применением органических вяжущих, можно исключить, если интервал времени между его устройством и укладкой нижнего слоя покрытия составляет не более 2 сут и отсутствовало движение построечного транспорта.

Приготавливают асфальтобетонную смесь в асфальтосмесительной установке Температура выпуска горячей асфальтобетонной смеси с применением битума нефтяного дорожного вязкого БНД 90/130 должна быть от 140 до 150 °С.

Через бункер-накопитель асфальтосмесительной установки загружают смесь в автосамосвалы. Предварительно кузов автосамосвалов очистить от остатков смеси, для предотвращения прилипания смеси смазать мыльным раствором, эмульсией, веществом, не содержащим нефть. Транспортирование асфальтобетонной смеси на дорогу на среднее расстояние 12 км производят автосамосвалами КамАЗ-6520 грузоподъемностью 20 т. Во избежание остывания смеси при транспортировании кузов автосамосвала следует оборудовать двойными стенками для обогрева отходящими газами и закрыть непромокаемым пологом.

Автосамосвал подъезжает к приемному бункеру асфальтоукладчика задним ходом. Перед выгрузкой кузов автосамосвала следует слегка приподнять, чтобы смесь сползла к заднему закрытому борту. Такой прием позволяет выгрузить смесь в бункер асфальтоукладчика в виде единой массы после открытия заднего борта автосамосвала и предотвратить расслоение смеси.

При выгрузке смеси в бункер асфальтоукладчика автосамосвал должен останавливаться в непосредственной близости от асфальтоукладчика, не отталкивая его назад. В контакт с автосамосвалом должен входить асфальтоукладчик, который начинает толкать автосамосвал.

Автосамосвал не должен оказывать давление на приемный бункер асфальтоукладчика. Асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиком полосами шириной 4,5 м. Длину укладываемых полос 50 - 210 м устанавливают в зависимости от температуры воздуха, чтобы к моменту укладки следующей полосы смесь на уложенной и уплотненной смежной полосе не успела остыть. Асфальтоукладчик укладывает смесь со скоростью 2 - 3 м/мин. Асфальтобетонная смесь перемещается от приемного бункера асфальтоукладчика к шнеку, распределяется требуемой толщиной с учетом уплотнения, планируется и предварительно уплотняется трамбующим брусом и виброплитой до коэффициента уплотнения $K_u = 0,90 - 0,92$.

Минимально допустимая температура горячей асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 125С° при температуре воздуха 20С°. При повышении или понижении температуры воздуха на 10 С° происходит понижение или повышение минимально допустимой температуры смеси на 10С°.

Для обеспечения ровности используют лыжу или трубчатую конструкцию длиной 6 – 9 м, которая крепится на асфальтоукладчике и скользит по смежной ранее уложенной уплотненной полосе. После распределения смеси асфальтоукладчиком на поверхности не должно быть трещин, раковин, разрывов, что связано с неточной регулировкой рабочих органов по высоте, недостаточной температурой нагрева плиты, неравномерным заполнением смесью шнековой камеры.

Машинист каждой машины обязан проверить готовность машины, при необходимости устранить мелкие неисправности, заправить топливом и водой, в конце смены очистить машину и в случае необходимости сообщить механику о ее неисправности.

Асфальтобетонщик 3-го разряда подает сигнал на подход автомобилей-самосвалов, принимает смесь в бункер, очищает бункер и визуально проверяет качество смеси. В конце смены помогает машинисту в очистке машины. Асфальтобетонщики 1 – 5-го разрядов следуют за укладчиком и окончательно обрабатывают поверхность уложенного слоя, кромки и швы, а также устраняют дефекты покрытия. Асфальтобетонщики 4-го разряда контролируют ровность

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							68

покрытия и поперечные уклоны. Асфальтобетонщик 5-го разряда является старшим в бригаде и отвечает за общее качество работ.

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать за асфальтоукладчиком на полосе длиной 10 - 50 м по продольному шву с наездом на «холодную» полосу на 50 см. Каток должен двигаться от кромки к центру полосы, затем от середины к кромке, перекрывая след катка на 30 см. Для предотвращения прилипания смеси валец катка следует смачивать водой.

Движение катков должно быть равномерным, с плавным изменением скоростей. Нельзя останавливать каток на уплотняемой полосе. Уплотнение заканчивают, когда после прохода тяжелого катка на покрытии не остаётся следа, нет волны перед катком. Количество проходов катка уточняется при пробной укатке. Окончательное количество проходов назначают по результатам лабораторных испытаний вырубок, взятых из готового покрытия. После 2 – 3 проходов катка проверяют поперечный уклон и ровность покрытия при помощи шаблона и трехметровой металлической рейки. После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненные по шнуру кромки и хорошо заделанные сопряжения полос.

В процессе производства работ следует выполнять следующие рекомендации:

- при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не следует расходовать всю имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего автосамосвала;

- при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна быть уложена, чтобы не допустить ее остывания;

- в конце смены необходимо устройство поперечного вертикального стыка.

Для этого в конце полосы укладывают упорную доску, закрепляя ее металлическими костылями. Смесь вручную подсыпают к доске и уплотняют катками. Причем необходимо, чтобы катки уплотняли смесь непосредственно до линии стыка. Толщина досок должна равняться толщине уплотненного асфальтобетонного слоя. При возобновлении работ доски убирают, место сопряжения разогревают горелками инфракрасного излучения. Край ранее уложенной смеси после ее разогрева смазывают горячим битумом.

9.17 Приемка и ввод в эксплуатацию

Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов производятся в порядке, предусмотренном в главе 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-ІІ (статьи 73-74).

1. Приемка построенных объектов регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

2. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

При этом полная готовность построенного объекта определяется в соответствии с правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

В отдельных случаях, предусмотренных статьей 74 настоящего Закона, приемка в эксплуатацию построенного объекта производится собственником (заказчиком, инвестором, застройщиком) самостоятельно.

3. При приемке и вводе в эксплуатацию незаконченных строительством объектов участники строительства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется актом.

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению.

Утверждение акта приемки производится заказчиком.

Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	9.17 Приемка и ввод в эксплуатацию										
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов производятся в порядке, предусмотренном в главе 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II (статьи 73-74). 1. Приемка построенных объектов регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом. 2. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненным работ утвержденному проекту. При этом полная готовность построенного объекта определяется в соответствии с правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства. В отдельных случаях, предусмотренных статьей 74 настоящего Закона, приемка в эксплуатацию построенного объекта производится собственником (заказчиком, инвестором, застройщиком) самостоятельно. 3. При приемке и вводе в эксплуатацию незаконченных строительством объектов участники строительства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 4. Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется актом. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта приемки производится заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.										
Изм.					Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 69				

5. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

В случае приемки объекта в эксплуатацию с нарушениями и строительными недоделками участники приемки объекта в эксплуатацию несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Акт приемки объекта в эксплуатацию принимается по форме, согласованной Министерством юстиции Республики Казахстан и утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №234 от 24 апреля 2017 года.

Этапы работ, предшествующие приемке объектов по мере их готовности.

Предпусковые работы включают в себя:

- проверку завершенности всех строительных и монтажных работ, могущих помешать проведению пусковых операций и испытаний оборудования под нагрузкой. К началу пусковых операций должно действовать основное и аварийное освещение, должны быть установлены контрольно-измерительные приборы, закончены электромонтажные работы, подключены средства связи и выполнены требования охраны труда и пожарной безопасности.

- проверку всех приборов на предмет опломбирования;

- проверку соответствия собранных трубопроводов схемам и чертежам, правильность их крепления на опорах, заземление; осмотр внутренних полостей аппаратов и емкостей, а также подготовку и очистку всех коммуникаций;

- оформление журнала пусковых работ.

Поузловое опробование. Работы этого периода включают в себя:

- испытание на холостом ходу механизмов и аппаратов с приводами;

- регулировку и наладку предохранительных защитных устройств оборудования с отметками в журнале пусковых работ.

Комплексное опробование включает в себя:

- проверку совместной работы оборудования в рабочем режиме с целью выявления дефектов, препятствующих регулярной и надежной работе предприятия;

- разработку мероприятий по устранению этих дефектов.

Приемка производится на соответствие выполненных работ проекту и качеству строительно-монтажных работ.

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять в строгом соответствии с требованиями:

- СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

Качество выполнения строительно-монтажных работ необходимо контролировать на всех этапах строительства.

Контроль за строительством осуществляется путем ведения инструментальных наблюдений (мониторинга) по следующим направлениям:

- визуальный осмотр;
- геодезический контроль;
- пооперационный контроль всех выполняемых работ;
- контроль параметров распространения волн в грунте, вызванных динамическими воздействиями.

Система управления качеством строительно-монтажных работ должна включать в себя совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в подразделениях Заказчика и Подрядчика и направленных на постоянное улучшение качества.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1						Лист
											70
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ.

ПОДРЯДЧИК предоставляет персонал, оборудование и контрольно- измерительные приборы для подготовки отчетной документации.

До начала работ по составлению отчетных документов ПОДРЯДЧИК подготавливает и представляет ВЛАДЕЛЬЦУ на рассмотрение и утверждение подробный перечень необходимых документов, методику контроля качества работ по составлению отчетных документов, а также соответствующую другую информацию и документацию.

Допуски, методы инструментального контроля, перечень инструментов для контроля качества по видам строительно-монтажных работ определяется в соответствующих СНиП, Технологических Картах (ТК), в Проекте Производства Работ (ППР), разрабатываемого строительной организацией.

Качество отдельных видов строительно-монтажных работ, в том числе скрытых работ, конструктивных частей (элементов) подлежит обязательной приёмке по мере выполнения работ.

Приёмку скрытых работ следует оформлять актами совместно с представителями технадзора Заказчика и авторского надзора.

Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено созданием действенной и взаимоконтролируемой системой на уровне исполнения работ, контроля со стороны технического и авторского надзора.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться на всех этапах производства работ: в подготовительный период, в период основных работ, комиссионной проверкой и приёмкой выполненной работы с оформлением исполнительной документации.

Уровень качества определяется с учётом соблюдения проектных решений, качества применяемых материалов, изделий и оборудования, а также выполнения работ в пределах допусков и норм, согласно требованиям СНиП РК по видам работ.

Исполнительная документация подтверждает фактическое состояние и качество выполняемых работ в соответствии с проектом, согласно требованиям СНиП РК, ТУ, ГОСТ.

Своевременное и правильное оформление исполнительной документации на строительно-монтажные работы является отражением фактического состояния качества работ, дисциплинирует работников строек, заостряя их внимание на требованиях по соблюдению проектных решений, предупреждает возможность аварий и несчастных случаев, способствует повышению качества работ.

В состав исполнительной документации входят:

- исполнительная документация;
- журналы строительно-монтажных работ;
- акты на скрытые, промежуточные, завершающие работы;

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство организации строительства предприятий зданий и сооружений»;
- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется на всех этапах строительно-монтажных работ;
- выполнение и урегулирование отступлений от норм и правил, проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;
- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения использования только последней версии;
- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры;

Инь.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инь.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инь.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 71

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества.

Результаты выше перечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства должны быть документированы.

Перед началом работ Подрядчик получает все необходимые разрешительные документы.

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления качеством;
- разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе выполнения и приемки работ;
- проведена комплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной техникой и нормативно-технической документацией;
- организована специализированная служба контроля (строительные лаборатории, группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю качества и управления качеством);
- разработана общая схема организации и порядка проведения производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделений в области качества;
- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда исполнителей работ.

Подрядчик должен определить и обеспечивать наличие необходимого перечня нормативной документации, устанавливающей организационно-технические требования к выполнению всей номенклатуры выполняемых им работ.

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками Подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве с целью их соответствия проектным требованиям стандартов, технических условий, сертификатам, паспортным данным.

Входной контроль оборудования, конструкций и строительных материалов, поступающих на строительство, должен проводиться согласно ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль продукции. Общие положения».

При этом проводится:

- внешний осмотр на станциях приема МТР (материально технические ресурсы);
- подробное освидетельствование на складе.

Проверяется:

- наличие сертификатов, паспортов;
- химический состав труб и металлоконструкций (с применением портативных спектрометров);
- комплектность;
- соответствие геометрических и физических характеристик требованиям нормативно-технологической документации.

По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по установленной форме.

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые Подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Казахстанским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды.

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Инструментальный контроль при производстве работ осуществляется на всех этапах строительства.

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	При этом проводится: • внешний осмотр на станциях приема МТР (материально технические ресурсы); • подробное освидетельствование на складе. Проверяется: • наличие сертификатов, паспортов; • химический состав труб и металлоконструкций (с применением портативных спектрометров); • комплектность; • соответствие геометрических и физических характеристик требованиям нормативно-технологической документации. По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по установленной форме. Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые Подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Казахстанским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды. Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет: • соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; • соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; • соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации. Инструментальный контроль при производстве работ осуществляется на всех этапах строительства.						
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1						Лист 72					

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и должны иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических условий.

Акты составляются в пяти экземплярах по числу папок акта комиссии, а в случае участия в составлении акта представителей государственного надзора и других заинтересованных организаций число экземпляров соответственно увеличивается.

Перечень может корректироваться в зависимости от методов производства работ и требований Заказчик.

Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами выполнять строго в соответствии с СП РК 1.03-103-2013; СН РК 1.03-03-2023 и СП РК 1.02-101-2014 и СП РК 1.02-102-2014.

10.1 Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

Работы подготовительного периода:

- ограждение территории;
- геодезическая разбивка;
- устройство площадок;

Земляные работы:

- устройство грунтовых оснований;
- устройство засыпки;
- устройство основания для верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов,

автодорог;

Строительные работы и конструкции (ниже 0,000):

- устройство монолитных фундаментов, колодцев;
- армирование железобетонных фундаментов;
- устройство анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции фундаментов;
- гидроизоляция фундаментов.

Строительные работы и конструкции (выше 0,000):

- устройство сварочных, болтовых и анкерных соединений;
- утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий);
- герметизация стыков стеновых панелей;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- огнезащита, антисептирование;
- гидроизоляция, звукоизоляция (стен, пола, санитарных узлов, кровли);
- заделка прогонов, перемычек и настилов перекрытий;
- устройство кровельного покрытия;
- металлические несущие конструкции.

Участки внутренних сетей водоснабжения и канализации:

- внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- внутренняя канализация.

Участки сетей электроснабжения:

- кабельные линии и кабельные муфты;
- защитное покрытие кабелей;
- молниезащита и заземление.

Участки сетей связи и сигнализации.

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							73

Проект производства работ, разрабатываемый подрядной организацией, должен содержать мероприятия:

- по рациональному использованию земель;
- по охране деревьев и насаждений;
- по охране воздушного бассейна и борьбе с шумом;
- по охране водных ресурсов.

Рациональное использование земель предусматривает:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;
- выполнение рекультивации земель на участках, нарушенных при выполнении земляных работ, размещении стоянок техники и маневрировании машин, при размещении временных зданий и сооружений;
- применение «бойков» для приема растворов и бетонной смеси, исключающих их попадание в грунт;
- не допускать проливов нефтепродуктов при заправке строительной техники, а в случае их образования, загрязненный грунт удалять в емкости с последующей утилизацией;
- ремонт техники (слив масла и т.д.) выполнять только в отведенных помещениях и площадках;
- предохранение грунтов от промерзания с помощью экологически чистых материалов, исключающих попадание в почву вредных веществ;
- не допускать отогрев мёрзлого грунта открытым огнём (сжиганием каменного угля);
- устройство временных площадок для мытья колес автомобилей и строительной техники.

Загрязнение среды от воздействия временных помещений строителей и складов минимальны, т.к. образующиеся твердые отходы строительного производства планируется складировать вблизи рабочих мест в ящики для мусора (инвентарные контейнера) и по мере накопления, вывозить на полигоны утилизации. Бытовые отходы предусмотрено вывозить на полигон ТБО.

Место дислокации временных строительных и прорабских участков после окончания их действия должны быть очищены от мусора, отходов, нечистот и временных построек, а занимаемый участок рекультивирован.

Охрана воздушного бассейна и борьба с шумом

Количество выхлопных газов от работающей строительной техники может быть сокращено только за счет общих мероприятий:

- применение машин и механизмов, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов РК в части технического состояния;
- регулирование двигателей внутреннего сгорания, применение качественных сортов топлива;
- планирование работы механизмов преимущественно в теплый период года с целью снижения расхода топлива;
- пылящие материалы хранить в закрытой таре и принимать меры против распыления при их перевозке;
- лакокрасочные и изоляционные материалы, содержащие и выделяющие вредные вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадания в почву;
- применение глушителей прогрессивных конструкций;
- соблюдение строгой технологической дисциплины;
- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

Отводимые с участков работ сточные воды имеют преимущественно механические загрязнения, которые подлежат улавливанию во временных канализационных колодцах до слива в общеплощадочную сеть бытовой и дождевой канализации.

Надворную уборную построить с водонепроницаемым выгребом. По мере заполнения выгреба содержимое вывозить ассенизационной машиной в фекальную канализацию или на городские очистные сооружения.

К другим мероприятиям по охране окружающей среды в период строительства относятся:

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	действия должны быть очищены от мусора, отходов, нечистот и временных построек, а занимаемый участок рекультивирован.					
					<u>Охрана воздушного бассейна и борьба с шумом</u>					
					Количество выхлопных газов от работающей строительной техники может быть сокращено только за счет общих мероприятий:					
					– применение машин и механизмов, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов РК в части технического состояния; – регулирование двигателей внутреннего сгорания, применение качественных сортов топлива; – планирование работы механизмов преимущественно в теплый период года с целью снижения расхода топлива; – пылящие материалы хранить в закрытой таре и принимать меры против распыления при их перевозке; – лакокрасочные и изоляционные материалы, содержащие и выделяющие вредные вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадания в почву; – применение глушителей прогрессивных конструкций; – соблюдение строгой технологической дисциплины; – улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<u>Мероприятия по охране водных ресурсов:</u>					
					Отводимые с участков работ сточные воды имеют преимущественно механические загрязнения, которые подлежат улавливанию во временных канализационных колодцах до слива в общеплощадочную сеть бытовой и дождевой канализации.					
					Надворную уборную построить с водонепроницаемым выгребом. По мере заполнения выгреба содержимое вывозить ассенизационной машиной в фекальную канализацию или на городские очистные сооружения.					
					К другим мероприятиям по охране окружающей среды в период строительства относятся:					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1				Лист
										75

– СТ РК 12.1.013-2002. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие

– СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

Основные правила по охране труда и технике безопасности, которые должны соблюдаться в процессе строительно-монтажных работ, приведены в главах СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

План и программа охраны труда, техники безопасности составляются на основе международного стандарта и государственных норм и правил. Главное руководство строительством участвует в составлении и организации плана. Проводится обучение и соблюдение норм и правил при работе в ограниченном пространстве, при пожаротушении при оказании первой помощи и в чрезвычайных ситуациях, при получении доступа к работам. Перед началом любой деятельности, проводится анализ безопасности работы, факторов риска и возможных последствий. Проводят ежедневно собрания при участии всех руководящих работников, инспекторов и рабочих. Проводится ревизия ОТ, ТБ на стройплощадке.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации машин и механизмов, инструмента, инвентаря, технической оснастки, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты возлагается:

- за техническое состояние машин и средств защиты - на организации, на балансе которых они находятся:
- за проведение обучения и инструктажа по технике безопасности труда - на организации, в штате которых состоят работающие:
- за соблюдение требований по технике безопасности труда при производстве СМР - на организации, непосредственно осуществляющие работы.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, технических работников и служащих спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты. Обеспечение осуществляется в соответствии с нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец. обуви и предохранительных приспособлений.

До начала производства работ на строительной площадке необходимо организовать места для прохода:

- освещение рабочих мест, а также мест прохода;
- ограждение опасных зон и зон работы машин и механизмов;
- оснащение первичными средствами пожаротушения;
- оснащение надписями и предупреждающими знаками опасных зон;
- временные пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаротушения.

При организации строительных работ на строительной площадке, а также при строительстве и эксплуатации временных сооружений, производстве огневых работ на объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимо соблюдать указания, правила и требования нормативной документации действующей в Республике Казахстан.

Кроме перечисленной нормативной документации необходимо соблюдать требования других, соответствующих нормативных документов, государственных стандартов и правил пожарной безопасности, изложенных в проектах производства работ.

Ответственность за пожарную безопасность строек, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, организацию пожарной охраны, обеспечение средствами для пожаротушения, организацию и работу пожарно-технической комиссии несет руководитель генподрядной строительной организации, руководитель работ или лицо, его заменяющее.

Основными мероприятиями по технике безопасности являются:

- создание безопасных условий труда рабочих;
- соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации системы.

До начало строительства объектов необходимо обучить рабочих правилам техники

Подп. и дата	бесплатной выдачи спецодежды, спец. обуви и предохранительных приспособлений.					Име. № дубл.																				
	До начала производства работ на строительной площадке необходимо организовать места для прохода:																									
Име. № дубл.	• освещение рабочих мест, а также мест прохода: • ограждение опасных зон и зон работы машин и механизмов: • оснащение первичными средствами пожаротушения: • оснащение надписями и предупреждающими знаками опасных зон: • временные пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаротушения.					Име. № дубл.																				
	При организации строительных работ на строительной площадке, а также при строительстве и эксплуатации временных сооружений, производстве огневых работ на объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимо соблюдать указания, правила и требования нормативной документации действующей в Республике Казахстан.																									
Взам. инв. №	Кроме перечисленной нормативной документации необходимо соблюдать требования других, соответствующих нормативных документов, государственных стандартов и правил пожарной безопасности, изложенных в проектах производства работ.					Име. № дубл.																				
	Ответственность за пожарную безопасность строек, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, организацию пожарной охраны, обеспечение средствами для пожаротушения, организацию и работу пожарно-технической комиссии несет руководитель генподрядной строительной организации, руководитель работ или лицо, его заменяющее.																									
Подп. и дата	Основными мероприятиями по технике безопасности являются:					Име. № дубл.																				
	- создание безопасных условий труда рабочих; - соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации системы.																									
Име. № дубл.	До начало строительства объектов необходимо обучить рабочих правилам техники					Име. № дубл.																				
<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата													<table><tr><td>"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1</td><td>Лист 77</td></tr></table>	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 77
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					
"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 77																									

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны организовывать обучение работающих безопасности труда до начала их допуска к работе (ГОСТ 12.0.004-2015). Конкретизация условий и мероприятий по охране труда разрабатывается

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; • «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»; • «Руководящих указаний по организации работ по технике безопасности с персоналом строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии»; • «Санитарных норм и правил организации технологических процессов», утверждённых Минздравом Республики Казахстан.																		
					Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть закончены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте. На каждом участке строительства должны быть выделены помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.																		
					Все работающие на площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям и ГОСТ. Доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку запрещается.																		
					При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать общие требования безопасности к производственным процессам, согласно ГОСТ 12.3.002-2014, и предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы предыдущая операция не явилась источником производственной опасности при выполнении последующих.																		
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Стройплощадка должна быть ограждена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-2002. В тёмное время суток площадка должна иметь общее освещение за счёт установки мощного светильника типа «Сириус» на существующих зданиях или передвижных прожекторных установках. Пожарная безопасность регламентируется, согласно ГОСТ 12.1.004-91, электробезопасность - СТ РК 12.1.013-2002.																		
					Руководители строительно-монтажных организаций обязаны организовывать обучение работающих безопасности труда до начала их допуска к работе (ГОСТ 12.0.004-2015). Конкретизация условий и мероприятий по охране труда разрабатывается																		
					<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата												
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата													
"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1																							
					Лист																		
					79																		

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства, нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							82

Организация питания осуществляется путём доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приёмом пищи в специально выделенном помещении.

В ППР должны быть отражены требования по охране труда и технике безопасности, согласно требованиям СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Котлованы и траншеи, а также места, где происходит движение рабочих и транспорта, необходимо оборудовать ограждением, согласно ГОСТ 23407-78, с установкой предупредительных надписей и знаков, а в ночное - сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещёнными в ночное время.

Для создания рабочим необходимых условий труда, отдыха и бытовых условий на стройплощадке необходимо предусмотреть помещение приёма пищи и отдыха, гардеробные и душевые, медпункт, временные туалеты.

При разработке Проекта Производства Работ в Технологических Картах по видам работ конкретно для данных условий разработать раздел «Охрана труда и техника безопасности», с учётом условий труда, применяемых машин и механизмов.

Перечень основных видов средств защиты работающих

В проекте предусмотреть нижеследующие средства коллективной защиты

1) Для нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест:

- вентиляции и очистки воздуха;
- кондиционирования воздуха;
- автоматического контроля и сигнализации;

2) Для нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест:

- источники света;
- осветительные приборы;

3) Защита от повышенного уровня шума:

- оградительные;
- звукоизолирующие, звукопоглощающие;
- глушители шума;

4) Защита от повышенного уровня вибрации:

- оградительные;
- виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;

5) Защита от поражения электрическим током:

- оградительные устройства;
- устройства автоматического контроля и сигнализации;
- изолирующие устройства и покрытия;
- устройства защитного заземления и зануления;
- устройства автоматического отключения;
- устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;
- устройства дистанционного управления;
- предохранительные устройства;
- знаки безопасности.

Перед началом строительства Подрядчик обеспечивает всех рабочих нижеследующими средствами индивидуальной защиты:

- респираторы
- брюки
- жилеты
- сапоги, ботинки;
- перчатки

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 83		
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 83		

- каски защитные
- шлемы, подшлемники
- шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники
- очки защитные
- противошумные вкладыши
- предохранительные пояса, тросы;
- наколенники, налокотники, наплечники.

Техника безопасности при земляных работах

К работе с машинами и механизмами допускаются только лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение на право управления соответствующим типом (моделью) машин.

Разрешается работать только на полностью исправных машинах.

Запрещается выезд на место производства работ машин с неисправными тормозами.

Для работы в тёмное время суток машины должны быть оборудованы необходимым числом внешних и внутренних осветительных приборов, работать без включения которых с наступлением темноты запрещается.

Машинист должен постоянно следить за тем, чтобы в зонах под ковшом экскаватора, отвалом бульдозера и грейдера или под рычагами и тягами подъёмных органов не находились люди.

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним лицам в радиусе его действия плюс 5 м.

Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора необходимо расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

Все вращающиеся части экскаватора должны быть надёжно ограждены снимающимися металлическими кожухами, сетками или щитками. Запрещается запускать двигатель экскаватора без наличия соответствующих ограждений на всех опасных участках.

Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом.

При одновременной работе экскаватора и бульдозера, бульдозер не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступить к работе вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю.

Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом.

При перемещении (передислокации) экскаватора его стрела должна быть установлена строго по оси движения, а ковш должен быть опущен на высоту не более 0,5 – 0,7 м. от земли.

Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом запрещается.

Грунт, извлеченный из траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки траншеи.

Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов, установлены лестницы-стремянки для спуска в котлован.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

На оборудовании и аппаратах, где это необходимо, предусмотрена установка соответствующих контрольно-измерительных приборов.

При проведении работ по пуско-наладке, эксплуатации и ремонте системы холодоснабжения необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности и инструкциями на оборудование и материалы.

При заправке системы хладоносителем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не засасывать жидкость ртом при ее переливании;

Подп. и дата	запускать двигатель экскаватора без наличия соответствующих ограждений на всех опасных участках. Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом. При одновременной работе экскаватора и бульдозера, бульдозер не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступить к работе вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю. Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом. При перемещении (передислокации) экскаватора его стрела должна быть установлена строго по оси движения, а ковш должен быть опущен на высоту не более 0,5 – 0,7 м. от земли. Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом запрещается. Грунт, извлеченный из траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки траншеи. Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов, установлены лестницы-стремянки для спуска в котлован. При производстве строительных работ строго соблюдать требования: - СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». На оборудовании и аппаратах, где это необходимо, предусмотрена установка соответствующих контрольно-измерительных приборов. При проведении работ по пуско-наладке, эксплуатации и ремонте системы холодоснабжения необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности и инструкциями на оборудование и материалы. При заправке системы хладоносителем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: – не засасывать жидкость ртом при ее переливании;								
Инв.№ дубл.								"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
Взам. инв. №									84
Подп. и дата									
Инв.№ дубл.									

- во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
- в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание охлаждающей жидкости, пользоваться защитными очками;
- обработку использованной транспортной тары и транспортных средств проводить в средствах защиты (резиновые перчатки, фартук, защитные очки, при необходимости респиратор с фильтром AP2);
- открытые участки кожи и поверхности с лакокрасочными покрытиями, на которые попала охлаждающая жидкость, необходимо промыть водой.

При заправке системы хладоном необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
- при работе пользоваться защитными очками;
- избегать попадания на кожу.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

- 1,0 - в несслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;
- 1,25 - в супесях;
- 1,5 - в суглинках и глинах.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в Таблице 12.1.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Таблица 12.1 – Крутизна откоса в зависимости от вида грунтов и глубины выемки

Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные несслежавшиеся	1:0,67	1:1,00	1:1,25
Песчаные	1:0,50	1:1,00	1:1,00
Супесь	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0,00	1:0,50	1:0,75
Глина	1:0,00	1:0,25	1:0,50
Лессовые	1:0,00	1:0,50	1:0,50
ПРИМЕЧАНИЕ 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;			
ПРИМЕЧАНИЕ 2 К несслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов.			

Земляные работы выполнить согласно требованиям главы 11 «Земляные работы» СП РК 1.03.106-2012.

Мероприятия по технике безопасности при работе кранами

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и ГОСТ 12.3.009-76.

Работы кранами вести с соблюдением требований, изложенных в паспортах кранов, инструкциях по эксплуатации кранов, в полном соответствии с проектами производства работ (ППР), инструкцией по ТБ «Крановые, подъемные и такелажные работы».

Грузоподъемные работы должны производиться под непосредственным руководством производителя работ. Инструктаж такелажников, машинистов кранов и организация грузоподъемных работ должны соответствовать инструкции по технике безопасности

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Способы строповки груза должны обеспечивать их подачу к месту установки в горизонтальном положении.

Сигналы машинисту крана должен подавать рабочий, назначенный на наряде ответственным за подачу сигналов. Ответственным за производство погрузо-разгрузочных работ является ИТР.

Место производства работ должно быть оборудовано двухсторонней звуковой и световой сигнализацией. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машины должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой.

Перед началом работ такелажные приспособления должны быть осмотрены мастером. Крепление болтов зажимов, коушей должны быть надежными и прочными.

На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропальщиком, ответственным за производство монтажных работ и машинистом. Сигнализацию голосом можно применять на стреловых кранах со стрелой не более 10 м. Если машинист крана не видит и не слышит команды руководителя грузоподъемной работы, подающего ему сигналы, между машинистом и руководителем подъема установить двустороннюю радиосвязь.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимается согласно табл. 12.2.

Таблица 12.2

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета, м	
	перемещаемого краном груза в случае его падения	предметов в случае их падения со здания
До 10	4	3,5
20	7	5
70	10	7
120	15	10
200	20	15
300	25	20
450	30	25

Во время работы место производства работ по подъёму и перемещению грузов должно быть освещено согласно СП РК 1.03-105-2013 «Проектирование электрического освещения строительных площадок». При недостаточном освещении места работы, сильном тумане или снегопаде, а также в других случаях, когда машинист крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, работу крана необходимо прекратить.

Устанавливать кран для работы на свежоотсыпанном, не утрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте крана, не допускается.

Стрела крана при передвижении с грузом должна быть направлена вдоль пути. Совмещение передвижения крана с какими – либо другими операциями запрещается.

При давлении ветра (скорости ветра), превышающем предельно допустимое, приведённое в паспорте крана, работу крана необходимо прекратить, стрелу при стреловом исполнении и маневровый гусёк при башенно – стреловом исполнении опускают в крайнее положение, оговоренное в инструкции по эксплуатации крана и направляют вдоль действия ветра. Максимальное давление ветра, при котором работа крана должна быть прекращена, составляет 15 кгс/см², что соответствует скорости ветра 15 м/с.

При перемещении в горизонтальном направлении груз предварительно поднимают на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, конструкций.

Не разрешается кому бы то ни было находиться под поднятым грузом и в зоне возможного опускания стрелы.

При работе крана запрещается:

- пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 87

Инв. № дубл.	Подп. и дата	
	Инв. № дубл.	
	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
	Инв. № дубл.	

- выводить из действия приборы безопасности: концевые выключатели, ограничители грузоподъемности, тормоза крана, муфту предельного момента механизма вращения;
- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении и в таре, заполненной выше её бортов;
- отрывать груз, засыпанный землёй или примёрзший к земле, заложенный другим грузом, укрепленный болтами или залитый бетоном;
- подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюком крана, передвигать тележки, прицепы;
- освобождать краном защемленные грузом чалочные канаты, оттягивать груз во время его подъёма, перемещения и опускания, для разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма и перемещения применять специальные оттяжки (канаты соответствующей длины);
- поднимать грузы неизвестной массы;
- опускать груз или стрелу, маневровый гусёк без включения двигателя.

По окончании или перерывах в работе запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии. Стрелу необходимо опустить в крайнее рабочее положение (на наибольший вылет). У автомобильных и пневмоколёсных кранов механизмы передвижения застопорить стояночным тормозом. У кранов с электрическим приводом контроллеры поставить в нулевое положение, у кранов с механическим приводом все рычаги управления поставить в нейтральное положение.

Работать краном при температуре окружающей среды выше или ниже допустимых, указанных в паспорте или инструкции по эксплуатации запрещается.

Перевозка, погрузка, закрепление крана и его узлов на платформах и трейлерах, монтаж и демонтаж крана должны производиться под руководством ответственного лица, назначенного приказом администрации предприятия – владельца крана и в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации крана.

Во время работы вблизи от линии электропередачи минимально допустимое расстояние от любой точки крана и поднимаемого груза до ближайшего провода линии электропередачи или опор зависит от напряжения линии: при напряжении до 11 кВ расстояние составляет не менее 1,5 м. при напряжении 350-500 кВ расстояние составляет не менее 9,0 м.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012; СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- «Правила пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55).

Противопожарные мероприятия включают в себя:

- разработку должностных инструкций по пожарной безопасности;
- назначение ответственных лиц;
- установку противопожарных щитов на площадках строительства;
- оснащение пожарных постов первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, емкость, огнетушители и другой противопожарный инвентарь);
- установку соответствующего противопожарного режима на предприятии и стройплощадке;
- проверку знаний строительного персонала норм ППБ.

Строительная площадка должна соответствовать разделу 12 «Правила пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55). Состав и оснащённость первичными средствами пожаротушения временных зданий и сооружений, а также подсобных помещений, выполняется в соответствии с

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	м. при напряжении 350-500 кВ расстояние составляет не менее 9,0 м.					
					При производстве строительных работ строго соблюдать требования:					
					- СП РК 1.03-106-2012; СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
					Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:					
					- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;					
					- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;					
					- «Правила пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55).					
					Противопожарные мероприятия включают в себя:					
					- разработку должностных инструкций по пожарной безопасности;					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- назначение ответственных лиц;					
					- установку противопожарных щитов на площадках строительства;					
					- оснащение пожарных постов первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, емкость, огнетушители и другой противопожарный инвентарь);					
					- установку соответствующего противопожарного режима на предприятии и стройплощадке;					
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- проверку знаний строительного персонала норм ППБ.					
					Строительная площадка должна соответствовать разделу 12 «Правила пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55). Состав и оснащенность первичными средствами пожаротушения временных зданий и сооружений, а также подсобных помещений, выполняется в соответствии с					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."				Лист
						по адресу: Алматинская область, г. Конаев,				
						ул. Индустриальная, уч. 39/1				
										88

Приложением 3 к «Правила пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55). Необходимое количество пожарных щитов и их тип, в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, определяется в ППР. Приказом должны быть назначены лица, ответственные за противопожарное состояние объектов и участков стройплощадки.

Все огневые работы на объектах проводятся под руководством ИТР строительного-монтажных организаций.

Ответственность за правильность подготовки к ведению работ, соблюдение правил безопасности и охраны труда, а также за оформление документов на ведение работ возлагается на руководство организаций, проводящих указанные работы. При подготовке к огневым работам ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, разрабатывает проект организации работ и оформляет наряд-допуск. Наряд-допуск на огневые работы выписывается в двух экземплярах, согласовывается с пожарной охраной и утверждается руководителем или главным инженером предприятия. Один экземпляр наряда-допуска вручается непосредственному руководителю огневых работ, а другой хранится на объекте в течение года. Ответственное лицо (представитель ИТР предприятия) обязан контролировать соблюдение правил пожарной безопасности подрядной организацией.

Все подключения к действующим сетям осуществляются только под руководством ИТР завода, на основании оформленной ими документации и при условии выполнения мер безопасности.

Всем строительным-монтажным организациям запрещается подключение к любым действующим сетям завода без согласования с руководством завода, оформления документации и получения письменного разрешения от завода.

При проведении огневых работ необходимо руководствоваться действующими на заводе инструкциями по безопасности и охране труда и пожарной безопасности для электросварщика, газосварщика, при работе с паяльной лампой.

Разрешение требуется при проведении следующих видов работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных местах:

- электро- и газосварка, резка металлов;
- обработка металлических поверхностей с использованием металлического абразива;
- использование искрообразующих электрических, пневматических инструментов или не искробезопасных инструментов с механическим приводом в зоне возможного присутствия воспламеняющихся паров или газов;
- электрооборудование, которое не соответствует электрической классификации данной зоны;
- не искробезопасное механизированное оборудование и транспортные средства;
- оборудование, способное образовывать открытое пламя или имеющее нить накала;
- электрические и пневматические инструменты, способные образовывать искры или нагреваться до температур, достаточных для возгорания воспламеняющихся смесей.

При проведении огневых работ необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
- провести инструктаж исполнителей огневых работ;
- проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком и лопатами, ведро с водой), а работающих – СИЗ (противогазами, спасательными поясами, защитными очками или щитками);
- следить за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ, в случае необходимости остановить их, принять меры по ликвидации источника загазованности. Работа может быть возобновлена, если в воздухе рабочей зоны концентрация паров углеводородов и сероводорода не превышает ПДК;
- организовать контроль воздуха рабочей зоны перед началом работ и после перерыва;

Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Газрешение требуется при проведении следующих видов работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных местах:							
					– электро- и газосварка, резка металлов;							
					– обработка металлических поверхностей с использованием металлического абразива;							
					– использование искрообразующих электрических, пневматических инструментов или не искробезопасных инструментов с механическим приводом в зоне возможного присутствия воспламеняющихся паров или газов;							
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– электрооборудование, которое не соответствует электрической классификации данной зоны;							
					– не искробезопасное механизированное оборудование и транспортные средства;							
					– оборудование, способное образовывать открытое пламя или имеющее нить накала;							
					– электрические и пневматические инструменты, способные образовывать искры или нагреваться до температур, достаточных для возгорания воспламеняющихся смесей.							
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	При проведении огневых работ необходимо выполнение следующих мероприятий:							
					– организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;							
					– провести инструктаж исполнителей огневых работ;							
					– проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;							
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком и лопатами, ведро с водой), а работающих – СИЗ (противогазами, спасательными поясами, защитными очками или щитками);							
					– следить за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ, в случае необходимости остановить их, принять меры по ликвидации источника загазованности. Работа может быть возобновлена, если в воздухе рабочей зоны концентрация паров углеводородов и сероводорода не превышает ПДК;							
					– организовать контроль воздуха рабочей зоны перед началом работ и после перерыва;							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1					Лист	
Инв. № дубл.												89

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному трубопроводу.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
Изн.	№ дубл.	Взам. инв.	№	Подп.	и дата	Изн.	№ дубл.
огнетушители уорать в тёплое помещение. Запрещается использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителями заводского изготовления. Для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншеи установить лестницы (из расчета 2 лестницы на 5 человек, работающих в траншее) и установить выходы (не менее двух) с противоположных сторон. Для перехода через траншею установить инвентарный мостик шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м, имеющий не менее одной промежуточной опоры (промежуточная опора не должна опираться на трубу и задевать ее). Перед началом выполнения и в процессе проведения сварочных огневых и параллельно с ними изоляционных работ через каждые два часа производить контроль воздушной среды. Концентрация углеводородов не должна превышать ПДК. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пуска-наладочных работ. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Разогрев изоляционных мастик осуществлять в специальных исправных котлах с плотно закрывающимися крышками из несгораемых материалов. Запрещается установка котлов в чердачных помещениях и на покрытиях. Заполнять котлы допускается не более ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Котел необходимо установить наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному трубопроводу.							

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителем.

При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопасности;
- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными газами;
- производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и отделкой помещений с применением горючих материалов;
- использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.

Сварочные провода следует соединять при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. При смене электродов их остатки (огарки) помещать в специальный ящик, установленный у места сварочной работы. Электросварочный аппарат и зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора на время проведения работ должны быть заземлены.

Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Тара из-под ЛКМ должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенной площадке. Пролитые ЛКМ и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Ответственный за проведение огневых работ обязан:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
 - провести инструктаж исполнителей огневых работ;
 - проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;
 - обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения, работающих – средствами индивидуальной защиты;
 - руководить работами и контролировать их выполнение;
 - не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел;
- обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течении 3-х часов после их окончания.

14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 14.1

№ п/п	Наименование	Показатели
1	Начало строительства	IV квартал (октябрь) 2025г.
2	Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительный период, мес	12,0 (1,5)
3	Распределение КВЛ (капиталовложения) по годам	- 2025год – 18%; - 2026год – 82%.
4	Распределение КВЛ (капиталовложения) по кварталам	- IV квартал 2025год – 18%; - I квартал 2026год – 33%; - II квартал 2026год – 29%;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист 91

		- III квартал 2026год – 20%.
5	Общая численность работников включая ИТР, МОП и охрану / многочисленную смену (на один очередь)	219 / 157

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Транспортная схема
 - 2. Календарный график строительства


Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1	Лист
							92

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Рабочий проект: ""Казино. Реконструкция с расширением здания казино.""

по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1"



№	Наименование	Месторасположения	Расстояние, км	Способ доставки
1	Щебень	ближайший карьер песка и щебня	8км	- автотранспорт
2	Песок строительный	ближайший карьер песка и щебня	8км	- автотранспорт
3	ПГС	ТОО "КазТасПром"	11км	- автотранспорт
4	Суглинок (недостающий грунт)	ближайший местный карьер	8км	- автотранспорт
5	Металлоконструкции	ж/д ст.Конаев	2км	автотранспорт
6	Товарный бетон	г.Конаев	до 10км	автотранспорт
7	Трубопровод	ж/д ст.Конаев	2км	автотранспорт
8	Оборудования	ж/д ст.Конаев	2км	автотранспорт
9	Временный жилой городок	не требуется		вахтовый автобус
10	Строительные отходы	Полигон ТБО г.Конаев	10км	автотранспорт
11	Водозабор	существующие сети		ПЭ труба
12	Отвал для грунта и ПРС (излишний грунт)	ближайший отработанный карьер	8км	автотранспорт
13	Временный отвал	стройплощадка	до 100м	автотранспорт
14	Прочие строительные материалы	г.Конаев и ж/д ст.Конаев	до 10км	автотранспорт

Примечание:

Все материалы будут хранится на приобъектном складе Подрядчика (на Стройплощадке).

Обеспечение строительства строительными материалами (щебень, песок, бетон, сборные железобетонные конструкции, грунт и т.д.) производится из регионов Казахстана, по договорам заключенным между Поставщиком и Заказчиком и перевозится автомобильным или ж/д транспортом.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Автомобильные дороги
- Железные дороги

Календарный график строительства

Проект: «"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1»

Начальная дата проекта: 01.10.2025
Продолжительность: 365,0 кал. дн.
Конечная дата проекта: 30.09.2026

№ пп	Наименование процесса	Длительность (мес)	4 квартал 2025г	1 квартал 2026г	2 квартал 2026г	3 квартал 2026г
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительный период. Демонтажные работы	1,5				
2	Планировочные работы	0,3				
3	Земляные работы. Разработка котлована.	0,5				
4	Монтаж фундамента	1,5				
5	Поэтажный монтаж наружные и внутренних стен.	3,0				
6	Поэтажный монтаж колонн	2,0				
7	Поэтажный монтаж лестниц	2,0				
8	Поэтажный монтаж перекрытия. Монтаж балок.	3,0				
9	Монтаж окон и дверей	2,0				
10	Монтаж пола	2,0				
11	Внутренние сети водоснабжения и канализации	2,0				
12	Внутренние сети отопления и вентиляции	2,0				
13	Кровельные и фасадные работы	2,0				
14	Штукатурные и облицовочные работы	2,0				
15	Связь и сигнализация	1,0				
16	Благоустройство	2,0				
17	Котельная	1,0				
18	Резервуары дизельного топлива	1,0				
19	Трансформаторная подстанция	1,0				
20	Очистные сооружения ливневых стоков	1,0				
Распределение КВЛ по месяцам в %:			18%	33%	29%	20%
Распределение КВЛ по годам в %:			18%	82%		

Общая продолжительность строительства составляет 12,0 месяцев (начало строительства – октябрь 2025г, окончание – сентябрь 2026г.).

ТОО "Grand Construction Projects"
ГОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ № 20003926
от 28.02.2020

Заказ: № 25/11-01
Заказчик: ТОО "АЛАДДИН АЗИЯ"

**"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,
ул. Индустриальная, уч. 39/1**

Рабочий проект
Раздел ПОС - Проект организации строительства

г. Алматы 2025 г.

ТОО "Grand Construction Projects"
ГОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ № 20003926
от 28.02.2020

Заказ: № 25/11-01
Заказчик: ТОО "АЛАДДИН АЗИЯ"

**"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,
ул. Индустриальная, уч. 39/1**

Рабочий проект
Раздел ПОС - Проект организации строительства

Директор ТОО "Grand Construction Projects"
Главный инженер проекта



Якупова А.С
Веригин В.А

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Verigin V.A., is written next to the names.

г. Алматы 2025 г.

[illegible]

Стройгенплан рабочего проекта "Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1", разработан в соответствии со СН РК 1.03-00-2022 "Организация строительного производства", СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности".

До начала производства строительных работ на стройплощадке выполнить работы подготовительного периода. Перед началом производства работ Исполнитель на все виды работ должен разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ. По мере необходимости, ППР согласовывается с другими организациями. Заказчик передает исполнителю работ проектную документацию, которая должна быть допущена к производству работ, с подписью ответственного лица или путем проставления штампа.

В подготовительный период подрядчик должен ознакомиться со строительной площадкой, существующим состоянием объекта, установить временное ограждение стройплощадки, согласно СН РК 1.03-05-2011. Так же используют существующее ограждение территории:

Стройгенплан отражает ситуацию с временными зданиями и сооружениями, внутриплощадочными временными проездами и площадками для складирования стройматериалов.

Подачу строительных материалов вести при помощи LIEBHERR LTM 1100, $Q=100,0$ т; $L_{стр}=56$ м; $H_{кр}=66$ м, КС-65715-1
2-п 50т, «ХСМГ» QY30K5 $L_{стр}=10.1-38.5$ м, $L_{зус}=8.3$ м, $Q=30.0-0.6$ т, $H_{кр}=37.6-4.8$ м.

Для подачи материала и на погружно-разгрузочных работах использовать автомобильный кран КС-3571А, $Q=0,8-14$ т, с длиной стрелы 8-14 м., вылетом стрелы $L=2,4-13$ м., $H_{кр}=14-1,7$ м.

Монтаж ограждений площадок вести с помощью автокрана КС-3571А, $Q=0,8-14$ т, с длиной стрелы 8-14м., вылетом стрелы $L=2,4-13$ м., $N_{кр}=14-1,7$ м.

Временные автодороги шириной 4,0–6,0 м закольцованы с гравийно-песчаным покрытием, которые в дальнейшем будут использоваться для организации асфальтового покрытия в качестве подстилающего слоя. На обочинах дорог установить хорошо видимые дорожные знаки и надписи, обеспечивающие безопасность движения.

Бетон на площадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях. Стройматериалы на площадку доставлять автотранспортом.

Все временные здания разместить в инвентарных и контейнерных зданиях и сооружениях. Временное водоснабжение стройплощадки в подготовительный период обеспечивается привозной водой. После окончания строительства внеплощадочного проектируемого водопровода подключить к нему временную сеть водопровода с пожарными гидрантами.

Доставку и складирование материалов осуществлять силами и механизмами фирм поставщиков или подрядчика. Материал подвозить по мере необходимости. Комплектацию объекта инструментом осуществлять силами подрядной организации.

Для временного охранного освещения стройплощадки максимально использовать существующие сети наружного освещения. Электроосвещение выполнить воздушной магистральной линией вдоль границ стройплощадки с установкой прожекторов по типу ПЗС-45 на временных опорах освещения с расстоянием 35-40м, а так же светильников по типу СПО-300 на опорах высотой 6,0 м на расстоянии 20-30 м друг от друга. Для подключения отдельных энергопотребителей к объектам использовать инвентарные шкафы типа ИРШ. Для учета электроэнергии установить счетчик активной энергии. Для подключения отдельных энергопотребителей к объектам использовать инвентарные шкафы типа ИРШ. Для учета электроэнергии установить счетчик активной энергии.

ГИП Веригин В.А.

						25/11-01-ПОС				
						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата					
						Проект организации строительства		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Веригин В.			07.2025			РП	1	11
Проверил.		Веригин В.			07.2025	Общие данные		ОО "Grand Construction Projects" г.Алматы		
Разработ.		Сырымбетов			07.2025					
Н.контр.		Веригин В.			07.2025					

Инв.№ подл.	Инд.№ подл.	Взам.инв.№	Подпись и дата	Водоснабжение, электроснабжение строительной площадки осуществляется от существующих сетей подведенных к зданию. В теплое время года разводку сетей к объектам допускается выполнять по поверхности земли с присыпкой песком, шлаком и т.д., чтобы избежать повреждения сетей. На сетях водопровода установить пожарный гидрант, для питьевых целей на стройгенплане показана установка питьевых фонтанчиков. Расстояние от питьевых установок до рабочих мест не превышает 75,0м. Для оперативного руководства и управления строительством установить телефонную связь с подключением к существующим сетям. Обеспечить прорабов и мастеров мобильной связью. В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противопожарные посты в составе: щита с набором инструментов, ящиков для песка, огнетушителями и бочками с водой. Согласно пункта 5 СП «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ–49). Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок, строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно–эпидемиологического нормирования. Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное). Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение до 0,5 лк. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно–эпидемиологического нормирования. На строительной площадке выполняются требования санитарных правил «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ–49), которые определяют требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. Бытовые административно–хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Санитарно–бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно–растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. Медицинское обеспечение – создается медпункт укомплектованный средствами первой помощи пострадавшим (аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и тд). Питание строительных рабочих обеспечить доставкой горячих блюд в термосах заключив договор с рядом расположенным кафе.(141) На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 С°.(105) Рабочим и инженерно–техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами нормами обеспечения индивидуальной и коллективной защиты, санитарно–бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.(108) Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. (109) Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. (110) Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих. (136) Канализацию строительной площадки обеспечить установкой биотуалетов. Душевые разместить в инвентарном типовом вагончике с подводкой воды по временным сетям водопровода в летнее время использовать открытую площадку для умывания, которую отсыпать щебнем. Для оперативного руководства и управления строительством установить телефонную связь с подключением к существующим сетям. Обеспечить прорабов и мастеров мобильной связью.											
				25/11-01-ПОС											
				"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1											
											Стадия	Лист	Листов		
ГИП							Веригин В.		07.2025	Проект организации строительства		РП	2		
Проверил.							Веригин В.		07.2025	Общие данные		ТОО "Grand Construction Projects" г.Алматы			
Разработ.							Сырымбетов		07.2025						
Н.контр.							Веригин В.		07.2025						

This technical drawing illustrates the electrical layout of a building, featuring a complex network of blue and red lines representing power and signal paths. The drawing includes various electrical symbols, dimensions, and labels for components like switches, outlets, and lighting. A north arrow is visible in the top right corner.

п/п	Наименование зданий и сооружений	Ед. измер.	Размеры в плане, м	Количество шт/м ²
	Здания административного назначения			
I	Котлор прораба с диспетчерской	м ²	6,0х2,2	1/13,2
II	Котлор субподрядных организаций	м ²	6,0х2,2	1/13,2
III	Туалет (био)	м ²	1,0х1,0	6/6
IV	Площадка для складирования	м ²	11,0х37,0	4/1465,0
V	Паспорт объекта	шт.		1
VI	КПП	м ²	2,0х2,0	3/12,0
VII	Инвентарный противопожарный щит с ящиком для песка	шт.		3
VIII	Мойка для колес а/транспорта (с приямком)	м ²	8,0х3,0	1/24,0
IX	Площадка с контейнерами для ТБО (4 контейнера)	м ²	7,5х2,0	1/15,0
X	Здания санитарно-бытового назначения	м ²	12,0х3,0	5/180,0
XI	Мастерская	м ²	6,0х2,2	1/13,2

Номер по генплану	Наименование
	Инвент. противопож. щит с ящиком для песка
	Знак предупреждающий о работе крана
	Граница опасной зоны от действия крана
	ограждение стройплощадки
	Направление движения автотранспорта
	Информационный щит (паспорт объекта)
	Линия опасной зоны работы крана
	Знак границы опасной зоны ГОСТ Р 12.4.026-2001
	Работать в защитной каске (шлеме)
	Пункт мойки автомашин
	Пржекторы освещения

[illegible]

Схема строповки кирпича

1 поддон

2 поддона в ящике с сеточным ограждением

627.15

+

630.15

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемые автодороги с бортовым камнем

Абсолютная отметка здания, сооружения

Проектируемое ограждение с воротами

Граница проектирования

						25/11-01-ПОС			
						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Веригин В.			07.02.25	РП		3		
Проверил.	Веригин В.			07.02.25	Стройгенплан М 1:1000	TOO "Grand Construction Projects" г.Алматы			
Разработ.	Сырымбетов			07.02.25					
Н.контр.	Веригин В.			07.02.25					

Имя.И.подл.

Подпись и дата

Взам.инв.И

Допустимое минимальное расстояние от основания откоса котлована (канавы) до ближайших опор машин

Глубина котлована (канавы), м	Грунт				
	Песчаный	Супесчаный	Суглинистый	Глинистый	Лесовой сухой
	Минимальное расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры машины, м				
1	1.5	1.25	1.0	1.0	1.0
2	3.0	2.40	2.0	1.5	2.0
3	4.0	3.60	3.25	1.75	2.5
4	5.0	4.40	4.0	3.0	3.0
5	6.0	5.30	4.75	3.5	3.5

Крутизна откоса в зависимости от вида грунтов и глубины выемки

Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки (Н*), м, не более		
	1.5	3	5
Насыпные неслежавшиеся	1:0.67 (56°)	1:1 (45°)	1:1.25 (38°)
Песчаные	1:0.5 (63°)	1:1 (45°)	1:1 (45°)
Супесь	1:0.25 (76°)	1:0.67 (56°)	1:0.85 (50°)
Суглинок	1:0 (90°)	1:0.5 (63°)	1:0.75 (53°)
Глина	1:0 (90°)	1:0.25 (76°)	1:0.5 (63°)
Лессовые	1:0 (90°)	1:0.5 (63°)	1:0.5 (63°)

Указания к производству по земляным работам

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и проектных решений.

До начала земляных работ необходимо:

- выполнить снятие растительного и насыпного грунта;
- произвести разбивку основных осей сетей с созданием геодезической основы;
- определить исполнителей работ по земляным работам (субподрядчиков);
- определить место вывоза и укладки растительного и излишнего грунта при разработке котлована.

Баланс земляных масс, разрабатываемых и повторно укладываемых, должен быть выполнен из расчета наивыгоднейшего распределения и перемещения грунта с учетом очередности, сроков и последовательности производства земляных работ.

Земляные работы должны выполняться комплексно-механизированным способом в основном специализированными организациями с предварительным проведением подготовительных работ.

До начала производства земляных работ район работ согласовать с местными организациями, эксплуатирующими коммуникации, и оформить разрешение на право земляных работ.

В случае обнаружения в ходе строительства существующих коммуникаций и сетей работы прекращаются и на место работ вызываются представители организации, эксплуатирующие эти сети и коммуникации.

Грунт, засыпанный в траншеи и пазухи фундаментов, основания под фундаменты и оборудование должен уплотняться до проектных данных.

В зависимости от дальности перемещения грунта при вертикальной планировке, наличия парка машин и объема работ, подбирается и экономически обосновывается комплект машин и механизмов. При дальности перемещения грунта до 20м рекомендуется применять автогрейдеры и экскаваторы планировщики, до 100м-бульдозеры, более 100м-скреперы и одноковшовые экскаваторы с автотранспортом.

Разработка котлована рекомендуется выполнять экскаватором «обратная лопата» с ковшом емк. 0,65м3 и более с вывозом грунта автосамосвалами грузоподъемностью 15-25 тонн.

Места работ по отрывке котлованов и траншей должны быть защищены от стоков поверхностных вод путем устройства временных или постоянных водоотводящих устройств: оградительного обвалования, водоотводных канав с нагорной стороны, вертикальной планировки и т.д.

Работы по устройству траншей, канав следует начинать с низовой стороны, в местах с пониженными отметками.

Переборы грунта при устройстве котлованов и траншей в нескольких грунтах не допускается.

В непосредственной близости коммуникации грунт должен разрабатываться вручную (1м до сетей).


Земляные работы рекомендуется выполнять в теплый период года для исключения необоснованных затрат при разработке мерзлых грунтов.

После разработки котлована производиться уплотнение дна и бетонированием фундамента.

Обратная засыпка траншей и котлованов должна выполняться на всю глубину местными грунтами (супесь, суглинок) с тщательным послойным уплотнением.

По мере выполнения разбивочных и земляных работ оформляется согласно СН РК и проекта исполнительная документация (журналы, акты, протоколы, исполнительные съемки и др.).

Общий вид ограждения котлована




Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Объем всего
1	Арматура А-I Φ 36, L=2100мм	160	16.78	2684,8
2	Канат Φ 10	400м		
3	Сигнальная лента	400м		
4	Предупредительный знак	160		

						25/11-01-ПОС				
						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Проект организации строительства		Стадия	Лист	Листов
								РП	4	
Проверил.	Веригин В.				07.2025	Схема земляных работ		ТОО "Grand Construction Projects" г.Алматы		
Разработ.	Сырымбетов				07.2025					
Н.контр.	Веригин В.				07.2025					

Схема установки опалубки для бетонирования перекрытия



Допустимое минимальное расстояние от основания откоса котлована (канавы) до ближайших опор машин

Глубина котлована (канавы), м	Грунт				
	Песчаный	Супесчаный	Суглинистый	Глинистый	Лесовой сухой
	Минимальное расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры машины, м				
1	1.5	1.25	1.0	1.0	1.0
2	3.0	2.40	2.0	1.5	2.0
3	4.0	3.60	3.25	1.75	2.5
4	5.0	4.40	4.0	3.0	3.0
5	6.0	5.30	4.75	3.5	3.5

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1. Основанием под фундамент служит уплотненный грунт.
2. Выполнить грунтовую подушку из гравийно-песчаной смеси толщиной 2000мм с уплотнением.
3. Под фундамент выполнить подготовку из бетона кл. В7.5, толщиной 100мм, которая должна выступать за грань подошвы фундамента на 100мм.
4. При обнаружении на проектной отметке заложения фундамента, грунтов, отличных от проектных, необходимо сообщить об этом в проектную организацию для принятия решений.
5. К производству работ по возведению фундамента приступать только после освидетельствования основания инженером-геологом, авторами проекта и составления акта на скрытые работы согласно СНиП.
5. Производство и приемку работ по устройству оснований и фундамента выполнять в соответствии с указаниями и требованиями СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.01-101-2013, СН РК 5.01-01-2013, настоящего проекта и проекта производства работ.
7. К устройству подготовки под фундамент приступать после приемки в установленном нормами порядке бетонной подготовки под фундаментную плиту.
8. После бетонной подготовки выполняется работы по монтажу фундаментной плиты толщиной 800мм.
9. Поверхность бетонной подготовки должна быть очищена от строительного мусора и грязи.
10. Арматурные чертежи фундамента и указания по производству арматурных работ см. чертежи КЖ и АС.
11. Расположение рабочих швов бетонирования при невозможности непрерывной укладки бетона увязать с проектом производства работ (ППР) и согласовать с проектной организацией.
- Перед бетонированием рабочие швы должны быть очищены от грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и присушены струей воздуха.
12. График подачи бетона должен предусматривать минимально возможный разрыв в бетонировании, но не более 48 часов.
13. Арматурные выпуски из фундамента для надфундаментных конструкций даны на чертежах КЖ и АС. Не допускается отгибать арматурные выпуски из фундамента.
14. Езда автомашин по арматурным каркасам и бетону плиты запрещается.
15. При производстве работ по возведению фундаментной плиты необходимо руководствоваться требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» в т.ч.:

- при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной среднесуточной температуре ниже 0°С.

- при производстве бетонных работ при температуре свыше 25°С.
16. Качество изготовления и установки опалубки должно отвечать требованиям приемки бетонных и ж/б конструкций в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". Все работы производить в соответствии со СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", "Руководство по производству бетонных работ".
- Арматурная сталь и бетонная смесь для конструкций должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.01.84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
17. Демонтаж опалубки произвести после набора прочности бетона менее 70% от проектной. Для выравнивания поверхности фундамента применить виброрейку СО-131.
18. Для уплотнения бетонной смеси использовать глубинный вибратор ИВ-47А.
19. Схему расположение железобетонных конструкции см. чертежи КЖ.

						25/11-01-ПОС			
						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
						Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Проверил.	Веригин В.				07.2025	Схема бетонных работ	ОО "Grand Construction Projects" г.Алматы		
Разработ.	Сырымбетов				07.2025				
Н.контр.	Веригин В.				07.2025				

ПОРЯДОК СКЛАДИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ



Организация складирования строительных материалов, деталей и конструкций

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании.

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1-2° в сторону внешнего контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов.

Строительные материалы, конструкции, изделия при хранении на строительной площадке складываются на выровненной, утрамбованной, очищенной от мусора площадке.

В штабель железобетонных изделий укладываются изделия одного типа и одной марки без превышения установленной высоты штабеля.

Между штабелями предусматриваются проходы шириной не менее 1 м. и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих строительные площадки.

Расстояние от штабелей материалов, изделий и конструкций до бровок выемок (котлованов, траншей) определяется расчетом на устойчивость откосов (креплений), как правило, за пределами призмы обрушения, но не менее 1 м до бровки естественного откоса или крепления выемки.

Подкладки и прокладки в штабелях складываемых материалов и конструкций располагаются в одной вертикальной плоскости.

Толщина подкладок и прокладок при штабелировании плит и блоков не должна быть меньше высоты выступающих монтажных петель.

Подкладки круглого сечения применять запрещается.









Прислонять или опирать материалы, изделия и строительные конструкции к заборам, элементам временных и капитальных сооружений запрещается.

Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители необходимо хранить в герметичной таре.

Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

						25/11-01-ПОС		
						"Казино. Реконструкция с расширением здания казино." по адресу: Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, уч. 39/1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист
							РП	7
Проверил.	Веригин В.				07.2025	Порядок складирования строительных конструкций, изделий и материалов	ТОО "Grand Construction Projects" г.Алматы	
Разработ.	Сырымбетов				07.2025			
Н.контр.	Веригин В.				07.2025			

Схемы складирования и схемы строповки






Наименование	Размеры, мм			Масса груза, кг	Схема складирования	Схемы строповки при монтаже и складировании
	длина	ширина	высота			
Бадья с бетоном V=1,0м³ V=2,0м³	3384 5090	1400 1890	1100 1100	3000 5500		
Ящик с раствором V=1.0м³	1200	700	600	1400		
Арматура в стержнях	6000	1500		3000		
Арматура в сетках	3000	3000	150	1000		

Инв.№ подл.	Подп. и Дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата




25/11-01-ПОС

Инв.№ подл.	Подп. и Дата	Взам.инв.№

Наименование	Размеры, мм			Масса груза, кг	Схема складирования	Схемы строповки при монтаже и складировании
	длина	ширина	высота			
Кирпич на поддоне (в ограждающем футляре)	1200	600		1400 (1700)		Подъем на монт. горизонт Строп 4-х ветевой 4СК1-8,0 l=2,0м Два одинарных стропа 1СК-2,5 l=3,2м Ø=19,5мм Футляр Подъем при складировании Строп 4-х ветевой 4СК1-8 l=2,0м Подстропник
Шарнирно-блочные подмости	2400	1300	1200	850		
Оконные и дверные блоки	2000	500	950	2100	Влагонепроницаемое покрытие Прокладки 80x80 Подкладки с упорами 50x50 	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата



25/11-01-ПОС

Наименование	Размеры, мм			Масса груза, кг	Схема складирования	Схемы строповки при монтаже и складировании
	длина	ширина	высота			
Пиломатериал в пакетах	2900	800		1500		
Ящик для отходов	1200	800		1000	Производственная тара подлежит периодическому осмотру (один раз в месяц) <u>Маркировка</u> <u>производственной тары:</u> - дата изготовления - условное обозначение - масса тары - масса брутто - товарный знак завода-изготовителя	

Инв.№ подл.

Подп. и Дата

Взам.инв.№

Примечания:

- Строповка материалов и изделий должна производиться в соответствии с:
 - СНиП РК Безопасность труда в строительстве;
 - способами, указанными на данных схемах;
 - тарой, соответствующей поднимаемому грузу;
 - при наличии на площадке грузозахватных приспособлений и тары и применение их согласно приведенных схем.
- Все стропы по ГОСТ 25573-82. Толщина подкладок и прокладок должна быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20мм.
- При строповке конструкций зев крюка должен быть направлен от центра тяжести конструкций.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

25/11-01-ПОС

Лист 10

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ по ГОСТ124026-2001

Предупреждающие

W09
Внимание. Опасность

Осторожно!
Прочие опасности.

W06
Опасно. Возможно падение груза

Осторожно!
Работает кран.

Знак №1 (2.9) - устанавливается перед знаком, запрещающим пронос груза на длину тормозного пути

Знак №3 (2.7) - устанавливается по контуру опасной зоны, возникающей при работе крана

Запрещающие

Пронос груза
Запрещен!

Знак №2
запрещающий пронос груза.

Поясняющую надпись выполнить шрифтом черного цвета. При этом наклонную красную полосу не наносят.

Знак №5 (1,5) - устанавливается в местах и зонах, пребывание в которых связано с опасностью.

R03
Проход запрещен

УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ЗНАКОВ

- 1. Плоские знаки таблички и блоки, включающие знаки безопасности. следует изготавливать из листового металла толщиной от 0,5-1,5 мм, а также из пластмасс или древесины при условии обеспечения необходимой прочности, жесткости и устойчивости в различных атмосферных условиях.
- 2. Знаки используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.
- 3. Знаки безопасности устанавливаются на стенах зданий, и на подставках высотой 2500 мм от уровня земли. При производстве работ кранами знаки безопасности на подставках могут устанавливаться наклонно для лучшей видимости (обзора) машинисту (крановщику).
- 4. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окрашены в серый цвет. Для предупреждающих знаков задают сторону теоретического треугольника (без учета скругления угла). Радиусы скругления углов должны быть на знаках треугольной формы - 0.05 стороны, на знаках квадратной формы - 0.04 стороны.

Окраска знаков

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ: Равносторонний треугольник с округлыми углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим изображением черного цвета.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ: Круг красного цвета с белым полем внутри, белой по контуру каймой и символическим изображением черного цвета на внутренем белом поле. перекрещенным наклонной полосой под углом 45 градусов. Ширина кольца красного цвета должна быть 0,09-0,1 внешнего диаметра. а ширина наклонной полосы - 0,08 внешнего диаметра.

Размеры знаков безопасности в зависимости от расстояния
ДО НАБЛЮДАТЕЛЯ

НОМЕР ЗНАКОВ	Расстояние от знаков до наблюдателя (м)	РАЗМЕРЫ "А" В (ММ)
Предупреждающие 1,3	Свыше 50 до 70	900
	Свыше 70 до 100	1120
Запрещающие 2, 5	Свыше 50 до 70	710
	Свыше 70 до 100	900
Дополнительная табличка	Свыше 50 до 70	А*Б 900*260* 900*360
	Свыше 70 до 100	1120*340 1120*460

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

25/11-01-ПОС

"Казино. Реконструкция с расширением здания казино."
по адресу: Алматинская область, г. Конаев,
ул. Индустриальная, уч. 39/1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Проект организации строительства

Стадия

Лист

Листов

Проверил.

Веригин В.

07.2025

Разработ.

Сырымбетов

07.2025

Н.контр.

Веригин В.

07.2025

Знаки безопасности

ТОО "Grand Construction Projects"
г.Алматы

Формат А3