

**Республика Казахстан  
ТОО «U-engineering»  
ГСЛ № 22001786 от 01.02.2022 г.**

**«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ»**

**адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-  
Жырауский район, Доскейский сельский округ,  
село Доскей**

**ПРОЕКТ**

**III очередь строительства**

**Проект организации строительства  
283-ПОС**

**Том 1. Книга 10**

**г. Степногорск, 2025**

**Республика Казахстан  
ТОО «U-engineering»  
ГСЛ № 22001786 от 01.02.2022 г.**

**«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ»**

**адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область,  
Бухар-Жырауский район, Доскейский сельский округ,  
село Доскей**

**ПРОЕКТ**

**III очередь строительства**

**Проект организации строительства  
283-ПОС**

**Том 1. Книга 10**

**г. Степногорск, 2025**

**Состав проекта по объекту**  
**«Завод по производству средств защиты растений»**

Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1	283-ПП	Паспорт проекта	
1	2	283-ЭПП	Энергетический паспорт проекта	
1	3	283-ИГИ	Инженерные изыскания	
1	4	283.1-ОПЗ	Общая пояснительная записка I очередь строительства	
1	5	283.2-ОПЗ	Общая пояснительная записка II очередь строительства	
1	6	283.3-ОПЗ	Общая пояснительная записка III очередь строительства	
1	7	283-ОПЗ. Приложения	Приложения	
1	8	283-МОПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
1	9	283-ИТМ ГО, ЧС	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	
1	10	283-ПОС	Проект организации строительства	
2		283-РООС	Раздел охраны окружающей среды	Разработан ТОО «КазЭкоИнвест -А» Лицензия МООС № 01811Р от 29.01.2016 г.
3			Приложения	
	<b>I очередь строительства. Графическая часть</b>			
4		Альбом 1 «Генеральный план»		
		283.1-0-ГП	Генеральный план	
4		Альбом 2 «Контрольно-пропускной пункт № 1 (КПП № 1)»		
		283.1-1-ТХ	Технология производства	
		283.1- 1-АС	Архитектурно-строительные решения	
		283.1-1-ВК	Водопровод и канализация	
		283.1-1-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							2	73
Изм.	Кодич	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание
					283.1-1-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
			4		Альбом 3 «Контрольно-пропускной пункт № 2 (КПП № 2)»		
					283.1-2-ТХ	Технология производства	
					283.1-2-АС	Архитектурно-строительные решения	
					283.1-2-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
					283.1-2-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
			4		Альбом 4 «Административно-бытовой корпус (АБК)»		
					283.1- 3-ТХ	Технология производства	
					283.1- 3-АР	Архитектурные решения	
					283.1- 3-КЖ	Конструкции железобетонные	
					283.1- 3-КМ	Конструкции металлические	
					283.1- 3-ВК	Водопровод и канализация	
					283.1- 3-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
					283.1- 3-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
					283.1- 3-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
			4		Альбом 5 «Столовая»		
					283.1- 4-ТХ	Технология производства	
					283.1- 4-АР	Архитектурные решения	
					283.1- 4-КЖ	Конструкции железобетонные	
					283.1- 4-КМ	Конструкции металлические	
					283.1- 4-ВК	Водопровод и канализация	
					283.1- 4-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
					283.1- 4-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
					283.1- 4-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
			4		Альбом 6 «Лаборатория»		
					283.1- 5-ТХ	Технология производства	
					283.1- 5-АР	Архитектурные решения	

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							3	73
Изм.	Колуч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата			

<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание	
			283.1- 5-КЖ	Конструкции железобетонные		
			283.1- 5-КМ	Конструкции металлические		
			283.1- 5-ВК	Водопровод и канализация		
			283.1- 5-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование		
			283.1-5-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение		
			283.1- 5-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация		
			283.1-5-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение		
	4		Альбом 7 «Производственный корпус №1»			
			283.1- 6-ТХ	Технология производства		
			283.1- 6-АР	Архитектурные решения		
			283.1- 6-КЖ	Конструкции железобетонные		
			283.1- 6-КМ	Конструкции металлические		
			283.1- 6-ВК	Водопровод и канализация		
			283.1- 6-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование		
			283.1-6-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение		
			283.1- 6-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация		
			283.1-6-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение		
			283.1-6-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение		
	4		Альбом 8 «Контейнеры-рефрижераторы 40-футовые»			
			283.1- 7-АС	Архитектурно-строительные решения		
	4		Альбом 9 «Котельная – 5 МВт»			
			283.1-9-ТМ	Тепломеханические решения котельных		
	4		Альбом 10 «Газгольдерная - подземная»			
			283-10-ГСН	Наружные газопроводы		
	4		Альбом 11 «Ливневые очистные сооружения»			
			283-11-НК	Наружные сети канализации		
	4		Альбом 12 «Контейнерная площадка бытовых			
283.3-ПОС					Лист	Листов
					4	73

Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание
		отходов»		
		283.1- 13-АС	Архитектурно-строительные решения	
4		Альбом 13 «Ограждение и водоотводной лоток»		
		283.1- 14-АС	Архитектурно-строительные решения	
4		Альбом 14 «Площадка для 40-футовых контейнеров»		
		283.1- 15-АС	Архитектурно-строительные решения	
<b>II очередь строительства. Графическая часть</b>				
5		Альбом 1 «Генеральный план»		
		283.2-0-ГП	Генеральный план	
5		Альбом 2 «Производственный корпус №2»		
		283.2- 20-ТХ	Технология производства	
		283.2- 20-АР	Архитектурные решения	
		283.2- 20-КЖ	Конструкции железобетонные	
		283.2- 20-КМ	Конструкции металлические	
		283.2- 20-ВК	Водопровод и канализация	
		283.2- 20-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
		283.2-20-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
		283.2- 20-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
		283.2-20-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение	
		283.2-20-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение	
5		Альбом 3 «Производственный корпус №3»		
		283.2- 21-ТХ	Технология производства	
		283.2- 21-АР	Архитектурные решения	
		283.2- 21-КЖ	Конструкции железобетонные	
		283.2- 21-КМ	Конструкции металлические	
		283.2- 21-ВК	Водопровод и канализация	
		283.2- 21-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
		283.2-21-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и	

<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание		
				освещение			
			283.2- 21-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация			
			283.2- 21-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение			
			283.2- 21-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение			
	5		Альбом 4 «Склад готовой продукции, сырья и материалов №1»				
			283.2- 22-ТХ	Технология производства			
			283.2- 22-АР	Архитектурные решения			
			283.2- 22-КЖ	Конструкции железобетонные			
			283.2- 22-КМ	Конструкции металлические			
			283.2- 22-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование			
			283.2-22-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение			
			283.2- 22-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация			
			283.2- 22-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение			
			283.2- 22-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение			
	5		Альбом 5 «Склад готовой продукции, сырья и материалов №2»				
			283.2- 23-ТХ	Технология производства			
			283.2- 23-АР	Архитектурные решения			
			283.2- 23-КЖ	Конструкции железобетонные			
			283.2- 23-КМ	Конструкции металлические			
			283.2- 23-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование			
			283.2-23-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение			
			283.2- 23-ПС	Автоматическая пожарная сигнализация			
			283.2- 23-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение			
			283.2- 23-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение			
	5		Альбом 6 «Открытый склад для хранения сырья в ИВС контейнерах под навесом»				
	283.3-ПОС					Лист	Листов
						6	73
	Изм.	Кол.	Лист	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание
		283.2- 24-АС	Архитектурно-строительные решения	
5		Альбом 7 «Открытый склад для хранения пустой тары ИВС контейнеров»		
		283.2- 25-АС	Архитектурно-строительные решения	
5		Альбом 8 «Автогараж с ремонтным участком»		
		283.2- 26-ТХ	Технология производства	
		283.2- 26-АР	Архитектурные решения	
		283.2- 26-КЖ	Конструкции железобетонные	
		283.2- 26-ВК	Водопровод и канализация	
		283.2- 26-КМ	Конструкции металлические	
		283.2- 26-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
		283.2-26-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
		283.2- 26-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
	III очередь строительства. Графическая часть			
6		Альбом 1 «Генеральный план»		
		283.3-0-ГП	Генеральный план	
6		Альбом 2 «Производственный корпус №4»		
		283.3- 30-ТХ	Технология производства	
		283.3- 30-АР	Архитектурные решения	
		283.3- 30-КЖ	Конструкции железобетонные	
		283.3- 30-КМ	Конструкции металлические	
		283.3- 30-ВК	Водопровод и канализация	
		283.3- 30-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
		283.3-30-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
		283.3- 30-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
		283.3- 30-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение	
		283.3- 30-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение	
6		Альбом 3 «Склад готовой продукции, сырья и материалов №3»		

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							7	73
Изм.	Кодич	Лист	Ндож.	Подп.	Дата			



Том	Книга	Обозначение	Наименование	Примечание
		283.3- 31-ТХ	Технология производства	
		283.3- 31-АР	Архитектурные решения	
		283.3- 31-КЖ	Конструкции железобетонные	
		283.3- 31-КМ	Конструкции металлические	
		283.3- 31-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
		283.3-31-ЭОМ	Внутреннее электрооборудование и освещение	
		283.3- 31-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
		283.3- 31-АГПТ	Автоматическое газовое пожаротушение	
		283.3- 31-АППТ	Автоматическое порошковое пожаротушение	
6		Альбом 4 «Инсинераторная»		
		283.3- 32-ТХ	Технология производства	
		283.3- 32-АС	Архитектурные решения	
7	«Инженерные сети». Графическая часть			
7		Альбом 1 «Электрические и слаботочные сети»		
		283-0-ЭС	Электроснабжение	
		283-0-ЭНГ	Наружное освещение, молниезащита и заземление.	
		283-0-СОТ	Система охранного телевидения	
7		Альбом 2 «Тепловые сети, наружные сети водоснабжения и канализации»		
		283-0-ТС	Тепломеханические решения тепловых сетей	
		283-0-НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							8	73
Изм.	Кодуч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата			

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных данным рабочим проектом.

Главный инженер проекта  Блюм А.В.

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №									
												Лист	Листов
												9	73
						Изм.	Кодуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Перечень исходных данных

## 1.2 Краткая характеристика объекта

## 2. Расчеты

## 2.1 Расчет продолжительности строительства

## 2.2 Потребность в основных строительных и дорожных машинах и транспортных средствах

## 2.3 Потребность в рабочих кадрах

## 2.4 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

## 2.5 Потребность в энергоресурсах, воде, паре и сжатом воздухе

### 3 Строительное производство

### 3.1. Строительно-монтажные работы

### 3.2. Методы производства основных строительно-монтажных работ

### 3.2.2 Устройство временных автомобильных дорог

### 3.2.3 Состав, методы, порядок и точность построения геодезической разбивной основы

### 3.2.4 Земляные работы

### 3.2.5 Свайные работы

### 3.2.6 Монтажные работы

### 3.2.7 Фасадные работы

### 3.2.8 Прокладка инженерных сетей

### 3.2.9 Электротехнические работы

### 3.2.10 Устройство полов

### 3.2.11 Устройство системы автоматической пожарной сигнализации

### 3.2.12 Устройство системы газового пожаротушения

### 3.2.13 Устройство системы порошкового пожаротушения

### 3.2.14 Мероприятия по производству работ в зимнее время

### 3.2.15 Производство работ кранами

#### 4. Мероприятия по охране труда, безопасности и противопожарные мероприятия

#### 4.1 Мероприятия по охране труда и безопасности

## 4.2 Противопожарные мероприятия

## 5. Условия труда и бытовое обеспечение рабочих при строительстве

## 5.1. Требования к устройству временных санитарно-бытовых помещений

## 6. Мероприятия по охране окружающей среды

## 6.1 Охрана атмосферного воздуха

## 6.2 Охрана водных ресурсов

### 6.3 Охрана земельных ресурсов

## 6.4 Аварийные ситуации

## 7. Санитарно-эпидемиологические мероприятия

8. Требования к промышленным и индустриальным предприятиям, строительным компаниям (застройщикам) на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

## 9. Техничко-экономические показатели

## 10. Список использованных нормативных документов

Взам. инв. №		5. Условия труда и бытовое обеспечение рабочих при строительстве
Подп. и дата		5.1. Требования к устройству временных санитарно-бытовых помещений
Инв. № подл.		6. Мероприятия по охране окружающей среды
		6.1 Охрана атмосферного воздуха
		6.2 Охрана водных ресурсов
		6.3 Охрана земляных ресурсов
		6.4 Аварийные ситуации
		7. Санитарно-эпидемиологические мероприятия
		8. Требования к промышленным и индустриальным предприятиям, строительным компаниям (застройщикам) на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
		9. Техничко-экономические показатели
		10. Список использованных нормативных документов
Изм.	Колуч	Лист
Подп.	Дата	
		283.3-ПОС
		Лист
		Листов
		10
		73

**1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**1.1 Перечень исходных данных**

1. Архитектурно–планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ92VUA01437418 от 27.02.2025 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района» Аяпбергеновым А.Х. (Приложение Б).
2. Технические условия №01-06/429 от 08.08.2025 г. на подключение к сетям водопровода, выданные АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА» (Приложение Е.1 к Техническому заданию).
3. Технические условия №01-06/428 от 08.08.2025 г. на подключение к сетям канализации, выданные АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА» (Приложение Е.2 к Техническому заданию).
4. Технические условия №01-05/50 для подключения к электрическим сетям, выданные АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА» (Приложение Е.3 к Техническому заданию).
5. Технические условия №01-06/566 от 31.10.2025 г. на подключение к сетям ливневой канализации ЛК, выданные АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА» (Приложение Е.4 к Техническому заданию).
6. Штатное расписание (Приложение И к Техническому заданию).
7. ТЭО «Организация производства «формуляция средств защиты растений и микроудобрений» на территории Специальной экономической зоны «Сарыарка» Карагандинской области»/ ТОО «Синтезия», г. Караганда, 2024 г.
8. Эскизный проект.
9. Паспорта безопасности на готовую продукцию.
10. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
11. Проект внешнего электроснабжения.

Проект разработан в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан:

- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
- СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
- СП РК 1.03-102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе,

Взам. инв. №	Проект разработан в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан: - СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; - СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; - СП РК 1.03-102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства к СНиП РК 1.03-06-2002\*;

Объекты инженерного обеспечения и внешние сети инженерно-технического обеспечения промплощадки относятся к I очереди строительства завода.

В объеме III очереди строительства отвод бытовых сточных вод от проектируемого здания производственного корпуса № 4 предусмотрен в индивидуальный септик. По мере наполнения емкости жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизаторскими машинами на договорной основе. Договор намерения № 1 на вывоз жидких бытовых отходов между ТОО «Синтезия» и ИП «Омаров Т.Б.» от 20 августа 2025 года (Приложение Т к общей пояснительной записке I очереди строительства).

Стоки, которые образуются в процессе водоочистки, отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС) завода.

Обеспечение азотом технологических потребителей производственного корпуса №4 производится от азотной компрессорной станции (2 шт.) на базе морских 40-футовых контейнеров.

Для реализации проекта III очереди строительства на территории

Взам. инв. №	Подп. и дата	<p>проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС) завода.</p> <p>Обеспечение сжатым воздухом технологических потребителей производится от компрессорной станции, установленной в производственном корпусе № 4.</p> <p>Обеспечение азотом технологических потребителей производственного корпуса №4 производится от азотной компрессорной станции (2 шт.) на базе морских 40-футовых контейнеров.</p> <p><b>Краткое описание намечаемой деятельности</b></p> <p>Состав объектов проектного строительства III очереди</p> <p>Для реализации проекта III очереди строительства на территории</p>									
										Лист	Листов
Инв. № подл.							283.3-ПОС		12	73	
	Изм.	Катгч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					

проектируемого завода предусмотрено возвести следующие объекты:

- Производственный корпус № 4 (объект 30 на генеральном плане);
- Склад готовой продукции, сырья и материалов №3 (объект 31 на генеральном плане);
- Инсинераторная (объект 32 на генеральном плане).

**Производственные здания**

**Производственный корпус № 4** для производства гербицидов в форме воднодиспергируемых гранул.

Одноэтажное отапливаемое здание с размерами сторон в плане 24 х 60 м, каркасное здание из сэндвич-панелей.

Функционально здание разделено на производственные помещения, помещения вспомогательного назначения, санитарно-бытовые помещения и складские помещения.

**Склады**

Третья очередь строительства предусматривает возведение складского здания (на генплане – объект 31). Функциональное назначение – специализированный склад готовой продукции, сырья и материалов № 3, предназначенный для временного размещения упакованной готовой продукции, а также исходных компонентов, используемых при производстве гербицидов.

Внутри склада № 3 организованы зоны для хранения, а также оперативная зона, где осуществляются приемка, комплектация и отгрузка продукции.

Склад представляет собой одноэтажное отапливаемое здание размером 24 на 84 метра, выполненное по каркасной технологии с использованием сэндвич-панелей.

**Инсинераторная**

Инсинераторная поставляется в блочно-модульном исполнении в двух 40-футовых контейнерах комплектно с газоочисткой и водоподготовкой. Контейнеры устанавливаются на фундаменте Г-образной формы.

Проектом III очереди строительства предусматривается формуляция и упаковка 7 наименований продуктов для защиты растений. Указанные гербициды имеют государственную регистрацию, разрешаются к производству (формуляции), ввозу, хранению, транспортировке, реализации, применению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите растений».

Планируемая линейка производимой продукции представлена в таблице 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	40-футовых контейнерах комплектно с газоочисткой и водоподготовкой. Контейнеры устанавливаются на фундаменте Г-образной формы.									
			Проектом III очереди строительства предусматривается формуляция и упаковка 7 наименований продуктов для защиты растений. Указанные гербициды имеют государственную регистрацию, разрешаются к производству (формуляции), ввозу, хранению, транспортировке, реализации, применению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите растений».									
			Планируемая линейка производимой продукции представлена в таблице 1									
							283.3-ПОС				Лист	Листов
											13	73
												</

**Таблица 1 – Проектная мощность производства СЗР на заводе  
ТОО «Синтезия». III очередь строительства**

Линия	Продукт	Годовой объем	Ед. изм.
Линия по производству гербицидов в форме воднодиспергируемых гранул WDG – 20,0 тыс. кг/год	Магеллан	3,0	тыс. кг/год
	Каскад Про	3,0	тыс. кг/год
	Каскад Форте	10,0	тыс. кг/год
	Эдванс 2.0	4,0	тыс. кг/год
Линия по производству гербицидов в форме воднодиспергируемых гранул DF – 20,0 тыс. кг/год	Селенит Про	3,0	тыс. кг/год
	Паладин	10,0	тыс. кг/год
	Паладин Ультра	7,0	тыс. кг/год

## 2. РАСЧЕТЫ

## 2.1 РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчет продолжительности рассчитываем для основных объектов завода по производству средств защиты растений, III очередь строительства отдельно.

Так как в проектной документации приведена мощность производства всего предприятия по 2й очереди – 700 тыс. литров гербицидов в форме водного раствора и 550 тыс. литров фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян в форме концентрата суспензии, и эта мощность на два производственных корпуса №2 и №3, определяем его продолжительность единым расчетом.

**Т1.** Расчет продолжительности строительства производственного корпуса определяем согласно норм СП РК 1.03-101-2013 по аналогичному по характеру и технологии производства объекту – Производство жидких комплексных удобрений – п.10 таб. Г.1.8.1 СП РК 1.03-101-2013.

Расчет производим методом экстраполяции по формуле:

$$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{\Pi_H}{\Pi_M}};$$

Взам. инв. №		<p>водного раствора и 550 тыс. литров фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян в форме концентрата суспензии, и эта мощность на два производственных корпуса №2 и №3, определяем его продолжительность единым расчетом.</p> <p><b>Т1.</b> Расчет продолжительности строительства производственного корпуса определяем согласно норм СП РК 1.03-101-2013 по аналогичному по характеру и технологии производства объекту – Производство жидких комплексных удобрений – п.10 таб. Г.1.8.1 СП РК 1.03-101-2013.</p> <p>Расчет производим методом экстраполяции по формуле:</p> $T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{\Pi_H}{\Pi_M}};$		
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							14	73
Изм.	Кол-во	Лист	Подп.	Дата				

где  $T_n$  – нормируемая продолжительность строительство, определяется экстраполяцией.  
 $T_m$  – максимальное или минимальное значения нормативной продолжительности строительство по норме для рассматриваемого типа объекта.  
 $P_n$  – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта.  
 $P_m$  – максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для рассматриваемого типа объекта.

Проектная мощность завода по производству СЗР – 40,0 тыс. кг/год гербицидов в форме воднодиспергируемых гранул..

Переведем все мощность т/год:

$$40,0 \text{ тыс. кг/год} = 40 \text{ т/год}$$

Согласно п.10 таблицы Г.1.8.1 СП РК 1.03-101-2013 продолжительность строительства:

– при мощности предприятия 660 тыс.т/год: (97,2 на 100% Р205) – 16 мес. (2 месяц - подготовительный период)

Так как показатель в СП РК 1.03-101-2013 сильно больше расчетного значения, и определяя продолжительность по нормативному показателю продолжительность строительства будет недопустимо короткой, поэтому его принимаем директивно – 6 месяцев.

Согласно п.8.3 СП РК 1.03-101-2013 подготовительный период составляет 15-25% всей продолжительности строительства, в данном случае 0,5 месяца.

*Строительство производственного корпуса №4:*

**Продолжительность строительства составляет 6 месяцев**, в том числе подготовительный период 0,5 мес.

**Т2.** Расчет продолжительности строительства склада №3 определяем согласно п.18 таблицы Б.4.1.1 СП РК 1.03-102-2014 Склад непродовольственных товаров методом интерполяции по формуле:

$$T_n = T_{min} + \left( \frac{T_{max} - T_{min}}{P_{max} - P_{min}} \right) \times (P_n - P_{min})$$

где  $T_n$  – нормируемая продолжительность строительство, определяется экстраполяцией.  
 $T_m$  – максимальное или минимальное значения нормативной продолжительности строительство по норме для рассматриваемого типа объекта.  
 $P_n$  – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта.  
 $P_m$  – максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для рассматриваемого типа объекта.

Согласно п.18 таблицы Б.4.1.1 СП РК 1.03-102-2014:

Взам. инв. №	Подп. и дата	непродовольственных товаров методом интерполяции по формуле:							
		$T_{\text{н}} = T_{\text{min}} + \left( \frac{T_{\text{max}} - T_{\text{min}}}{\Pi_{\text{max}} - \Pi_{\text{min}}} \right) x (\Pi_{\text{н}} - \Pi_{\text{min}})$							
		<p>где <math>T_{\text{н}}</math> – нормируемая продолжительность строительство, определяется экстраполяцией. <math>T_{\text{м}}</math> – максимальное или минимальное значения нормативной продолжительности строительство по норме для рассматриваемого типа объекта. <math>\Pi_{\text{н}}</math> – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта. <math>\Pi_{\text{м}}</math> – максимальное или минимальное значение показателя ( мощности ) для рассматриваемого типа объекта.</p> <p>Согласно п.18 таблицы Б.4.1.1 СП РК 1.03-102-2014:</p>							
Инв. № подл.							283.3-ПОС	Лист	Листов
								15	73
	Изм.	Кодич	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			



– при складской площади 1,2 тыс. м<sup>2</sup> – продолжительность 8 месяцев (1 месяц - подготовительный период);

– при складской площади 2,5 тыс. м<sup>2</sup> – продолжительность 9 месяцев (1 месяц - подготовительный период);

$$T_1 = \left( 8 + \left( \frac{9-8}{2,5-1,2} \right) \times (2,041 - 1,2) \right) = 8,65 \approx 8,5 \text{ мес.}$$

Согласно п.8.3 СП РК 1.03-101-2013 подготовительный период составляет 15-25% всей продолжительности строительства, в данном случае 1 месяца.

*Строительство склада №3:*

Площадь – 2,041 м<sup>2</sup>.

**Продолжительность** строительства составляет **8,5 месяца**, в том числе подготовительный период 1 мес.

**Т3.** Расчет продолжительности строительства инсенераторной не возможно определить по СП РК 1.03-102-2014 и СП РК 1.03-101-2013, в связи с этим продолжительность строительства принимаем директивно – 6 месяцев.

Согласно п.8.3 СП РК 1.03-101-2013 подготовительный период составляет 15-25% всей продолжительности строительства, в данном случае 0,5 месяца.

*Строительство инсенераторной:*

**Продолжительность** строительства составляет **6 месяцев**, в том числе подготовительный период 0,5 мес.

**Продолжительность строительства III очереди** принимаем по наиболее трудоемкому из объектов – складу с добавлением подготовительного периода для всех объектов – **9 месяцев**, в т.ч. подготовительный период 1 мес.

Показатель задела строительства завода приведен в приложении №1.

Календарный график производства работ, утвержденный Заказчиком приведен в приложении №2.

Взам. инв. №		<p>подготовительного периода для всех объектов – <b>9 месяцев</b>, в т.ч. подготовительный период 1 мес.</p> <p>Показатель задела строительства завода приведен в приложении №1.</p> <p>Календарный график производства работ, утвержденный Заказчиком приведен в приложении №2.</p>						
			Подп. и дата					
					Инв. № подл.			
								283.3-ПОС
						16	73	
Изм.	Копч.	Лист	Ндож.	Подп.	Дата			

## 2.2 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Потребность в машинах для монтажных работ составлена на основании физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта согласно сметной документации

№	Наименование	Марка / Модель	Основные характеристики
1	Экскаватор гусеничный	Hitachi ZX200-5G	Объём ковша – 1,0 м³; масса – 20 т; мощность – 125 кВт
2	Экскаватор-погрузчик	JCB 3CX Super	Глубина копания – 5,4 м; объём ковша – 1 м³
3	Бульдозер	Komatsu D65EX-16	Мощность – 180 л.с.; масса – 21 т
4	Автогрейдер	Caterpillar 140K	Мощность – 185 л.с.; ширина отвала – 3,7 м
5	Самосвал	КамАЗ-6520	Грузоподъёмность – 20 т; объём кузова – 12 м³
6	Каток вибрационный	HAMM HD 110	Масса – 10 т; ширина вальца – 2 м
7	Автоцистерна поливомоечная	КО-829А на шасси КамАЗ-65115	Объём цистерны – 10 м³
8	Автобетононасос	Putzmeister M36-4	Длина подачи – 36 м; производительность – 90 м³/ч
9	Автокран 25 т	Клинцы КС-55713-5К-1 на КамАЗ-43118	Грузоподъёмность – 25 т; высота подъёма – 28 м
10	Генератор дизельный мобильный	Cummins C150D5	Мощность – 150 кВА; напряжение – 400 В
11	Автокран 40 т	Liebherr LTM 1040-2.1	Грузоподъёмность – 40 т; высота подъёма – 39 м
12	Телескопический погрузчик	Manitou MT 1840 A	Высота подъёма – 17,5 м; грузоподъёмность – 4 т
13	Автоподъёмник (вышка)	АГП-22 на шасси КАМАЗ-43253	Высота подъёма – 22 м; грузоподъёмность люльки – 250 кг
14	Кран-манипулятор	Hyundai HD170 с установкой HIAВ 160T	Грузоподъёмность – 10 т; вылет стрелы – 12 м
15	Каток дорожный самоходный гладкий	Dynapac CA 3500D	Масса – 12 т; ширина вальца – 2,1 м
16	Каток дорожный прицепной пневмоколёсный	BOMAG BW 25 RH-5	Масса – 25 т; давление на ось – до 3 т
17	Асфальтоукладчик	VÖGELE SUPER 1600-3	Производительность – до 300 т/ч; ширина укладки – 5–8 м
18	Автомобиль бортовой	КамАЗ-43118	Грузоподъёмность – до 10 т; колёсная формула – 6×6

[illegible]

## 2.3 ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

В списочный состав работающих на строительстве включены работающие, непосредственно занятые на строительной площадке, а также в транспортных и обслуживающих хозяйствах.

При этом в состав работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), и охрана.

## Расчет потребности в рабочих кадрах

Так как проект разрабатывается без сметной документации количество работающих на объекте принимаем директивно в количестве 85 человек.

Количество отдельных категорий работающих определено расчетом потребности в рабочих кадрах.

Соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП составляет согласно «Расчетным нормативам для составления ПОС. Часть 1» соответственно 84,5%, 11%, 3,2%, 1,3%.

$$N_{общ} = (N_{раб} + N_{инт} + N_{служ} + N_{мон}) \times K$$

где  $N_{\text{общ}}$  – общая численность работающих на строительной площадке;

$N_{\text{раб}}$  – численность рабочих;

Нитр – численность инженерно-технических работников (ИТР);

Нслуж – численность служащих;

$N_{\text{моп}}$  – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны;

Рабочие (84,5%) – 72 человек

ИТР (11%) – 9 человек

Служащие (3,2%) – 3 человек

МОП (1,3%) – 1 человек

$$No_{\text{бщ}} = (72+9+3+1) = 85 \text{ чел.}$$

**Общее количество работающих 85 чел.**

В наиболее загруженную смену:

Рабочие (70%) – 50 человек

ИТР (70%) – 7 человек

Служащие (80%) – 2 человек

МОП (80%) – 1 человек

$$No_{\text{бш}} = 50 + 7 + 2 + 1 = 60 \text{ чел.}$$

Общее количество работающих в наиболее загруженную смену 60 чел.

Взам. инв. №		<u>В наиболее загруженную смену:</u> Рабочие (70%) – 50 человек ИТР (70%) – 7 человек Служащие (80%) – 2 человек МОП (80%) – 1 человек										
		$Но́бщ = 50 + 7 + 2 + 1 = 60 \text{ чел.}$										
Подп. и дата		Общее количество работающих в наиболее загруженную смену 60 чел.										
Инв. № подл.						283.3-ПОС	Лист	Листов				
							18	73				
				Изм.	Колуч	Лист	Подк.	Подп.	Дата			

**Комплектование кадрами строительно-монтажных бригад предполагается за счет постоянных кадровых рабочих подрядчика, общее количество работающих уточнить в ППР.**

## **2.4 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**

Для обеспечения строительной площадки необходимыми административными, санитарно - бытовыми, производственными и складскими помещениями проектом предусматривается размещение временных зданий и сооружений.

Расчет временных зданий и помещений для организации санитарно-бытовых и административных зданий выполняем согласно сборника Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть I.

Расчет ведется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = S_n N;$$

где  $S_n$  – нормативный показатель площади, принимаемый по таб.51, для конторы по таб.52;

$N$  – общее количество работающих или количество работающих в наиболее многочисленную смену.

### **А. Здания санитарно-бытового назначения:**

Гардеробная  $S_{\text{тр}} = 0,6 \times 85 = 51 \text{ м}^2;$

Умывальная  $S_{\text{тр}} = 0,065 * 85 = 5,5 \text{ м}^2$

$$S_{\text{всего}} = 51 + 5,5 = 56,5 \text{ м}^2$$

Душевая  $S_{\text{тр}} = 0,82 \times 60 = 49,2 \text{ м}^2$

Сушилка  $S_{\text{тр}} = 0,2 \times 60 = 12,0 \text{ м}^2$

Столовая  $S_{\text{тр}} = 0,455 \times 85 = 38,7 \text{ м}^2$

Помещение для обогрева  $S_{\text{тр}} = 0,1 \times 60 = 6,0 \text{ м}^2$

Уборная  $S_{\text{тр}} = 0,07 \times 60 \times 0,7 + 0,14 \times 60 \times 0,3 = 5,5 \text{ м}^2$

### **Б. Здания административного назначения:**

Контора  $S_{\text{тр}} = 4 \times 7 = 28 \text{ м}^2$

Временные санитарно-бытовые помещения организовываются на участке производственного объекта (см. Приложение №1-Стройгенплан), строительные отходы вывозятся непосредственно после выполнения всех грязных работ. Перед началом строительно-монтажных работ производится обязательно обследование санитарно-бытовых условий на объекте и составляется паспорт по установленной форме.

Взам. инв. №		Уборная	$S_{\text{тр}} = 0,07 \times 60 \times 0,7 + 0,14 \times 60 \times 0,3 = 5,5 \text{ м}^2$							
		Б. Здания административного назначения:								
Подп. и дата		Контора	$S_{\text{тр}} = 4 \times 7 = 28 \text{ м}^2$							
		Временные санитарно-бытовые помещения организовываются на участке производственного объекта (см. Приложение №1-Стройгенплан), строительные отходы вывозятся непосредственно после выполнения всех грязных работ. Перед началом строительно-монтажных работ производится обязательно обследование санитарно-бытовых условий на объекте и составляется паспорт по установленной форме.								
Инв. № подл.						283.3-ПОС	Лист	Листов		
		Изм.	Копия	Лист	Ндок.		Подп.	Дата	19	73

## Набор инвентарных помещений

Таблица №4

№ п/п	Временные здания	Количество рабочников	Площадь помещения, м <sup>2</sup>		Тип временного здания	Размеры здания, м	Количество зданий, шт.
			На одного раб.	Общая			
1	Прорабская	7	4,0	28,0	Блок- контейнер	3х6	2
2	Гардеробная с умывальником	85	0,665	56,5	-//-	3х6	3
3	Душевая	60	0,82	49,2	-//-	3х6	3
4	Помещение для обогрева и отдыха	60	0,1	6,0	-//-	3х6	1
5	Помещение для сушки одежды	60	0,2	12,0	-//-	3х6	1
6	Помещение для приема пищи	85	0,455	38,7	-//-	3х6	2
7	Туалет	60	0,091	5,5	Биотуалет	-	6

## 2.5 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ, ВОДЕ, ПАРЕ И СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

На стадии разработки проектной документации подрядная организация не выбрана.

Расчет потребности в электроэнергии для данного объекта выполнен на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» часть X табл. 12 стр. 107,108, 1983г.

### Потребность строительства в электроэнергии:

$$P = Lx ((Kl * P_M) / \cos El + K3*P_{o.e.} + K4*P_{o.H.} + K5*P_{c.e.})$$

где:

$L_x=1,05$  – коэффициент потери мощности в сети;

$P_M=10$  кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы);

Р<sub>о.в.</sub>=16 кВт – суммарная мощность внутренних приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Р<sub>о.н.</sub>=36 кВт – суммарная мощность приборов и устройств наружного освещения объектов и территории;

$P_{св.}=34$  кВт – суммарная мощность для сварочных трансформаторов;

$\cos \varphi_1=0,7$  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

$K1 = 0,7$  – коэффициент потери одновременной работы электромоторов;

Взам. инв. №		<p>где:</p> <p><math>L_x=1,05</math> – коэффициент потери мощности в сети;</p> <p><math>P_M=10</math> кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы);</p> <p><math>P_{o.v.}=16</math> кВт – суммарная мощность внутренних приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);</p> <p><math>P_{o.n.}=36</math> кВт – суммарная мощность приборов и устройств наружного освещения объектов и территории;</p> <p><math>P_{св.}=34</math> кВт – суммарная мощность для сварочных трансформаторов;</p> <p><math>\cos E_1=0,7</math> - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;</p> <p><math>K_1 = 0,7</math> – коэффициент потери одновременной работы электромоторов;</p>		
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Изм.				
Копия		283.3-ПОС	Лист	Листов
Лист			20	73
Подп.				
Дата				

K3=0,8 - коэффициент потери одновременной работы для внутреннего освещения;  
 K4=0,9 - коэффициент потери одновременной работы для наружного освещения;  
 K5=0,6 - коэффициент потери одновременной работы для сварочных трансформаторов.

$$P = 1,05 ((0,7 * 10) / \cos 0,7 + 0,8*16 + 0,9*36 + 0,6*34) = 76,24 \text{ кВт}$$

Детальный расчет электроэнергии необходимо выполнить на стадии ППР подрядной организацией с учетом имеющихся технических ресурсов.

Подключение к электросетям на данном объекте производится по договоренности с подразделениями владельца электросетей или же предусмотреть использование передвижных электростанций.

Потребность в сжатом воздухе, используемый для продувки трубопроводов, проведения пневматических испытаний. Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется за счет эксплуатации передвижных компрессорных установок типа ЗИФ –55.

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:

$$q = 1,4 \sum q * K_0,$$

где:

$\sum q$  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

$K_0$  - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента -0,9.

Количество компрессоров Зиф 55 составляет 2 шт.

Производительность каждого составляет 6,0 м3/мин

$$q = 1,4 \times 12,0 \times 0,9 = 15,12 \text{ м3/мин.}$$

Потребность в воде Qтр определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

$$Q_{тр} = Q_{пр} + Q_{хоз}$$

Расход воды на производственные потребности, л/с

$$Q_{пр} = \frac{K_n \cdot q_n \cdot P_n \cdot K_{ч}}{3600 \cdot t},$$

где:

qp = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Kч – 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t – 8 ч – часов в смене;

Kn – 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

$$Q_{пр} = 1,2 * (500 * 85 * 1,5 / 3600 * 8) = 2,656 \text{ л/с}$$

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с

Взам. инв. №		$Q_{np} = K_{н} \frac{q_{п} * П_{п} * K_{ч}}{3600 * t} ,$							
		где:							
Подп. и дата		qp = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);							
		Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;							
Инв. № подл.		Кч – 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;							
		t – 8 ч – часов в смене;							
		Кн – 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.							
		$Q_{np} = 1,2 * (500 * 85 * 1,5 / 3600 * 8) = 2,656 \text{ л/с}$							
		Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с							
						Лист	Листов		
						283.3-ПОС	21	73	
		Изм.	Колч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

$$Q_{хоз} = \frac{q_x * Pr * Kч}{3600 * t} + \frac{q_d * Пд}{60 * t1},$$

где:

$q_x = 15$  л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$Pr$  – численность работающих в наиболее загруженную смену;

$Kч = 2$  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

$Q_d = 30$  л - расход воды на прием душа одним работающим в смену;

$Пд$  = численность пользующихся душем (до 80%  $Pr$ );

$t1 = 45$  мин – продолжительность использования душевой установки;

$t = 8$  ч – число часов в смене.

$$Q_{хоз} = (15 * 85 * 2 / 3600 * 8) + (30 * 60 / 60 * 45) = 0,755 \text{ л/с}$$

$$Q_{тр} = 2,656 + 0,755 = 3,411 \text{ л/с.}$$

Расход воды для пожаротушения на период строительства  $Q_{пож} = 5$  л/с.

Определение вида связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется проектом производства работ. Обеспечение электроэнергией осуществляется от передвижной электростанции или же по месту с подключением к постоянным источникам электроснабжения.

Для временного пожаротушения возможно использование существующей противопожарной системы.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены, пунктах питания, здравпунктах.

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и не выше 20°C. Продолжительность строительства 9,5 мес. (200 рабочих дня, при среднем количестве рабочих дней в месяце – 21. Максимальная численность работающих – 85 чел. Количество питьевой воды, необходимое для соблюдения питьевого режима составит:

$$\text{летом} - 3,5 \text{ л} * 200 \text{ дн.} * 85 \text{ чел.} = 59351 \text{ литров;}$$

$$\text{зимой} - 1,5 \text{ л} * 200 \text{ дн.} * 85 \text{ чел.} = 25436 \text{ литра.}$$

Питьевое водоснабжение согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом МНЭ РК от 16.06.2021 г. №ҚР ДСМ-49: Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов;

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Итого: 283.3-ПОС						Лист	Листов
						283.3-ПОС						22	73





Взам. инв. №		<p><b>Исполнительная документация</b></p> <p>-акты приемки геодезической разбивочной основы;</p> <p>-исполнительные схемы расположения зданий сооружений на местности;</p> <p>-исполнительные чертежи и профили инженерных сетей и подземных сооружений;</p> <p>-исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций;</p> <p>-общий журнал и специальные журналы работ, заполняемые в течении всего срока производства строительно-монтажных работ;</p> <p>-акты освидетельствования скрытых работ;</p>						
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
						283.3-ПОС	Лист	Листов
							24	73
Изм.	Кат.	Лист	Подп.	Дата				

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты приемки инженерных систем с приложением в случае необходимости, документов о результатах приемочных испытаний;
- рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по усмотрению участников строительства с учетом его специфики.

Каждый документ, относящийся к исполнительной документации, подписывается составившим его должностным лицом, несущим ответственность за его достоверность. Документы, фиксирующие оценку соответствия выполненных работ или конструкций, кроме того, подписываются лицами, ответственными за ведение этих работ. Исполнительная документация, предъявляется заказчику перед приемкой-сдачей работ и объекта. Отдельные виды работ могут передаваться также государственной архитектурно-строительной инспекции, организациям-держателям геодезических фондов и эксплуатирующим организациям.

### **Подготовка к приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта**

Исполнитель, закончивший все предусмотренные договором подряда работы, направляет заказчику письменное извещение об этом с комплектом исполнительной документации.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о завершении работ по возведению объекта и комплект исполнительной документации приступает к проверке готовности объекта и его приемке в эксплуатацию приемочной комиссией.

Назначаемая заказчиком приемочная комиссия в срок не позднее пяти дней проводит комплексную проверку готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель заказчика-председатель комиссии;
- ответственный представитель разработчика проектной документации;
- ответственный представитель подрядчика;
- ответственные представители эксплуатационных организаций
- ответственные представители служб государственного надзора.

По результатам комплексной проверки рабочая комиссия составляет заключение о готовности объекта к приемке его в эксплуатацию.

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							25	73

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов

Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист
------	--------	------	------	-------	------	-----------	------

### 3.2 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

### 3.2.1 Подготовительные работы

До начала производства работ необходимо осуществить подготовку площадки согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» с выполнением следующих организационных мероприятий:

1. Обеспечить строительную площадку следующими документами (СН РК, Приложение Б):

- ППР в полном объеме, утвержденными к производству работ;
  - Приказ о назначении ответственного производителя работ;
  - Приказы о назначении ответственных лиц за:
    - а) содержание в исправном состоянии грузозахватных приспособлений и тары;
    - б) электрохозяйство;
    - в) охрану труда и технику безопасности на объекте;
    - г) сохранность кабельных трасс и коммуникаций;
    - д) безопасное производство работ и перемещение грузов грузоподъемными механизмами;
    - е) пожарную безопасность на объекте и выполнение санитарных норм.
- Копии приказов приложить к ППР с росписями исполнителей об ознакомлении с приказами.

2. Обеспечить объект необходимой производственной документацией:

- комплект рабочих чертежей, выданных заказчиком к производству работ;
  - общий журнал работ, составленный по форме, приведенной в Приложении Е СН РК 1.03-00-2022;
  - журнал авторского надзора;
  - специальные журналы по отдельным видам работ;
  - журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
  - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
  - журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары;
  - журнал поступления на объект и входного контроля доставляемых материалов, изделий, конструкций;
  - сборник инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.
- 3.Получить необходимую разрешительную документацию на проведение строительно-монтажных работ согласно инструкций.
- 4.Принять по акту строительную площадку.
- 5.Подготовить и установить паспортную доску объекта, плакаты, знаки безопасности и т.д.

Взам. инв. №		<p>- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;</p> <p>- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;</p> <p>- журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары;</p> <p>- журнал поступления на объект и входного контроля доставляемых материалов, изделий, конструкций;</p> <p>- сборник инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.</p> <p>3.Получить необходимую разрешительную документацию на проведение строительно-монтажных работ согласно инструкций.</p> <p>4.Принять по акту строительную площадку.</p> <p>5.Подготовить и установить паспортную доску объекта, плакаты, знаки безопасности и т.д.</p>										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
								283.3–ПОС			Лист	Листов
											26	73
		Изм.	Колч	Лист	Ндоок.	Подп.	Дата					

6. Выполнить следующие работы подготовительного периода согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» на площадке строительства:

- организовать временные административные и бытовые помещения, отвечающие требованиям СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительного-монтажных организаций», мастерские и склады (контейнеры), помещения для приема пищи, контейнеры для сбора бытового мусора;

- очистить строительную площадку от строительного мусора, выполнить планировку;

- обеспечить строительную площадку временными инженерными коммуникациями водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонизации, электроснабжения;

7. Установить мойки для колес автомашин на основных выездах со строительной площадки (при необходимости);

8. Организовать площадки для складирования конструкций и материалов;

9. Доставить на площадку необходимые материалы, конструкции, механизмы и сварочное оборудование;

10. Установить сигнальные ограждения опасных зон;

11. Выполнить мероприятия противопожарной безопасности, и по охране окружающей среды.

Производитель работ должен до начала работ оформить наряды-допуски на ведение соответствующих видов работ, согласовать и утвердить в соответствии с требованиями документов заказчика, предоставить на рассмотрение:

- План безопасного метода работ;

- План по управлению организацией труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды;

Порядок организации строящегося предприятия, задачи и функции Заказчика определены «Положением о дирекции строящегося предприятия».

Производство всех видов работ осуществляется только при наличии у лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, ПОС и др.) в соответствии с требованиями СН Р 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора.

На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Заказчика определены «Положением о дирекции строящегося предприятия».						Лист	Листов	
			Производство всех видов работ осуществляется только при наличии у лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, ПОС и др.) в соответствии с требованиями СН Р 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».								
Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора.											
На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного											
						283.3-ПОС				27	73
Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						

водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.

При подготовительных работах, размещении временных зданий и сооружений, организации стройплощадки и рабочих мест, производстве работ соблюдать требования приказа № КР ДСМ – 49 от 16 июня 2021 года.

### 3.2.2 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Временные автодороги (временные здания и сооружения) и выполнить по трассам запроектированных внутриплощадочных автодорог. Выполнить дороги для разъезда транспорта. Использовать существующее покрытие на участках, не подвергающихся демонтажу в период строительства.

До начала работ по устройству временных автодорог необходимо выполнить подготовительные работы:

- расчистку территории;
- разбивку.

Элементы детальной разбивки закрепить створными выносками за границей полосы отвода с целью возможности последующего восстановления точек детальной разбивки в случае их утраты на местности. Важнейшей разбивочной линией является ось автодороги, которую провешивают на местности. Важнейшей разбивочной линией является ось автодороги, которую провешивают на местности с помощью вешек и закрепляют реперами.

### 3.2.3 СОСТАВ, МЕТОДЫ, ПОРЯДОК И ТОЧНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВНОЙ ОСНОВЫ

Геодезическая разбивочная основа создается на строительной площадке для обеспечения исходными данными последующих построений при производстве геодезических работ на всех этапах строительства.

Геодезическое обеспечение строительства должно выполняться в соответствии с СН РК 1.03-03-2023.

Геодезические работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензии на выполнение соответствующих видов работ.

Геодетическая основа создается для выноса в натуру проектных параметров здания, разбивочных осей и исходных высотных отметок, выполнения разбивочных работ в процессе возведения здания, сооружения, осуществления контроля за соблюдением требований проекта, строительных норм и правил к точности геометрических параметров при его размещении и возведении, а также для производства исполнительных съемок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Геодезическое обеспечение строительства должно выполняться в соответствии с СН РК 1.03-03-2023.					
			Геодезические работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензии на выполнение соответствующих видов работ.					
			Геодезическая основа создается для выноса в натуру проектных параметров здания, разбивочных осей и исходных высотных отметок, выполнения разбивочных работ в процессе возведения здания, сооружения, осуществления контроля за соблюдением требований проекта, строительных норм и правил к точности геометрических параметров при его размещении и возведении, а также для производства исполнительных съемок.					
						283.3-ПОС	Лист	Листов
							28	73
Изм.	Катч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Геодезическую основу для строительства выполнить с привязкой к имеющимся в районе строительства не менее чем двум пунктам государственных или опорных геодезических сетей с учетом:

- проектного и существующего размещения зданий и инженерных сетей на строительной площадке;
- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы на период строительства;
- последующего использования геодезической основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.

К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1м.

Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную.

Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат.

Точность разбивки должна соответствовать величинам, допускаемым СН РК 1.03-03-2023 "Геодезическая служба и организация геодезических работ в строительстве" и в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.

Знаки геодезической разбивочной основы являются исходными для всего комплекса производства строительного-монтажных работ в части соблюдения геометрических параметров и должны сохраняться на весь период строительства.

Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне и пр., которые не будут уничтожены земляными работами.

3.2.4 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

До начала земляных работ необходимо выполнить:

- вертикальную планировку территории;
- мероприятия по отводу поверхностных вод.

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов не допускается. При вынужденных перерывах продолжительностью не более 2-х суток необходимо защитить грунт основания от промерзания.

С целью сохранения природной структуры грунта основания необходимо защищать котлован от попадания поверхностных вод путем устройства нагорных и водоотводных канав или оградительных обвалований.

*Вертикальная планировка территории*

Взам. инв. №		<p>До начала земляных работ необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вертикальную планировку территории;</li><li>- мероприятия по отводу поверхностных вод.</li></ul> <p>Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов не допускается. При вынужденных перерывах продолжительностью не более 2-х суток необходимо защитить грунт основания от промерзания.</p> <p>С целью сохранения природной структуры грунта основания необходимо защищать котлован от попадания поверхностных вод путем устройства нагорных и водоотводных канав или оградительных обвалований.</p> <p><i>Вертикальная планировка территории</i></p>							
		Подп. и дата							
Инв. № подл.									
								Лист	Листов
		283.3-ПОС							
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			29	73

Обратную засыпку фундаментов производить местным не пучинистым грунтом без включения строительного и растительного грунта, с уплотнением слоями не более 200мм с  $k=1,65$ т/м.

Взам. инв. №	<p>После разработки котлованы должны быть освидетельствованы специально созданной комиссией.</p> <p><i>Обратная засыпка</i></p> <p>Обратную засыпку пазух котлованов и траншей производить сразу после завершения бетонирования, устройства гидроизоляции.</p> <p>Засыпку грунта вести бульдозером послойно, с уплотнением каждого слоя ручными электрическими или пневмотрамбовками, самоходными катками. Засыпаемый грунт должен быть без органических включений.</p> <p>Обратную засыпку фундаментов производить местным не пучинистым грунтом без включения строительного и растительного грунта, с уплотнением слоями не более 200мм с <math>\lambda=1,65\text{т/м}</math>.</p>									
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
							283.3-ПОС	Лист	Листов	
								30	73	
Изм.	Катгч	Лист	Подп.	Дата						





проверкой маркировки, целостности граней и правильности формы. Дефектные изделия с трещинами, сколами и отбитым защитным слоем к установке не допускаются.

Погружение свай выполняется механизированным способом дизель-молотом С-330 массой ударной части 2,5 т, установленным на сваебойной установке типа СП-49 или аналогичной. Перед началом массовой забивки выполняется пробное погружение свай с целью уточнения фактического отказа и несущей способности. Пробная забивка осуществляется в присутствии технического надзора и представителя подрядчика, с оформлением акта динамических испытаний свай в соответствии с ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями». По результатам испытаний определяется проектный отказ, который в данном случае составляет 550 мм.

Забивка свай выполняется по схеме, предусмотренной проектом производства работ, начиная с осей, наиболее удалённых от въездов и углов здания, в направлении к выходу, чтобы исключить нарушение плотности грунта в зоне уже погружённых свай. Сваи устанавливаются строго по разбивке с помощью геодезического контроля и направляющей рамы копра. Вертикальность свай проверяется отвесом и теодолитом, отклонение не должно превышать 1 % от длины сваи, что соответствует требованиям СН РК 5.01-12-2003. Перед забивкой свая устанавливается в проектное положение, после чего производится подача молота с постепенным увеличением энергии удара до достижения устойчивого отказа.

В процессе забивки ведётся постоянный контроль за состоянием сваи и характером отказа. При увеличении сопротивления и появлении признаков разрушения головной части (растрескивание бетона, разрушение граней) работы временно прекращаются, производится осмотр и при необходимости — установка металлического наголовника или деревянной подкладки. При достижении проектного отказа забивка прекращается, свая обрезается на проектную отметку и закрывается временной заглушкой для защиты от загрязнения и атмосферных воздействий.

После завершения забивки всех свай на площадке производится их контрольное обследование и оформление актов на скрытые работы. В верхней части свай выполняется зачистка от повреждённого бетона и установка арматурных выпусков для связи с ростверком. Верхние торцы свай заделываются цементно-песчаным раствором марки не ниже М200 в соответствии с проектом и СП РК 5.01-101-2013.

В случае отклонения свай от проектного положения более допустимых значений производится корректировка положения ростверков или установка дополнительных свай по согласованию с проектной организацией. Все данные о координатах и глубине погружения фиксируются в журнале погружения свай, который является частью исполнительной документации.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>После завершения забивки всех свай на площадке производится их контрольное обследование и оформление актов на скрытые работы. В верхней части свай выполняется зачистка от повреждённого бетона и установка арматурных выпусков для связи с ростверком. Верхние торцы свай заделываются цементно-песчаным раствором марки не ниже М200 в соответствии с проектом и СП РК 5.01-101-2013.</p> <p>В случае отклонения свай от проектного положения более допустимых значений производится корректировка положения ростверков или установка дополнительных свай по согласованию с проектной организацией. Все данные о координатах и глубине погружения фиксируются в журнале погружения свай, который является частью исполнительной документации.</p>						
							283.3-ПОС	Лист	Листов
								32	73
Изм.	Кодич	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата				

Все работы по погружению и испытанию свай выполняются под руководством ответственного производителя работ с квалификацией не ниже III уровня, имеющего допуск к проведению свайных работ. По завершении цикла выполняется контрольная приёмка свайного поля комиссией с участием представителей подрядной и проектной организации, оформляется акт приёмки свайного основания и исполнительные схемы свайного поля в соответствии с СН РК 1.03-00-2022.

Перед началом монтажных работ территория будущего складского помещения очищается и подготавливается, устраивается временное ограждение, выполняется планировка площадки, прокладка временных подъездных путей и площадок для работы автокрана. Согласно СН РК 1.03-00-2022 проводится проверка геодезической разбивки осей и отметок, после чего выполняется подача исполнительной геодезии для монтажа фундаментов и элементов каркаса.

После подготовки основания начинают устройство свайного поля. Сваи погружаются копровой установкой или бурятся и заполняются бетоном в соответствии с проектными марками. После набора прочности свай выполняется монтаж ростверка: устанавливают опалубку, армируют в соответствии с рабочими чертежами, проводят проверку защитного слоя и пространственной жёсткости арматурного каркаса. Затем производят бетонирование ростверка с виброуплотнением бетонной смеси. После набора прочности бетона выполняют раскалку опалубки, очистку поверхности и геодезическую проверку отметок подколонников — мест установки металлических колонн.

На подготовленный ростверк устанавливаются подколонники или фундаментные стаканы, в которые впоследствии монтируются колонны. На подколонниках размещаются закладные детали и анкерные болты, обеспечивающие точное крепление опорных элементов. Перед началом монтажа колонн проводится контроль вертикальности и точное выверивание положения анкеров. Колонны подаются автокраном, устанавливаются в стакан или на анкерные болты, временно фиксируются монтажными

Взам. инв. №	бетонирование ростверка с виброуплотнением бетонной смеси. После набора прочности бетона выполняют раскалку опалубки, очистку поверхности и геодезическую проверку отметок подколонников – мест установки металлических колонн.									
Подп. и дата	На подготовленный ростверк устанавливаются подколонники или фундаментные стаканы, в которые впоследствии монтируются колонны. На подколонниках размещаются закладные детали и анкерные болты, обеспечивающие точное крепление опорных элементов. Перед началом монтажа колонн проводится контроль вертикальности и точное выверивание положения анкеров. Колонны подаются автокраном, устанавливаются в стакан или на анкерные болты, временно фиксируются монтажными									
Инв. № подл.										
						283.3-ПОС		Лист	Листов	
								33	73	
Изм.	Кат.	Лист	Подк.	Подп.	Дата					

клиньями и растяжками. После выверки колонны закрепляют постоянными болтовыми соединениями; при необходимости пространство стакана заливается мелкозернистым бетоном.

После установки колонн монтаж продолжается установкой ригелей, фундаментных балок и других жёстких соединительных элементов. Балки подаются краном, стропуются штатными стропами и устанавливаются на опорные узлы колонн. Рабочие, находящиеся на высоте в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, производят крепление болтовых узлов и устанавливают распределители нагрузок – специальные опорные плиты и усиливающие элементы, обеспечивающие передачу нагрузки на колонны. Монтаж осуществляется симметрично, выдерживая расчётную пространственную жёсткость каркаса.

После завершения нижнего пояса каркаса переходят к монтажу ферм покрытия. Фермы подаются краном в вертикальном положении, стропуются за монтажные петли и поднимаются на проектную отметку. Рабочие принимают ферму на опорных узлах колонн, временно фиксируют её, затем выполняют окончательное крепление болтами и проверяют геометрию. Следом устанавливаются распорки и раскосы – элементы пространственной устойчивости, которые связывают колонны и фермы в жёсткую расчётную систему и предотвращают их смещение под ветровыми и монтажными нагрузками. Связевые элементы монтируются в продольном и поперечном направлениях, обеспечивая пространственную устойчивость здания.

После установки несущей системы покрытия приступают к монтажу прогонов – линейных элементов, на которых впоследствии будет крепиться кровельное покрытие. Прогонны подаются поочерёдно, укладываются на верхние пояса ферм и фиксируются в проектных точках. В местах пересечения прогонов и связей устанавливаются дополнительные усиливающие крепления, предотвращающие боковой изгиб. Далее монтируются горизонтальные и вертикальные связи покрытия, распорки и жёсткие элементы, формирующие окончательную пространственную систему здания.

После завершения монтажа металлического каркаса проводится геодезическая проверка всех узлов, выверка высот и горизонтальных связей. Производится затяжка всех болтов с контролем по моменту затяжки. Затем осуществляется окончательная фиксация подколонников, закрытие технологических отверстий и проверка состояния анкерных соединений. Площадка очищается от монтажного мусора, а элементы временного крепления (растяжки, укосы, страховочные монтажные элементы) снимаются после подтверждения устойчивости каркаса.

После завершения монтажных работ выполняется акт освидетельствования скрытых работ, подтверждаются правильность

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							34	73

<

установки всех конструктивных элементов и соответствие работ требованиям СН РК 1.03-00-2022.

### 3.2.7 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом фасадных работ участок вдоль периметра здания ограждается и обозначается сигнальными средствами, обеспечивается безопасная зона для работы автогидроподъёмников и стропальщиков. В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 проводится проверка выполненного каркаса здания: геометрия колонн, прогонов, вертикальность и совпадение проектных отметок. Места установки фасадных элементов очищаются от загрязнений, временных креплений и наплывов сварки, так как качество примыкания панелей напрямую зависит от состояния несущего профиля.

Монтаж фасада начинают с устройства металлических стеновых прогонов. Прогонны подают к месту монтажа автокраном или вручную при небольшой массе и поднимают на высоту монтажники в страховочных системах согласно СН РК 1.03-05-2011. Элементы закрепляют к колоннам согласно проекту, используя болтовые соединения или высокопрочные самонарезающие винты. Прогонны выставляют по горизонтальному уровню и обеспечивают их плотное прилегание к узлам крепления, так как любые отклонения приведут к деформации фасадных панелей. После фиксации выполняется проверка жёсткости, заменяются временные подкосы, если они использовались при монтаже каркаса.

После приступают к монтажу стеновых сэндвич-панелей. Панели подают на высоту автокраном или манипулятором с применением вакуумного захвата либо мягких текстильных строп. Перед креплением первая угловая панель выставляется идеально по вертикали, так как она формирует плоскость всего фасада. Панель прижимают к прогону, фиксируют временными клиньями и прикручивают самонарезающими винтами с термошайбами. Винты устанавливают с заданным шагом, обеспечивая равномерное распределение нагрузок и жёсткую фиксацию панели.

Дальнейшие панели стыкуются по системе «шип-паз» или замковому соединению, в зависимости от типа продукции. Вертикальные стыки тщательно уплотняются заводским уплотнителем или лентой, при необходимости дополнительно герметизируются. Монтаж ведётся снизу вверх, что позволяет обеспечить правильную опору нижнего торца панели на фундаментные элементы или стартовые профили. Панели не допускается ударять или поджимать рывками – их выравнивают плавно, контролируя плоскость фасада лазерным уровнем.

Взам. инв. №		<p>обеспечивая равномерное распределение нагрузок и жёсткую фиксацию панели.</p> <p>Дальнейшие панели стыкуются по системе «шип-паз» или замковому соединению, в зависимости от типа продукции. Вертикальные стыки тщательно уплотняются заводским уплотнителем или лентой, при необходимости дополнительно герметизируются. Монтаж ведётся снизу вверх, что позволяет обеспечить правильную опору нижнего торца панели на фундаментные элементы или стартовые профили. Панели не допускается ударять или поджимать рывками – их выравнивают плавно, контролируя плоскость фасада лазерным уровнем.</p>									
Подп. и дата											
Инв. № подл.								283.3-ПОС	Лист	Листов	
		Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		35	73	

После полной обшивки стен сэндвич-панелями переходят к установке наружных дверей и ворот. В проёмах предварительно монтируют металлические доборные профили – обрамление, которое обеспечивает точную геометрию и передачу нагрузок от створок на каркас здания. Дверные и воротные рамы поднимают и выставляют по уровню, закрепляют к колоннам или закладным деталям анкерами и саморезами повышенной прочности. После фиксации проверяют равномерность зазоров, лёгкость хода створок и плотность прилегания уплотнителей. Ворота, особенно секционные или откатные, дополнительно регулируют по направляющим, обеспечивая плавный ход и отсутствие перекоса.

Завершив установку дверей и ворот, приступают к монтажу доборных фасадных элементов: откосов, наличников, угловых планок, капельников и примыканий. Эти элементы монтируются для защиты стыков панелей от влаги и ветровой нагрузки. Все доборные элементы крепят самонарезающими винтами с обязательной герметизацией стыков. После установки проводится контрольная проверка всей плоскости фасада, корректируется крепёж, снимаются временные подпорки и монтажные приспособления.

Территория очищается от строительного мусора, упаковки и остатков металла, панели протираются от загрязнений, после чего объект передается под дальнейшие отделочные или внутренние работы согласно проектной последовательности СН РК 1.03-00-2022.

### 3.2.8 ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Перед началом работ проводится тщательная проверка готовности строительных конструкций. Помещения, в которых ведётся монтаж инженерных систем, должны быть освобождены от строительного мусора, завершены штукатурные и бетонные работы, установлены закладные элементы и выполнена гидроизоляция полов в местах санитарных узлов. Производится геодезическая привязка трасс трубопроводов и воздуховодов к проектным осям и отметкам; допускаемые отклонения при монтаже принимать по СП РК 4.02-01-2011: для осей трубопроводов  $\pm 10$  мм, для осей листовых воздуховодов  $\pm 5$  мм на пролёт между креплениями. Работы вести с оформлением исполнительной съёмки по СН РК 1.03-00-2022.

Монтаж систем отопления выполняется последовательно – от установки оборудования к разводке трубопроводов. Радиаторы и приборы отопления монтируются в проектных местах с обеспечением нормативных расстояний: от пола – не менее 60 мм, от стены – 30 мм (СН РК 4.02-01-2011).

Стыковка стальных труб производится сваркой с выполнением двойного сплошного шва, а пластиковых — методом раструбной или термосварки с

Взам. инв. №	<p>проектным осям и отметкам; допускаемые отклонения при монтаже принимать по СП РК 4.02-01-2011: для осей трубопроводов ±10 мм, для осей листовых воздухопроводов ±5 мм на пролёт между креплениями. Работы вести с оформлением исполнительной съёмки по СН РК 1.03-00-2022.</p> <p><u>Монтаж систем отопления</u> выполняется последовательно – от установки оборудования к разводке трубопроводов. Радиаторы и приборы отопления монтируются в проектных местах с обеспечением нормативных расстояний: от пола – не менее 60 мм, от стены – 30 мм (СН РК 4.02-01-2011).</p> <p>Стыковка стальных труб производится сваркой с выполнением двойного сплошного шва, а пластиковых — методом раструбной или термосварки с</p>									
							283.3-ПОС	Лист	Листов	
								36	73	
Подп. и дата										
Инв. № подл.							283.3-ПОС	Лист	Листов	
	Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования начинается с установки основных агрегатов – вентиляторов, кондиционеров, калориферов и фильтров – на антивибрационные основания в соответствии с проектными чертежами и паспортами оборудования. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 и монтируются секциями с уплотнением фланцевых соединений резиновыми прокладками или герметиками, стойкими к температурам до +80 °С. Подвеска воздуховодов осуществляется на шпильках или кронштейнах с резиновыми прокладками, шаг подвесов – не более 3 м для горизонтальных и 2 м для вертикальных участков. Все соединения герметизируются мастикой класса Н, обеспечивающей герметичность не ниже класса В. После монтажа проводится аэродинамическое испытание на герметичность и производительность согласно СН РК 4.02-01-2011, результаты фиксируются актом испытаний.

После монтажа систем ВК проводится гидравлическое испытание водопровода под давлением 1,5 кратного рабочего, но не менее 0,6 МПа, с выдержкой 30 минут без падения давления, и проливка канализации для проверки пропускной способности. Результаты испытаний оформляются актами в соответствии с СН РК 1.03-00-2022.

После успешных испытаний выполняется оформление исполнительной документации – актов на скрытые работы, испытаний и исполнительных схем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	актами в соответствии с СН РК 1.03-00-2022.						
			По завершении монтажных работ выполняется комплексная проверка функционирования всех систем: продувка воздухопроводов, проверка циркуляции теплоносителя, промывка водопроводных линий и опробование запорной арматуры. В помещениях, где установлено оборудование, осуществляется контроль шумовых и вибрационных характеристик в соответствии с СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума». Все результаты фиксируются в журнале работ и актах пусконаладки.						
			После успешных испытаний выполняется оформление исполнительной документации – актов на скрытые работы, испытаний и исполнительных схем.						
						283.3-ПОС		Лист	Листов
								37	73
Изм.	Кодич	Лист	Подк.	Подп.	Дата				

### 3.2.9 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

До начала монтажа проводится подготовительный этап, включающий проверку готовности строительных конструкций: установлены перегородки и двери, завершена прокладка инженерных коммуникаций, не создающих пересечений с трассами электропроводки. Производится инструментальная проверка соответствия отметок, трасс и мест установки электрооборудования проектным решениям. На основании чертежей электромонтажа выполняется разметка трасс скрытой и открытой прокладки проводов и кабелей, мест установки светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок и щитков.

Прокладка электропроводки выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ РК, при этом допускается как скрытая, так и открытая прокладка в зависимости от конструктивных особенностей помещений. В местах возможного механического воздействия проводка защищается металлическими гильзами или коробами.

Соединения и ответвления проводов выполняются в распределительных коробках с использованием клеммных зажимов, обеспечивающих надежный контакт. Все соединения должны быть доступны для осмотра и обслуживания. Кабели крепятся к конструкциям через каждые 0,5–0,8 м с применением пластиковых клипс или металлических хомутов.

Монтаж распределительных и групповых щитов осуществляется в соответствии с ГОСТ 32396-2013. Щиты устанавливаются на проектных отметках, закрепляются анкерными болтами, выравниваются по уровню. Внутри щитов монтируются автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и счётчики электроэнергии, обеспечивающие селективность и защиту цепей от перегрузок и коротких замыканий. После монтажа выполняется маркировка всех отходящих линий и цепей с нанесением надписей, соответствующих схемам.

Монтаж светильников выполняется после завершения всех отделочных и пусконаладочных работ в помещениях. Потолочные и настенные светильники закрепляются на закладных деталях или дюбелях, при этом их оси совмещаются с проектной разметкой. Подключение производится к питающим линиям через клеммные колодки, при необходимости с установкой адаптеров и заземляющих проводников. Все металлические корпуса светильников, электрощитов и розеток подлежат обязательному заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ РК, раздел 1.7.

Перед вводом в эксплуатацию электроустановки проводится комплекс испытаний и проверок. Испытываются изоляция кабелей и проводов мегомметром на сопротивление не менее 0,5 МОм, проверяется наличие и надёжность защитного заземления, отсутствие коротких замыканий и

Взам. инв. №		<p>и пусконаладочных работ в помещениях. Потолочные и настенные светильники закрепляются на закладных деталях или дюбелях, при этом их оси совмещаются с проектной разметкой. Подключение производится к питающим линиям через клеммные колодки, при необходимости с установкой адаптеров и заземляющих проводников. Все металлические корпуса светильников, электрощитов и розеток подлежат обязательному заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ РК, раздел 1.7.</p> <p>Перед вводом в эксплуатацию электроустановки проводится комплекс испытаний и проверок. Испытываются изоляция кабелей и проводов мегомметром на сопротивление не менее 0,5 МОм, проверяется наличие и надёжность защитного заземления, отсутствие коротких замыканий и</p>										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
								283.3-ПОС			Лист	Листов
											38	73
		Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					

правильность подключения фаз и нулевых проводников. Производится измерение сопротивления контура заземления. Освещённость помещений проверяется в соответствии с нормами СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».

После успешного завершения всех испытаний оформляются акты скрытых работ на прокладку кабелей и монтаж скрытых соединений, протоколы измерений сопротивления изоляции и акт проверки цепи заземления, а также составляется исполнительная схема электромонтажа. Вся документация включается в комплект исполнительных материалов, подтверждающих соответствие работ требованиям нормативных документов.

### 3.2.10 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

Перед началом устройства полов проводится комплексная подготовка строительного основания. Территорию очищают от мусора, рыхлого грунта, остатков раствора, масел и других загрязнений, препятствующих сцеплению бетонных слоёв. Основание выравнивается и при необходимости досыпается инертными материалами с послойным уплотнением виброплитами или катками, обеспечивая коэффициент уплотнения не менее 0,98 согласно требованиям СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Планировка грунта выполняется с достижением отметки, позволяющей сформировать проектный уровень пола – 0,2 м выше планировочной отметки. После уплотнения проводится нивелировка, результаты которой фиксируются в акте освидетельствования скрытых работ в соответствии с СН РК 1.03-00-2022.

На подготовленное и уплотнённое основание устраивается основание для будущего бетонирования. В зависимости от проекта под выравнивающий слой может укладываться щебёночная подушка фракции 20-40 мм, которая разравнивается и уплотняется до проектной толщины, обеспечивая равномерное распределение последующих нагрузок. Поверх щебня устраивается разделительный слой в виде геотекстиля или полиэтиленовой плёнки, предотвращающий фильтрацию цементного молочка в нижележащие слои. При необходимости выполняется бетонная подготовка из класса бетона В7,5 (М100) толщиной 50 мм, которая служит дополнительным выравнивающим и влагозащитным слоем. Подготовка укладывается по маякам, уплотняется глубинным вибратором и выдерживается до достижения прочности, достаточной для перехода к дальнейшим работам.

После набора прочности подготовительного слоя на поверхность наносится гидроизоляционный слой, если это предусмотрено проектом. Гидроизоляция выполняется рулонными материалами либо битумными мастиками толщиной не менее 2 мм, при этом её поднимают на стены не

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		<div>устанавливается разделительный слой в виде геотекстиля или полиэтиленовой плёнки, предотвращающий фильтрацию цементного молочка в нижележащие слои. При необходимости выполняется бетонная подготовка из класса бетона В7,5 (М100) толщиной 50 мм, которая служит дополнительным выравнивающим и влагозащитным слоем. Подготовка укладывается по маякам, уплотняется глубинным вибратором и выдерживается до достижения прочности, достаточной для перехода к дальнейшим работам.</div> <div>После набора прочности подготовительного слоя на поверхность наносится гидроизоляционный слой, если это предусмотрено проектом. Гидроизоляция выполняется рулонными материалами либо битумными мастиками толщиной не менее 2 мм, при этом её поднимают на стены не</div>							Лист	Листов
							283.3-ПОС						39	73
						Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			



Далее приступают к установке армирующей сетки. Армирование выполняется сварной сеткой из стержней Ø12 мм с шагом 200×200 мм, уложенной на заранее установленные пластиковые или металлические фиксаторы, обеспечивающие проектное защитное покрытие. Сетка укладывается с нахлёстом не менее двух ячеек и фиксируется вязальной проволокой, предотвращающей смещение при бетонировании. Армирование является ключевым элементом конструкции, обеспечивающим равномерное распределение нагрузок и предотвращение образования трещин в основной массе бетона.

После достижения бетоном нормативной прочности приступают к устройству полимерного антискользящего покрытия. Основание шлифуют, удаляют цементное молочко, обеспыливают промышленными пылесосами и грунтуют составом, совместимым с применяемой полимерной системой. Грунтовка обеспечивает равномерное впитывание и повышает адгезию покрытия. После высыхания грунта наносится основной полимерный состав – полиуретановый или эпоксидно-полиуретановый, предназначенный для создания антискользящей поверхности. Нанесение выполняется в 2–3 слоя валиком, раклей или методом безвоздушного распыления при температуре не ниже +10 °С и влажности воздуха не выше 75 %. Между слоями выдерживается технологическая пауза, обеспечивающая полимеризацию материала. Для получения антискользящего эффекта в верхний слой вводится кварцевый песок мелкой фракции, распределяемый равномерно по свежему покрытию. Полное отверждение покрытия достигается в течение 48–72 часов, после чего допускается эксплуатация пола согласно техническому паспорту материала.

Взам. инв. №		покрытия. После высыхания грунта наносится основной полимерный состав – полиуретановый или эпоксидно-полиуретановый, предназначенный для создания антискользящей поверхности. Нанесение выполняется в 2–3 слоя валиком, раклей или методом безвоздушного распыления при температуре не ниже +10 °С и влажности воздуха не выше 75 %. Между слоями выдерживается технологическая пауза, обеспечивающая полимеризацию материала. Для получения антискользящего эффекта в верхний слой вводится кварцевый песок мелкой фракции, распределяемый равномерно по свежему покрытию. Полное отверждение покрытия достигается в течение 48-72 часов, после чего допускается эксплуатация пола согласно техническому паспорту материала.										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
								283.3-ПОС			Лист	Листов
											40	73
		Изм.	Колуч	Лист	Подп.	Дата						

После окончания работ производится контроль качества покрытия: проверяется ровность, толщина, отсутствие пропусков, вздутий и местных отслаиваний, а также адгезия полимерного слоя к бетону. Все результаты фиксируются в журнале работ. При необходимости устраиваются температурные и деформационные швы через каждые 6-8 метров, которые заполняются эластичными герметиками или компенсирующими шнурами для предотвращения разрушения покрытия при температурных изменениях. Заключительным этапом выполняется монтаж плинтусов, герметизация примыканий к стенам и уборка территории, после чего оформляется акт приёмки выполненных работ в соответствии с СН РК 1.03-00-2022.

### 3.2.11 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Перед началом монтажных работ проводится проверка готовности строительных конструкций и помещений, где будет устанавливаться оборудование АПС. Согласно требованиям СН РК 1.03-00-2022, помещения должны быть очищены от строительного мусора, завершены «мокрые» процессы — штукатурные и бетонные работы, выполнена окраска стен и потолков, а также установлены закладные элементы и гильзы в местах прохода кабельных трасс. На основании рабочей документации производится геодезическая привязка точек установки извещателей, приёмно-контрольных приборов, пусковых модулей и оповещателей. Разметка выполняется с учётом планировки помещений, строительных осей и высотных отметок.

Монтаж системы начинается с прокладки кабельных трасс. Кабели для АПС должны иметь сертификаты соответствия и обладать повышенной пожарной безопасностью в соответствии с требованиями СТ РК 1236-2004.

В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями обеспечиваются расстояния не менее 50 мм до силовых линий и не менее 25 мм до трубопроводов.

После завершения прокладки кабельных трасс производится установка и подключение оборудования согласно проекта. На основании СТ РК 1236-2004 дымовые, тепловые и комбинированные пожарные извещатели устанавливаются на потолках или стенах, обеспечивая равномерное покрытие защищаемого помещения без мёртвых зон. Расстояния между извещателями и до стен принимаются согласно типу извещателя и высоте потолка, но не более 9 м для дымовых и 7,5 м для тепловых извещателей. При установке следует учитывать расположение вентиляционных решёток, осветительных приборов и элементов отделки, чтобы исключить влияние потоков воздуха и температурных градиентов на чувствительность датчиков. Извещатели крепятся на специальные монтажные основания, обеспечивающие лёгкое обслуживание и замену.

Взам. инв. №			<p>подключение оборудования согласовано проектом. На основании СТ РК 1236-2004 дымовые, тепловые и комбинированные пожарные извещатели устанавливаются на потолках или стенах, обеспечивая равномерное покрытие защищаемого помещения без мёртвых зон. Расстояния между извещателями и до стен принимаются согласно типу извещателя и высоте потолка, но не более 9 м для дымовых и 7,5 м для тепловых извещателей. При установке следует учитывать расположение вентиляционных решёток, осветительных приборов и элементов отделки, чтобы исключить влияние потоков воздуха и температурных градиентов на чувствительность датчиков. Извещатели крепятся на специальные монтажные основания, обеспечивающие лёгкое обслуживание и замену.</p>									
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
						283.3-ПОС					Лист	Листов
											41	73
Изм.	Колуч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата							

Все извещатели объединяются в шлейфы сигнализации, которые подводятся к приёмно-контрольному прибору (ППКП). Монтаж ППКП выполняется на стене на высоте 1,5–1,7 м от уровня пола в доступном, но защищённом от механических повреждений месте. ППКП соединяется с источником электропитания 220 В и резервным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме «Пожар» – согласно СТ РК 1236-2004.

После подключения всех элементов системы выполняется проверка электрических соединений и испытание линий на целостность. Согласно СТ РК 1236-2004 проводится измерение сопротивления изоляции всех шлейфов, которое должно быть не менее 20 МОм. Затем производится имитация срабатывания каждого извещателя (нагревом, дымом или аэрозолем) и проверяется поступление сигнала «Пожар» на ППКП, а также включение звуковых и световых оповещателей. Проверяется правильность работы всех режимов: «Пожар», «Неисправность», «Питание» и «Отказ линии».

По завершении наладки выполняется проверка взаимодействия системы пожарной сигнализации с инженерными системами здания. В зависимости от проектных решений осуществляется автоматическое включение звукового и речевого оповещения, передача сигнала на пульт пожарного мониторинга, отключение вентиляции, лифтов и электропитания опасных участков. Все эти функции проверяются в ходе комплексных испытаний, которые оформляются актом согласно СТ РК 1236-2004 «Проверка и приёмка».

После проведения всех испытаний и подтверждения работоспособности системы составляется комплект исполнительной документации. В него входят: акты скрытых работ, протоколы измерений, схемы фактических подключений, акты проверки шлейфов и итоговый акт о готовности АПС к вводу в эксплуатацию. Документация оформляется в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022, а также передаётся заказчику вместе с паспортами оборудования и инструкциями по эксплуатации.

### 3.2.12 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Монтажные работы по устройству системы газового пожаротушения (ГПТ) выполняются специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство строительно-монтажных работ по установкам пожаротушения в соответствии с СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями от 24.10.2023 г.).

Работы выполняются в соответствии с утверждённым проектом, требованиями СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и

Взам. инв. №		ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
Подп. и дата		<p>Монтажные работы по устройству системы газового пожаротушения (ГПТ) выполняются специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство строительно-монтажных работ по установкам пожаротушения в соответствии с СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями от 24.10.2023 г.).</p> <p>Работы выполняются в соответствии с утверждённым проектом, требованиями СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и</p>										
Инв. № подл.								283.3-ПОС			Лист	Листов
											42	73
		Изм.	Катгч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

сооружений» (с изменениями по состоянию на 08.10.2024 г.), а также отраслевыми стандартами производителя оборудования.

Все виды строительно-монтажных работ должны вестись с соблюдением норм охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности.

Перед началом монтажа системы газового пожаротушения необходимо выполнить подготовительные работы:

- выполнение разбивки трасс трубопроводов по рабочим чертежам.
- проверка наличия строительной готовности помещений (окончены работы по отделке, подготовлены отверстия и закладные для креплений).
- доставка и складирование оборудования: модулей, распределительных устройств, трубопроводов, насадок, кабельной продукции.
- организация временного освещения и электроснабжения монтажных механизмов.
- проверка сертификатов на оборудование и кабельную продукцию.

## Монтаж модулей газового пожаротушения

Монтаж модулей газового пожаротушения выполняется в соответствии с проектной документацией, техническими условиями и инструкциями завода-изготовителя. Установка оборудования производится специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение работ по устройству установок пожаротушения.

Модули газового пожаротушения, заправленные огнетушащим веществом, подлежат размещению внутри защищаемых помещений. Их установка осуществляется на предусмотренные проектом металлические рамы, обеспечивающие жёсткость и устойчивость конструкции. Рамы должны быть закреплены на основании в соответствии с рабочими чертежами, с учётом массы модулей и действующих нагрузок.

Крепление модулей к строительным конструкциям выполняется анкерными болтами, подобранными по расчёту, исходя из веса модуля и усилий, возникающих при его срабатывании. Анкера устанавливаются в заранее подготовленные посадочные места, обеспечивающие надёжное крепление оборудования и исключающие возможность его смещения.

Подключение модулей к распределительным трубопроводам осуществляется посредством рукавов высокого давления, обеспечивающих герметичность и надёжность соединений при подаче огнетушащего вещества. Схема подключения предусматривает использование тройниковых соединений, позволяющих равномерно распределять газовую смесь по системе. Перед монтажом рукава и соединительные элементы проходят внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений и дефектов.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

узелов, возникающих при его срабатывании. Анкера устанавливаются в заранее подготовленные посадочные места, обеспечивающие надёжное крепление оборудования и исключающие возможность его смещения.

Подключение модулей к распределительным трубопроводам осуществляется посредством рукавов высокого давления, обеспечивающих герметичность и надёжность соединений при подаче огнетушащего вещества. Схема подключения предусматривает использование тройниковых соединений, позволяющих равномерно распределять газовую смесь по системе. Перед монтажом рукава и соединительные элементы проходят внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений и дефектов.

						283.3-ПОС	Лист	Листов
							43	73
Изм.	Катч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

После монтажа и подключения модулей производится контроль правильности их установки, проверка надёжности креплений, а также испытание герметичности соединений. Дополнительно выполняется маркировка оборудования и оформление исполнительной документации в установленном порядке.

Монтаж трубопроводов системы газового пожаротушения выполняется в строгом соответствии с проектной документацией, требованиями нормативных документов Республики Казахстан и техническими условиями на материалы.

Прокладка трубопроводов осуществляется по строительным конструкциям зданий с уклоном не менее 0,01 в сторону выпускных насадков. Данный уклон необходим для предотвращения застоя огнетушащего вещества и обеспечения его гарантированной подачи в защищаемые зоны. Трассировка выполняется с учётом минимизации количества отводов и соединений для снижения гидравлических потерь.

После завершения монтажных работ трубопроводы очищаются от окалины и загрязнений, обезжириваются, грунтуются и окрашиваются эмалью жёлтого цвета в два слоя в соответствии с требованиями СН РК 4.02-05-2011. Цветовая маркировка необходима для идентификации трубопроводов системы газового пожаротушения и обеспечения их соответствия требованиям пожарной безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>вертикальных. При необходимости в местах прохода через строительные конструкции предусматриваются компенсаторы и втулки, исключающие механические повреждения труб.</p> <p>После завершения монтажных работ трубопроводы очищаются от окалины и загрязнений, обезжириваются, грунтуются и окрашиваются эмалью жёлтого цвета в два слоя в соответствии с требованиями СН РК 4.02-05-2011. Цветовая маркировка необходима для идентификации трубопроводов системы газового пожаротушения и обеспечения их соответствия требованиям пожарной безопасности.</p> <p>На окончаниях трубопроводов устанавливаются насадки типа РТ, обеспечивающие подачу огнетушащего вещества как в основное</p>																											
			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">283.3-ПОС</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>44</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Колуч</td> <td>Лист</td> <td>Подк.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												283.3-ПОС	Лист	Листов							44	73	Изм.	Колуч	Лист	Подк.	Подп.
						283.3-ПОС	Лист	Листов																						
							44	73																						
Изм.	Колуч	Лист	Подк.	Подп.	Дата																									

пространство защищаемых помещений, так и в пространство под фальшпол. Монтаж насадков производится в соответствии с проектом, с обязательной проверкой правильности их ориентации и закрепления.

По завершении монтажа выполняется визуальный осмотр качества сварных и резьбовых соединений, контроль правильности установки креплений и проверка соответствия выполненной разводки проектной схеме.

### **Монтаж средств обнаружения и управления**

Монтаж средств обнаружения и управления системой газового пожаротушения выполняется в соответствии с рабочим проектом, действующими нормами РК и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

В защищаемых помещениях производится установка автоматических дымовых пожарных извещателей. Извещатели размещаются на потолке помещений согласно проектной схеме, с соблюдением нормативного коэффициента покрытия зоны обнаружения — не более 85 м² на один датчик. Крепление извещателей осуществляется к строительным конструкциям с использованием штатных монтажных элементов.

Элементы управления системой размещаются в местах, указанных проектом, на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. В состав оборудования входят:

- модули приёмно-контрольные, пульта дистанционного управления;
- устройства ручного пуска, устанавливаемые у входа в помещение на высоте 1,5 м от пола, в зоне доступности персонала.

Монтаж кабельных линий осуществляется кабелем, прокладываемым в гофрированных трубах из негорючих материалов. Кабели систем обнаружения и управления размещаются отдельно от силовых линий для предотвращения электромагнитных помех и повышения надёжности функционирования. Все кабельные линии подлежат огнезащитной обработке сертифицированными составами, соответствующими требованиям СТ РК, с оформлением актов выполненных работ.

Для обеспечения своевременного оповещения людей о срабатывании системы над дверными проёмами снаружи и внутри помещений монтируются световые табло с надписями: «Газ не входи», «Газ уходи», «Автоматика отключена». Табло подключаются к системе управления и обеспечивают чёткую видимость в условиях задымления.

Внутри защищаемых помещений дополнительно устанавливаются комбинированные свето-звуковые оповещатели, обеспечивающие звуковой сигнал и световую индикацию при пуске системы. Места установки оповещателей определяются проектом с учётом равномерного распределения сигналов по объёму помещения.

Взам. инв. №		<p>системы над дверными проёмами снаружи и внутри помещений монтируются световые табло с надписями: «Газ не входи», «Газ уходи», «Автоматика отключена». Табло подключаются к системе управления и обеспечивают чёткую видимость в условиях задымления.</p> <p>Внутри защищаемых помещений дополнительно устанавливаются комбинированные свето-звуковые оповещатели, обеспечивающие звуковой сигнал и световую индикацию при пуске системы. Места установки оповещателей определяются проектом с учётом равномерного распределения сигналов по объёму помещения.</p>						
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
						283.3-ПОС	Лист	Листов
							45	73
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

После завершения монтажа производится проверка правильности установки всех элементов системы, контроль целостности кабельных трасс, а также тестовое включение для проверки исправности оборудования.

### 3.2.13 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Перед началом работ выполняется тщательная проверка готовности помещений и строительных конструкций, где планируется размещение оборудования АППТ. Согласно требованиям СН РК 1.03-00-2022, монтаж допускается только после завершения всех «мокрых» процессов — штукатурных, бетонных, отделочных работ, а также установки закладных элементов и ввода в действие инженерных систем отопления и вентиляции. Места установки модулей порошкового пожаротушения, пусковых устройств и трубопроводов размечаются по проекту, при этом производится геодезическая привязка осей и высотных отметок с допустимым отклонением не более ±10 мм по горизонтали и ±5 мм по вертикали, что соответствует требованиям СП РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства зданий и сооружений».

Монтаж системы начинается с установки модулей порошкового пожаротушения, размещаемых в проектных местах на стенах, колоннах, перекрытиях или под потолком. Выбор мест установки определяется расчётом зон покрытия, выполненным в соответствии с СТ РК 1668-2007, с обеспечением равномерного распределения огнетушащего порошка и исключением мёртвых зон. Модули закрепляются на анкерных болтах или сварных кронштейнах, рассчитанных на массу оборудования с коэффициентом запаса не менее 1,5. Для систем с электрическим пуском модули подключаются к линии управления, проложенной в металлических трубах или коробах из негорючих материалов, а соединения защищаются от механических повреждений и влаги.

После установки модулей выполняется монтаж распределительных трубопроводов и насадков (распылителей). Стыковка элементов производится сваркой, а сварные соединения подвергаются визуальному и измерительному контролю. Прокладка трубопроводов осуществляется с уклоном не менее 0,01 в сторону модулей, чтобы обеспечить полное выбрасывание порошка при срабатывании системы. В местах прохождения трубопроводов через стены и перекрытия устанавливаются гильзы с заполнением огнестойким материалом в соответствии с СН РК 2.02-02-2023, обеспечивая пожарную отсекку.

После монтажа трубопроводной сети производится установка насадков (распылителей), которые обеспечивают равномерное распределение порошка

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>После установки модулей выполняется монтаж распределительных трубопроводов и насадков (распылителей). Стыковка элементов производится сваркой, а сварные соединения подвергаются визуальному и измерительному контролю. Прокладка трубопроводов осуществляется с уклоном не менее 0,01 в сторону модулей, чтобы обеспечить полное выбрасывание порошка при срабатывании системы. В местах прохождения трубопроводов через стены и перекрытия устанавливаются гильзы с заполнением огнестойким материалом в соответствии с СН РК 2.02-02-2023, обеспечивая пожарную отсечку.</p> <p>После монтажа трубопроводной сети производится установка насадков (распылителей), которые обеспечивают равномерное распределение порошка</p>																				
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">283.3-ПОС</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td>73</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>Ндок.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>							283.3-ПОС	Лист	Листов							46	73	Изм.	Колуч.	Лист
						283.3-ПОС	Лист	Листов															
							46	73															
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата																		

Параллельно с монтажом оборудования пожаротушения выполняется прокладка электрических линий, соединяющих модули с пусковыми устройствами и системой автоматической пожарной сигнализации. Управляющие кабели выполняются огнестойкими и не распространяющими горение, а соединения и коммутации выполняются в распределительных коробках, обеспечивающих степень защиты не ниже IP54. Линии управления проверяются на целостность, сопротивление изоляции и правильность подключения.

После завершения монтажа система подвергается пусконаладочным работам. Проверяется механическая прочность креплений модулей и трубопроводов, герметичность соединений и целостность пусковых цепей. Проводится испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом под давлением 1,5-кратным рабочему, но не менее 1 МПа, с выдержкой не менее 10 минут. Допускается падение давления не более 0,02 МПа. Затем выполняется проверка электрических цепей управления и связи с системой пожарной сигнализации. При имитации сигнала «Пожар» производится автоматическая активация пускового устройства, что фиксируется в протоколах проверки.

Функциональное испытание проводится в присутствии представителя технического надзора и службы пожарной безопасности. Проверяется работа индикаторов, контрольных панелей, автоматическое отключение вентиляции и электропитания в зоне тушения, а также целостность шлейфов сигнализации. В случае наличия блоков задержки пуска проверяется время задержки и корректность работы. Все испытания выполняются в соответствии с СН РК 1.03-00-2022, и результаты фиксируются в актах испытаний и протоколах проверки оборудования.

По завершении пусконаладочных работ проводится визуальный осмотр всех элементов системы, проверка состояния лакокрасочного покрытия, маркировки и пломб на модулях. Система передаётся заказчику с комплектом исполнительной документации, включающим акты скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта оборудования и акт ввода в эксплуатацию.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	испытаний и протоколах проверки оборудования.									
			По завершении пусконаладочных работ проводится визуальный осмотр всех элементов системы, проверка состояния лакокрасочного покрытия, маркировки и пломб на модулях. Система передаётся заказчику с комплектом исполнительной документации, включающим акты скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта оборудования и акт ввода в эксплуатацию.									
						283.3-ПОС				Лист	Листов	
										47	73	
Изм.	Катч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							



### 3.2.14 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Все строительные работы в зимних условиях должны производиться на основании соответствующих разделов СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других нормативных документов, а также на основании утвержденного Заказчиком и Проектировщиком проекта производства работ (ППР).

Земляные работы производить с предварительной подготовкой мерзлого грунта для разработки. Рекомендуются применять метод оттаивания мерзлых грунтов. Обратную засыпку пазух производить только талым грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками. Грунт доставлять автосамосвалами от временного места складирования.

#### *Бетонные работы*

Для создания в холодное время (при температуре ниже 5<sup>0</sup>С) необходимых условий для выдерживания уложенного в конструкции бетона и достижения им требуемой прочности применять один из следующих способов бетонирования, указанных в СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»:

- предварительный подогрев составляющих бетонной смеси;
- выдерживание бетона в утепленной опалубке (метод термоса);
- добавка ускорителей твердения (внесение в бетон химических добавок, снижающих температуру замерзания);
- дополнительный подогрев бетона паром, электричеством, теплым воздухом, тепловое воздействие на свежееуложенный бетон греющих опалубок.

Рекомендуемые методы зимнего бетонирования:

- при  $t_0$  наружного воздуха до – 5<sup>0</sup>С - метод «термоса» в сочетании с противоморозными добавками;
- при  $t_0$  наружного воздуха до – 10<sup>0</sup>С - метод горячего «термоса»;
- при  $t_0$  наружного воздуха до – 15<sup>0</sup>С - метод горячего «термоса» с противоморозными добавками;
- при  $t_0$  наружного воздуха до – 20<sup>0</sup>С - контактный прогрев с противоморозными добавками.

При производстве бетонных работ должны одновременно решаться две взаимосвязанные задачи: технологическая - обеспечение необходимого качества бетона к заданному сроку; экономическая - обеспечение минимального расхода материальных и энергетических ресурсов.

При производстве бетонных работ в зимнее время себестоимость транспортирования, укладки бетона и ухода за ним возрастают в 2 - 2,5 раза, а трудоемкость этих процессов – в 1,5 - 2 раза.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.				Лист	Листов
							283.3-ПОС	48	73
						Изм.	Кодич.	Лист	Ндож.
						Подп.	Дата		

Добавки и пластификаторы необходимо вносить непосредственно в автобетоносмесители по прибытию на объект и перемешивать не менее 3 минут. Бетон с внесенными добавками необходимо укладывать в опалубку не более чем за 25 - 30 минут. Если бетон поступил на объект с меньшей, чем заданной, осадкой конуса, добавлять воду в бетон запрещается.

Расчет зимнего бетонирования, подбор температурных режимов, учет влияния ветра, расход электроэнергии принимать согласно “Руководства по производству бетонных работ” М. Стройиздат, СН РК 5.03-07-2013 , СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

При температуре раствора не ниже 5°C, марке раствора 25 срок выдерживания в тепляках для получения раствором прочности 20% составляет 3 – 8 дней.

Приготовление растворов должно производиться в соответствии с указаниями СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Количество противоморозных добавок в зависимости от температуры наружного воздуха приведено в указаниях по производству работ в зимних условиях (см. СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»).

В зависимости от температуры воздуха раствор должен в момент укладки иметь температуру не ниже +10°C - +15°C при температуре воздуха от -10 до -15 градусов.

#### *Монтажные работы*

При температурах ниже -20°C особое внимание уделяется предотвращению хрупкого разрушения стали, поэтому к монтажу допускаются только конструкции, изготовленные из сталей с гарантированной вязкостью при отрицательных температурах в соответствии с ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия». Подъем и установка элементов выполняются плавно, без рывков и ударов, с контролем ветровой нагрузки – согласно СН РК 1.03-05-2011 монтаж разрешается при скорости ветра не более 10 м/с.

Для обеспечения проектной точности положения металлоконструкций выполняется предварительная геодезическая привязка и постоянный контроль отметок при установке. В процессе монтажа предусматривается временное раскрепление элементов растяжками и монтажными связями для предотвращения опрокидывания и смещения. Все временные крепления должны быть рассчитаны на восприятие монтажных нагрузок с учётом возможных температурных деформаций.

При выполнении сварочных работ в зимнее время соблюдаются дополнительные технологические меры, установленные ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». Перед сваркой свариваемые поверхности просушиваются и прогреваются до температуры не ниже +60 °C на ширину 75–100 мм. Для подогрева

Изм.	Копия	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							49	73

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

выполняется предварительная геодезическая привязка и постоянный контроль отметок при установке. В процессе монтажа предусматривается временное раскрепление элементов растяжками и монтажными связями для предотвращения опрокидывания и смещения. Все временные крепления должны быть рассчитаны на восприятие монтажных нагрузок с учётом возможных температурных деформаций.

При выполнении сварочных работ в зимнее время соблюдаются дополнительные технологические меры, установленные ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». Перед сваркой свариваемые поверхности просушиваются и прогреваются до температуры не ниже +60 °С на ширину 75–100 мм. Для подогрева

применяются электрические термоматы, инфракрасные обогреватели или газовые горелки, обеспечивающие равномерный нагрев без оплавления металла. Температура контролируется контактными термометрами или пирометрами. После сварки зоны швов укрываются теплоизоляционными материалами для замедления охлаждения и предотвращения образования холодных трещин.

Болтовые соединения выполняются только после очистки контактных поверхностей от инея и влаги. При температурах ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  применяются высокопрочные болты по ГОСТ 22353-77 с предварительным прогревом гаек и шайб до  $+20^{\circ}\text{C}$ . Затяжка осуществляется моментными ключами с контролем усилия, соответствующего проектным требованиям.

Особое внимание уделяется организации прогрева мест стыков и рабочих зон. При необходимости сооружаются временные укрытия из тентов или щитов, внутри которых поддерживается положительная температура за счёт тепловых пушек или электрокалориферов. В соответствии с СН РК 1.03-05-2011 работа с открытым огнём допускается только при наличии наряда-допуска и средств пожаротушения.

Антикоррозионная защита монтированных конструкций в зимний период выполняется с использованием быстросохнущих или холодноотверждающихся покрытий, разрешённых для отрицательных температур, таких как эпоксидные и полиуретановые составы. Перед нанесением покрытий поверхность металла должна иметь температуру не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и быть сухой, что достигается предварительным прогревом и просушкой.

### **Эксплуатация машин и механизмов в зимний период**

Осенне-зимний период эксплуатации машин и механизмов начинается с момента снижения наружного воздуха ниже  $5^{\circ}\text{C}$ .

Подготовка комплекса мероприятий к условиям зимней эксплуатации включает в себя:

- проведение занятий с эксплуатационным и ремонтным персоналом по технологии производства работ, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарным мероприятиям;
- ремонт производственных помещений и оборудования;
- утепление кабин самоходных машин и установку приборов подогрева;
- создание запасов зимних сортов горюче-смазочных материалов и разных эксплуатационных материалов;

Большинство строительных машин в зимнее время находятся на открытых площадках. Площадки устроить в стороне от подъездных путей и оборудовать устройствами для безопасного и надежного пуска двигателей. В течение зимы площадки и машины систематически очищать от снега.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<p>санитарии и противопожарным мероприятиям;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ремонт производственных помещений и оборудования;</li><li>- утепление кабин самоходных машин и установку приборов подогрева;</li><li>- создание запасов зимних сортов горюче-смазочных материалов и разных эксплуатационных материалов;</li></ul> <p>Большинство строительных машин в зимнее время находятся на открытых площадках. Площадки устроить в стороне от подъездных путей и оборудовать устройствами для безопасного и надежного пуска двигателей. В течение зимы площадки и машины систематически очищать от снега.</p>					
						283.3-ПОС	Лист	Листов
							50	73
Изм.	Катгч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

В зоне стоянок машин и механизмов производить какие-либо работы по техническому обслуживанию и ремонту, а также хранить на этих площадках топливо, смазочные и обтирочные материалы запрещается.

Трапы, лестницы, площадки машин необходимо систематически очищать от снега и льда, а рабочие органы землеройных машин – от грунта.

При эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания необходимо обеспечить меры против замерзания воды в системе охлаждения. При применении антифризов соблюдать меры осторожности.

### 3.2.15 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ

Работы кранами вести с соблюдением требований, изложенных в паспортах кранов, инструкциях по эксплуатации кранов, в полном соответствии с проектами производства работ (ППР), инструкцией по ТБ «Крановые, подъемные и такелажные работы».

Грузоподъемные работы должны производиться под непосредственным руководством производителя работ. Инструктаж такелажников, машинистов кранов и организация грузоподъемных работ должны соответствовать инструкции по технике безопасности.

Перед началом перемещения грузов необходимо подавать звуковые сигналы.

Краны могут поднимать и перемещать только те грузы, масса которых не превышает их грузоподъемности, учитывая положение выносных опор, длину стрелы, вылет крюка.

Кран, вспомогательные грузозахватные приспособления и тару снабдить ясными, крупными обозначениями регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания. Краны и вспомогательные грузозахватные приспособления, которые не прошли технического освидетельствования, к работе не допускаются.

В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления должны подвергаться техническому освидетельствованию путём осмотра, испытания нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность в установленные сроки, но не реже, чем через каждые 6 месяцев:

- через 1 месяц – захваты, траверсы, крюки, тару;
- через каждые 10 дней – стропы;
- ежедневно – канаты стреловых кранов и их крепления, при котором проверяется целостность проволок, степень их износа и коррозии, наличие смазки.

Для строповки груза, предназначенного для подъёма, использовать только приспособления (стропы, канаты, цепи, траверсы, крюки),

Взам. инв. №		должны подвергаться техническому освидетельствованию путём осмотра, испытания нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъёмность в установленные сроки, но не реже, чем через каждые 6 месяцев:												
Подп. и дата		<div>- через 1 месяц – захваты, траверсы, крюки, тару;</div> <div>- через каждые 10 дней – стропы;</div> <div>- ежедневно – канаты стреловых кранов и их крепления, при котором проверяется целостность проволок, степень их износа и коррозии, наличие смазки.</div> <div>Для строповки груза, предназначенного для подъёма, использовать только приспособления (стропы, канаты, цепи, траверсы, крюки),</div>												
Инв. № подл.														
								283.3-ПОС			Лист	Листов		
													51	73
		Изм.	Кодич	Лист	Ндож.	Подп.	Дата							

соответствующие массе поднимаемого груза с учётом числа ветвей и угла их наклона. Длина стропов, канатов должна быть такой, чтобы угол между ветвями стропов, канатов не превышал 90°.

Мелкоштучные грузы перемещать в специальной таре так, чтобы исключить возможность выпадения отдельных элементов груза.

Машинист и стропальщик перед началом работ должны иметь список перемещаемых краном грузов с указанием их массы.

На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропальщиком, ответственным за производство монтажных работ и машинистом. Сигнализацию голосом можно применять на стреловых кранах со стрелой не более 10 м. Если машинист крана не видит и не слышит команды руководителя грузоподъемной работы, подающего ему сигналы, между машинистом и руководителем подъема установить двустороннюю радиосвязь.

Во время работы место производства работ по подъёму и перемещению грузов должно быть освещено. При недостаточном освещении места работы, сильном тумане или снегопаде, а также в других случаях, когда машинист крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, работу крана необходимо прекратить.

При давлении ветра (скорости ветра), превышающем предельно допустимое, приведённое в паспорте крана, работу крана необходимо прекратить, стрелу расположить в положение, оговоренное в инструкции по эксплуатации крана и направить вдоль действия ветра. Максимальное давление ветра, при котором работа крана должна быть прекращена, составляет 15 кгс/см<sup>2</sup>, что соответствует скорости ветра 15 м/с.

При перемещении в горизонтальном направлении груз предварительно поднимают на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, конструкций.

Не разрешается кому бы то ни было находиться под поднятым грузом и в зоне возможного опускания стрелы.

При работе крана запрещается:

- пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;
- выводить из действия приборы безопасности: концевые выключатели, ограничители грузоподъёмности, тормоза крана, муфту предельного момента механизма вращения;
- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении и в таре, заполненной выше её бортов;
- отрывать груз, засыпанный землёй или примёрзший к земле, заложенный другим грузом, укрепленный болтами или залитый бетоном;
- подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюком крана, передвигать тележки, прицепы;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	для автоматической остановки механизмов; - выводить из действия приборы безопасности: концевые выключатели, ограничители грузоподъёмности, тормоза крана, муфту предельного момента механизма вращения; - поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении и в таре, заполненной выше её бортов; - отрывать груз, засыпанный землёй или примёрзший к земле, заложенный другим грузом, укреплённый болтами или залитый бетоном; - подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюком крана, передвигать тележки, прицепы;								
									283.3-ПОС	Лист	Листов
			Изм.	Катгч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		52	73

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

- освобождать краном защемлённые грузом чалочные канаты, оттягивать груз во время его подъёма, перемещения и опускания, для разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма и перемещения применять специальные оттяжки (канаты соответствующей длины);

- поднимать грузы неизвестной массы;

- опускать груз или стрелу без включения двигателя.

По окончании или перерывах в работе запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии. Стрелу необходимо опустить в крайнее рабочее положение (на наибольший вылет). У автомобильных и пневмоколёсных кранов механизмы передвижения застопорить стояночным тормозом. У кранов с электрическим приводом контроллеры поставить в нулевое положение, у кранов с механическим приводом все рычаги управления поставить в нейтральное положение.

Перевозка, погрузка, закрепление крана и его узлов на платформах и трейлерах, монтаж и демонтаж крана должны производиться под руководством ответственного лица, назначенного приказом администрации предприятия – владельца крана и в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации крана.

Во время работы вблизи от линии электропередачи минимально допустимое расстояние от любой точки крана и поднимаемого груза до ближайшего провода линии электропередачи или опор зависит от напряжения линии: при напряжении до 11 кВ расстояние составляет не менее 1,5 м. при напряжении 350-500 кВ расстояние составляет не менее 9,0 м.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

## 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

### 4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении строительно-монтажных работ по усилению плит покрытия, усилению кирпичной перегородки, усилению нижнего пояса фермы и замене кровельного покрытия в условиях действующего предприятия особое внимание должно уделяться вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Эти мероприятия являются

Взам. инв. №		<b>4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>													
Подп. и дата		<b>4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ</b>													
Инв. № подл.		При выполнении строительно-монтажных работ по усилению плит покрытия, усилению кирпичной перегородки, усилению нижнего пояса фермы и замене кровельного покрытия в условиях действующего предприятия особое внимание должно уделяться вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Эти мероприятия являются													
							283.3-ПОС						Лист	Листов	
													53	73	
		Изм.	Колч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата								

283.3-ПОС

Лист	Листов
53	73

неотъемлемой частью организации строительства и должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, включая СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также отраслевые стандарты безопасности и санитарные нормы.

Так как работы выполняются в условиях действующего производства без его остановки, на территории цеха необходимо заранее разработать и согласовать план организационно-технических мероприятий, включающий зонирование рабочих мест, ограничение доступа постороннего персонала, установку временных ограждений и предупреждающих знаков в опасных зонах, а также обеспечение постоянного взаимодействия с представителями службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия-заказчика. Все участки работ должны быть обозначены сигнальной лентой и оборудованы предупредительными табличками в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Перед началом строительно-монтажных работ проводится обязательный инструктаж всех работников по охране труда и технике безопасности, включая вводный, первичный на рабочем месте, целевой и повторный инструктажи. Каждый работник должен быть допущен к работам только при наличии соответствующего удостоверения и прохождения медицинского осмотра. Работы, относящиеся к категории повышенной опасности, такие как работы на высоте, сварочные операции, работы с ручным электроинструментом, а также демонтажные работы, выполняются по утверждённым нарядам-допускам, оформляемым в соответствии с требованиями Правил по охране труда при выполнении СМР.

При проведении усиления плит покрытия и кирпичных перегородок необходимо предусмотреть меры по предотвращению обрушения элементов конструкции. Работы ведутся только после установки временных инвентарных подмостей и лесов, соответствующих требованиям ГОСТ 27321-2017 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия». При работах на высоте выше 1,3 м обязательно применение предохранительных поясов, страховочных систем и ограждений. Все рабочие зоны под местами демонтажа и монтажа должны быть ограждены и запрещены для прохода персонала, не участвующего в работах.

При выполнении усиления нижнего пояса металлических ферм особое внимание уделяется мерам по предотвращению падения предметов и травмирования персонала. Монтаж и сварка элементов конструкции

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			<p>необходимо предусмотреть меры по предотвращению обрушения элементов конструкции. Работы ведутся только после установки временных инвентарных подмостей и лесов, соответствующих требованиям ГОСТ 27321-2017 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия». При работах на высоте выше 1,3 м обязательно применение предохранительных поясов, страховочных систем и ограждений. Все рабочие зоны под местами демонтажа и монтажа должны быть ограждены и запрещены для прохода персонала, не участвующего в работах.</p> <p>При выполнении усиления нижнего пояса металлических ферм особое внимание уделяется мерам по предотвращению падения предметов и травмирования персонала. Монтаж и сварка элементов конструкции</p>									
									283.3-ПОС		Лист	Листов
											54	73
			Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

проводятся только после установки инвентарных площадок, а при необходимости — монтажных подъемных механизмов с обязательной проверкой их исправности и наличия паспортов. Сварочные работы выполняются квалифицированным персоналом с допуском к сварке и при обязательном использовании средств индивидуальной защиты: защитных щитков, очков, перчаток, спецодежды из негорючих материалов. Все сварочные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности» и сопровождаться наличием первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ящиков с песком, асбестовых покрывал) в непосредственной близости от рабочего места.

Во время проведения кровельных работ необходимо обеспечить безопасный доступ к месту работ и надёжное крепление страховочных систем. Рабочие, выполняющие операции на кровле, должны быть обучены безопасным методам работы на высоте и иметь индивидуальные средства защиты от падения. В местах выхода на кровлю должны быть установлены ограждения высотой не менее 1,1 м в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011. При использовании газовых горелок, битумных котлов и другого нагревательного оборудования необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, включая контроль исправности оборудования, наличие средств тушения пожара и соблюдение противопожарных разрывов.

Особое внимание уделяется вопросам организации безопасного взаимодействия строительно-монтажного персонала с производственным процессом предприятия. Работы должны выполняться по согласованному графику, с обязательным уведомлением диспетчерской службы предприятия о начале и завершении работ на каждом участке. При выполнении операций вблизи действующего оборудования и коммуникаций необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений, а также исключить возможность их случайного включения или повреждения.

На всех этапах работ проводится постоянный контроль состояния условий труда и соблюдения требований безопасности ответственными лицами, назначенными приказом по организации. Любые нарушения, возникновение опасных ситуаций или несчастные случаи подлежат немедленному докладу ответственному за охрану труда и остановке работ до устранения угрозы.

При возникновении несчастного случая на строительной площадке, включая случаи получения травмы, ожога, поражения электрическим током или внезапного ухудшения самочувствия работника, все выполняемые работы немедленно прекращаются, а пострадавшему оказывается первая медицинская помощь. Первичные мероприятия по оказанию помощи осуществляет ближайший к месту происшествия обученный работник,

Взам. инв. №							Лист	Листов	
Подп. и дата							283.3-ПОС	55	73
Инв. № подл.	Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			



назначенный приказом по организации ответственным за оказание первой помощи. При необходимости, после оказания неотложной помощи пострадавший доставляется в ближайшее лечебное учреждение. В случае невозможности самостоятельной транспортировки используется дежурный транспорт организации, а при тяжелых состояниях пострадавшего незамедлительно вызывается скорая медицинская помощь по телефону 103. Ответственное лицо, присутствовавшее при происшествии или получившее о нём сообщение, обязано оперативно уведомить непосредственного руководителя работ и службу охраны труда организации, после чего производится оформление извещения о несчастном случае по форме 1-Н в установленном порядке с последующим расследованием обстоятельств происшествия.

Для повышения готовности работников к действиям в чрезвычайных ситуациях в бытовых помещениях, на щитах безопасности и у постов охраны размещаются наглядные плакаты и схемы действий при травмах, ожогах, обмороках и иных несчастных случаях, а также телефоны экстренных служб (103 — скорая медицинская помощь, 101 — пожарная служба, 112 — единый номер оперативного реагирования). Все работники, включая инженерно-технический персонал, проходят вводный и первичный инструктаж по вопросам охраны труда и оказания первой медицинской помощи в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 и внутренними инструкциями организации, что подтверждается записями в журналах установленного образца.

#### Организация безопасного движения

Движение людей в районе производства строительных работ, выполняемых на территории действующего промышленного предприятия без остановки основного технологического процесса, организуется с учётом обеспечения максимальной безопасности как работников строительной организации, так и персонала предприятия. Пешеходные маршруты для строителей и работников, не связанных с производственными процессами, прокладываются по согласованным с администрацией предприятия трассам, исключая пересечение с путями транспортных средств, технологическими коммуникациями, зонами работы кранов и участками, где осуществляется перемещение грузов или действует промышленное оборудование.

Все проходы на территорию строительства обозначаются сигнальными лентами, временными ограждениями, табличками и предупреждающими знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 и СН РК 1.03-05-2011. В местах, где по условиям технологического процесса или стеснённости площадки невозможно исключить близость строительных и производственных потоков, устанавливаются жёсткие временные ограждения, обеспечивающие физическое разделение зон. Все проходы

Взам. инв. №		исключающим пересечение с путями транспортных средств, технологическими коммуникациями, зонами работы кранов и участками, где осуществляется перемещение грузов или действует промышленное оборудование.											
		Все проходы на территорию строительства обозначаются сигнальными лентами, временными ограждениями, табличками и предупреждающими знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 и СН РК 1.03-05-2011. В местах, где по условиям технологического процесса или стеснённости площадки невозможно исключить близость строительных и производственных потоков, устанавливаются жёсткие временные ограждения, обеспечивающие физическое разделение зон. Все проходы											
Подп. и дата													
Инв. № подл.													
								283.3-ПОС				Лист	Листов
												56	73
		Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						

обеспечиваются достаточным освещением, противоскользящими покрытиями, очищаются от строительного мусора, льда и посторонних предметов.

Вдоль зданий и сооружений, где ведутся монтажные и высотные работы, устраиваются защитные козырьки высотой не менее 2 м и вылетом не менее 1,5 м для защиты работников от возможного падения предметов и строительных материалов. Проходы и переходы через коммуникационные траншеи, кабельные каналы или другие препятствия оборудуются настилами с перилами высотой не менее 1,1 м.

Все маршруты движения людей и техники отражаются на утверждённой схеме организации движения, являющейся частью проекта производства работ. На ней указываются границы опасных зон, пути прохода строительного персонала, точки перехода через проезды, а также зоны пересечения с транспортными и технологическими потоками предприятия. Движение людей допускается только по установленным маршрутам, обозначенным указателями и сигнальными знаками, с категорическим запретом нахождения в технологических цехах, складских помещениях, на участках движения производственного транспорта и в радиусе действия грузоподъёмных механизмов без разрешения ответственного лица.

Контроль за безопасным передвижением людей в пределах строительной зоны и прилегающих участков действующего предприятия возлагается на мастеров, прорабов и специалистов по охране труда строительной организации. Все работники перед началом работ проходят вводный и целевой инструктаж по охране труда, в ходе которого им разъясняются установленные маршруты движения, опасные зоны, порядок прохода на территорию предприятия и правила взаимодействия с персоналом заказчика. На ограждениях и в бытовых помещениях размещаются плакаты и схемы безопасного движения, а также контактные телефоны ответственных лиц и служб экстренного реагирования (103, 101, 112).

В тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях обеспечивается дополнительное освещение проходов и установка сигнальных фонарей на опасных участках. При необходимости в местах с ограниченной видимостью организуется дежурство сигнальщиков или устанавливаются предупредительные светофоры. Все мероприятия по организации безопасного движения людей и техники согласовываются с администрацией действующего предприятия и включаются в совместный план мероприятий по охране труда.

## 4.2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При выполнении строительно-монтажных работ особое внимание должно быть уделено организации и соблюдению противопожарных

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	сигнальных фонарей на опасных участках. При необходимости в местах с ограниченной видимостью организуется дежурство сигнальщиков или устанавливаются предупредительные светофоры. Все мероприятия по организации безопасного движения людей и техники согласовываются с администрацией действующего предприятия и включаются в совместный план мероприятий по охране труда.									
<h3>4.2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</h3>												
При выполнении строительно-монтажных работ особое внимание должно быть уделено организации и соблюдению противопожарных												
						283.3-ПОС					Лист	Листов
											57	73
Изм.	Копч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

мероприятий. Это особенно важно в связи с тем, что работы относятся к категории повышенной пожарной опасности и проводятся в условиях непрерывного технологического процесса, без остановки производства. Все противопожарные меры должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, включая СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Правила пожарной безопасности», а также требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Перед началом производства работ составляется и утверждается план противопожарных мероприятий, в котором отражаются порядок организации пожарной безопасности на строительной площадке, зоны размещения первичных средств пожаротушения, маршруты эвакуации, места расположения пожарных кранов и гидрантов, а также ответственные лица за соблюдение противопожарного режима. Все участки, где выполняются сварочные, огневые или кровельные работы с использованием открытого пламени, относятся к зонам повышенной опасности и подлежат дополнительному контролю. В таких зонах обязательна установка предупреждающих знаков и ограждений согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

Все работы с применением открытого огня, сварочного оборудования, газовых горелок и нагревательных установок выполняются только при наличии оформленного наряда-допуска на проведение огневых работ. Наряд-допуск оформляется на каждый конкретный участок и действует только в течение смены. Перед началом огневых работ производится тщательная проверка рабочего места на отсутствие горючих и легковоспламеняющихся материалов, масел, топлива и других веществ, способных воспламениться. Радиус зоны, где проводятся огневые работы, должен быть очищен от таких веществ не менее чем на 5 метров, а все неподвижные конструкции, которые невозможно демонтировать, защищаются асбестовыми или негорючими экранами.

При выполнении усиления металлических элементов ферм и сварочных работ на высоте необходимо предусмотреть защиту нижерасположенных участков от искрообразования и перегрева. Все сварочные посты должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, включая углекислотные или порошковые огнетушители (ОУ-5, ОП-5), ящики с сухим песком и асбестовые полотна. Работы выполняются только обученным и аттестованным персоналом, имеющим удостоверения сварщика и прошедшим инструктаж по пожарной безопасности.

Изм.	Код	Лист	Ндк	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	283.3-ПОС		Лист	Листов
											58	73

Во время проведения кровельных работ, связанных с применением газовых горелок, битумных котлов и наплавляемых материалов, необходимо обеспечить постоянное наблюдение за зоной работ и наличие не менее двух огнетушителей на каждые 100 м<sup>2</sup> рабочей площади. Битумные котлы должны устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2022, на площадке с негорючим покрытием, ограждённой и обозначенной предупредительными знаками. Категорически запрещается оставлять нагревательные установки и горелки без присмотра или эксплуатировать их в неисправном состоянии.

При усилении кирпичных перегородок и плит покрытия с применением цементно-песчаных растворов и торкрет-бетона также необходимо соблюдать противопожарный режим, особенно если в непосредственной близости располагаются кабельные трассы, электрические щиты или оборудование. Все электроинструменты должны быть исправны и иметь заземление, а распределительные щиты – оснащены автоматическими устройствами защиты.

Дополнительное внимание уделяется организации путей эвакуации и обеспечению свободного доступа пожарной техники к зданию. Временные строительные площадки, леса, подмости и складские зоны должны размещаться таким образом, чтобы не загромождать эвакуационные выходы и проезды. На всех участках должны быть размещены схемы эвакуации, а персонал обязан пройти инструктаж по действиям в случае пожара, в том числе по использованию первичных средств пожаротушения и процедуре оповещения пожарной охраны.

На протяжении всего периода выполнения работ противопожарное состояние контролируется ответственным лицом, назначенным приказом по подрядной организации, совместно с представителем службы пожарной безопасности предприятия. Ежедневно проводится осмотр рабочих зон, проверяется наличие и исправность средств пожаротушения, состояние сварочного оборудования и отопительных приборов, соблюдение режима хранения горючих материалов. В случае выявления нарушений работы немедленно приостанавливаются до полного устранения нарушений.

### 5. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Условия труда и бытовое обеспечение рабочих при строительстве выполнены согласно требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов

Взам. инв. №		немедленно приостанавливаются до полного устранения нарушений.									
		<b>5. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>									
		Условия труда и бытовое обеспечение рабочих при строительстве выполнены согласно требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов									
Подп. и дата											
Инв. № подл.								283.3-ПОС	Лист	Листов	
		Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		59	73	

строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Работы производятся в 2 смены по 8 часов, что позволяет работникам отдыхать и не переутомляться.

### 5.1. Требования к устройству временных санитарно-бытовых помещений

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями, которые организуются внутри здания.

Санитарно-бытовые помещения располагаются в помещениях, которые оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке.

Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Взам. инв. №	Подп. и дата	<p>Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.</p> <p>Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.</p>											
								283.3-ПОС				Лист	Листов
												60	73
Инв. № подл.		Изм.	Копч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата						

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены в помещении для обеспыливания, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц производится путем отправки в прачечные службы по Договору.

Помещения для обеспыливания специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие обеспечиваются горячим питанием и питьевой водой.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости +12 – +15оС.

Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Организация питания производится путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном временном санитарно-бытовом помещении на строительном участке.

На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса РК от 7 июля 2020 года.

Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки отводятся в систему водоотведения населенного пункта.

Взам. инв. №	Организация питания производится путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном временном санитарно-бытовом помещении на строительном участке.							
	Подп. и дата	На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса РК от 7 июля 2020 года.						
Инв. № подл.		Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки отводятся в систему водоотведения населенного пункта.						
							283.3-ПОС	Лист
						61		73
Изм.	Кодич.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов в период строительных работ и предусматривают:

- охрану атмосферного воздуха;
- охрану водных ресурсов;
- охрану земельных ресурсов;
- природоохранные мероприятия.

Все мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан, включая Экологический кодекс Республики Казахстан, а также нормативные документы: СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями», ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84) «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

## 6.1 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

При производстве строительно-монтажных работ по усилению конструкций кузнечного корпуса на действующем предприятии особое внимание должно быть уделено вопросам охраны атмосферного воздуха. Это требование является обязательным в связи с тем, что работы относятся к категории повышенной опасности и выполняются без остановки основного производства, где возможны выбросы пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ в окружающую среду. До начала строительно-монтажных работ разрабатывается план мероприятий по охране атмосферного воздуха, который является частью проекта производства работ (ППР). В этом документе указываются источники возможных выбросов загрязняющих веществ, места их образования, методы предотвращения или минимизации загрязнения атмосферы, а также порядок контроля за состоянием воздушной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>конструкций кузнечного корпуса на действующем предприятии особое внимание должно быть уделено вопросам охраны атмосферного воздуха. Это требование является обязательным в связи с тем, что работы относятся к категории повышенной опасности и выполняются без остановки основного производства, где возможны выбросы пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ в окружающую среду. До начала строительно-монтажных работ разрабатывается план мероприятий по охране атмосферного воздуха, который является частью проекта производства работ (ППР). В этом документе указываются источники возможных выбросов загрязняющих веществ, места их образования, методы предотвращения или минимизации загрязнения атмосферы, а также порядок контроля за состоянием воздушной</p>					
						283.3-ПОС	Лист	Листов
							62	73
Изм.	Колуч	Лист	Подк.	Подп.	Дата			

среды. Все запланированные мероприятия согласуются с природоохранной службой предприятия и, при необходимости, с территориальными органами уполномоченного государственного органа в области экологии.

=В процессе выполнения работ по усилению плит покрытия и кирпичных перегородок основными источниками пылевыведения являются механическое разрушение старого бетона, штрабление, шлифовка, сверление и торкретирование. Для снижения запыленности воздуха в рабочей зоне и предотвращения выхода пыли в атмосферу необходимо использовать пылеулавливающие установки и промышленный строительный пылесос, а также проводить увлажнение обрабатываемых поверхностей. Работы по зачистке арматуры и обработке бетонных конструкций рекомендуется выполнять с применением мокрых технологий. При торкретировании бетона в закрытых или ограниченных пространствах должна быть организована локальная вытяжная вентиляция согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

При усилении нижнего пояса металлических ферм и выполнении сварочных работ особое внимание уделяется предотвращению выброса в атмосферу оксидов азота, углерода и мелкодисперсных аэрозолей металла. Сварочные посты должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией или местными отсосами, а сварочные работы выполняться в условиях, исключающих распространение дымовых газов за пределы рабочей зоны. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 «Работы сварочные. Общие требования безопасности» в помещениях, где ведутся сварочные работы, необходимо обеспечить постоянный контроль за концентрацией вредных веществ в воздухе и поддержание их уровня ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными правилами.

Особое внимание вопросам охраны атмосферного воздуха уделяется при проведении кровельных работ, связанных с применением наплавленных материалов, битумных мастик и газовых горелок. В процессе нагрева битумов и полимерных материалов возможны выделения органических паров и аэрозолей, поэтому работы должны проводиться только на открытом воздухе или при наличии эффективной естественной и искусственной вентиляции. Битумные котлы и нагревательные установки следует размещать на расстоянии не менее 25 м от зданий и воздухозаборов вентиляционных систем в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и с обязательным наличием газоанализаторов для контроля содержания вредных веществ.

Все материалы, которые могут выделять вредные вещества при хранении или использовании (битум, растворители, лакокрасочные материалы, антикоррозионные покрытия), должны храниться в герметичной таре, в специально оборудованных и вентилируемых помещениях. Их открытие и использование допускается только в непосредственной близости

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							63	73
<p>воздухе или при наличии эффективной естественной и искусственной вентиляции. Битумные котлы и нагревательные установки следует размещать на расстоянии не менее 25 м от зданий и воздухозаборов вентиляционных систем в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и с обязательным наличием газоанализаторов для контроля содержания вредных веществ.</p> <p>Все материалы, которые могут выделять вредные вещества при хранении или использовании (битум, растворители, лакокрасочные материалы, антикоррозионные покрытия), должны храниться в герметичной таре, в специально оборудованных и вентилируемых помещениях. Их открытие и использование допускается только в непосредственной близости</p>								
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							63	73



к рабочему месту и в объёмах, необходимых для текущей смены. Запрещается сжигание отходов, старых строительных материалов и тары на территории строительной площадки, поскольку это является источником неконтролируемых выбросов в атмосферу и нарушает требования Экологического кодекса РК.

На всех этапах производства работ должен осуществляться постоянный мониторинг состояния воздушной среды, включая контроль концентраций пыли, газов и паров на рабочих местах и в зонах возможного выхода выбросов. При необходимости организуется лабораторный контроль с привлечением специализированной аккредитованной организации. Все результаты мониторинга фиксируются в журнале производственного экологического контроля, который ведется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

### 6.2 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

При производстве работ по усилению конструкций необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, а также рациональное использование водных ресурсов.

Все работы выполняются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, экологическим законодательством и санитарными нормами.

Запрещается сброс загрязнённых сточных вод, строительных и бытовых отходов в водоёмы, ливневую канализацию и на рельеф местности.

На подготовительном этапе до начала строительно-монтажных работ разрабатывается комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, который включается в состав проекта производства работ (ППР). Этот комплекс определяет потенциальные источники загрязнения, пути их распространения, а также меры по их предотвращению и контролю. Поскольку работы выполняются на действующем предприятии без остановки технологического процесса, план мероприятий должен учитывать специфику функционирования существующих инженерных сетей, наличие ливневой и бытовой канализации, а также возможное взаимодействие с промышленными стоками.

Во время выполнения работ по усилению плит покрытия и кирпичных перегородок, где применяются цементно-песчаные растворы, торкрет-бетон и другие строительные смеси, необходимо исключить возможность их попадания в дождевую или бытовую канализацию. Для этого все операции по приготовлению и применению растворов проводятся в специально отведённых и оборудованных зонах с водонепроницаемым покрытием и бортиками, предотвращающими разлив жидкостей. Сточные воды, образующиеся в процессе промывки оборудования, инвентаря или

Взам. инв. №		процесса, план мероприятий должен учитывать специфику функционирования существующих инженерных сетей, наличие ливневой и бытовой канализации, а также возможное взаимодействие с промышленными стоками.											
		Во время выполнения работ по усилению плит покрытия и кирпичных перегородок, где применяются цементно-песчаные растворы, торкрет-бетон и другие строительные смеси, необходимо исключить возможность их попадания в дождевую или бытовую канализацию. Для этого все операции по приготовлению и применению растворов проводятся в специально отведённых и оборудованных зонах с водонепроницаемым покрытием и бортиками, предотвращающими разлив жидкостей. Сточные воды, образующиеся в процессе промывки оборудования, инвентаря или											
								283.3-ПОС				Лист	Листов
												64	73
Инв. № подл.		Изм.	Колуч.	Лист	Ндож.	Подп.	Дата						

инструментов, собираются в герметичные ёмкости и утилизируются через специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с жидкими строительными отходами, в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

При выполнении сварочных работ и усилении металлических элементов ферм, где существует риск утечки масел, смазочных материалов или охлаждающих жидкостей, все зоны проведения работ оборудуются поддонами или абсорбирующими ковриками для предотвращения попадания нефтепродуктов на поверхность земли и в водосточные системы. Хранение ГСМ осуществляется в герметичных контейнерах на специально подготовленных площадках с гидроизоляцией и защитным бортом высотой не менее 150 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.3.13-86.

Особое внимание уделяется проведению кровельных работ, особенно связанных с использованием битумных и полимерных мастик, растворителей и других химических составов. Все эти материалы должны храниться в герметичной таре в крытых помещениях, исключающих возможность попадания атмосферных осадков и вымывания веществ в систему водоотведения. Пролитые материалы немедленно собираются с поверхности с помощью сорбентов или абсорбирующих материалов, а загрязнённые участки очищаются и утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН РК утверждённый приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Во избежание загрязнения поверхностных и подземных вод запрещается производить слив строительных стоков, промывочных вод и остатков бетонных смесей на рельеф местности или в дождеприёмные колодцы. Временные санитарно-бытовые помещения и санитарные узлы для персонала должны быть подключены к действующей канализационной сети либо оборудованы автономными герметичными накопителями, исключающими фильтрацию сточных вод в грунт. Все работы по очистке оборудования, мойке автотранспорта и смывке бетона допускается выполнять только на специально оборудованных площадках с системой водоотведения и очистки.

На протяжении всего периода производства работ осуществляется постоянный экологический контроль состояния водных ресурсов. Проводится регулярный осмотр дренажных и канализационных систем на предмет утечек и несанкционированных сбросов. При необходимости организуется лабораторный анализ сточных вод на содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов и других загрязняющих компонентов. Все результаты мониторинга фиксируются в журнале производственного экологического контроля, который ведётся в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и передаётся в уполномоченные органы по их требованию.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На протяжении всего периода производства работ осуществляется постоянный экологический контроль состояния водных ресурсов. Проводится регулярный осмотр дренажных и канализационных систем на предмет утечек и несанкционированных сбросов. При необходимости организуется лабораторный анализ сточных вод на содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов и других загрязняющих компонентов. Все результаты мониторинга фиксируются в журнале производственного экологического контроля, который ведётся в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и передаётся в уполномоченные органы по их требованию.								
									283.3-ПОС	Лист	Листов
										65	73

## 6.3 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

До начала производства строительно-монтажных работ составляется план мероприятий по охране земельных ресурсов, который является неотъемлемой частью проекта производства работ (ППР). Этот план определяет потенциальные источники загрязнения почвы, пути их распространения, а также методы предотвращения негативного воздействия на земельный покров. Поскольку реконструкция осуществляется на действующем предприятии без остановки производства, все мероприятия должны учитывать особенности технологических процессов и исключать любое взаимодействие строительных отходов с открытым грунтом.

На подготовительном этапе рабочие площадки оборудуются временными настилами, бетонными или металлическими поддонами, предотвращающими контакт строительных материалов, растворов и масел с поверхностью земли. Все зоны, где производится работа с бетоном, цементно-песчаными смесями, торкретированием или растворителями, изолируются от грунта водонепроницаемыми покрытиями и бортиками высотой не менее 150 мм, что соответствует требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85. Зоны складирования материалов и временного хранения отходов располагаются на специально подготовленных площадках с твёрдым покрытием и защитным слоем, исключающим фильтрацию загрязняющих веществ в почву.

Особое внимание уделяется обращению с опасными веществами — нефтепродуктами, антикоррозионными покрытиями, битумными мастиками и лакокрасочными материалами. Их хранение допускается только в герметичной таре на изолированных площадках, оборудованных поддонами и бортиками, предотвращающими растекание при возможных аварийных разливах. Пролитые вещества немедленно собираются абсорбирующими материалами (песок, вермикулит, специальные сорбенты), после чего загрязнённый слой почвы изымается и передаётся для утилизации специализированной организации в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

Строительные отходы, образующиеся при демонтаже, резке металлических элементов, зачистке поверхностей или кровельных работах, должны складироваться в контейнерах и вывозиться на лицензированные полигоны твёрдых бытовых и промышленных отходов. Категорически запрещается сброс строительного мусора на открытый грунт или его временное складирование вне специально отведённых мест. Отходы, содержащие остатки химических веществ или нефтепродуктов, относятся к опасным и подлежат учёту, временной изоляции и утилизации согласно требованиям ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация загрязняющих веществ по степени опасности для почв».

Взам. инв. №		Экологического кодекса РК.											
Подп. и дата		Строительные отходы, образующиеся при демонтаже, резке металлических элементов, зачистке поверхностей или кровельных работах, должны складироваться в контейнерах и вывозиться на лицензированные полигоны твёрдых бытовых и промышленных отходов. Категорически запрещается сброс строительного мусора на открытый грунт или его временное складирование вне специально отведённых мест. Отходы, содержащие остатки химических веществ или нефтепродуктов, относятся к опасным и подлежат учёту, временной изоляции и утилизации согласно требованиям ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация загрязняющих веществ по степени опасности для почв».											
Инв. № подл.								283.3-ПОС			Лист	Листов	
											66	73	
		Изм.	Кодич.	Лист	Подп.	Дата							

Во время производства сварочных и монтажных работ все зоны, где возможно образование шлаков, окалины и металлической стружки, должны быть оборудованы защитными настилами для их сбора и предотвращения попадания в почву. При работах на высоте необходимо предусмотреть укрытие нижележащих участков для исключения падения строительных отходов на землю. В случае проведения работ вблизи зеленых насаждений или открытого грунта необходимо предусмотреть защитные экраны и барьеры, предотвращающие механическое повреждение почвенного покрова и корневых систем растений.

По завершении строительных работ выполняется проверка состояния земельного участка на предмет загрязнения и повреждения. При обнаружении загрязнённых участков проводится их рекультивация, включающая удаление загрязнённого слоя почвы, засыпку чистым грунтом и восстановление растительного покрова в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83. Результаты проверки состояния земель фиксируются в журнале экологического контроля, который ведётся в рамках производственного экологического надзора в соответствии с Экологическим кодексом РК.

### 6.4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

К числу наиболее вероятных аварийных ситуаций при выполнении рассматриваемых видов работ относятся: проливы нефтепродуктов, масел и химических веществ при обслуживании техники и сварочного оборудования; разгерметизация ёмкостей с битумом и мастиками при кровельных работах; попадание строительных растворов, торкрет-бетона или цементного молочка в систему поверхностного или бытового водоотведения; выброс пыли и аэрозолей при зачистке, резке и демонтаже конструкций; случайное возгорание при проведении сварочных и огневых работ. Все эти риски должны быть заранее оценены и включены в план предупреждающих мер.

Для минимизации вероятности аварийных ситуаций все рабочие зоны оборудуются защитными поддонами и бортиками для локализации возможных проливов. В местах хранения горюче-смазочных материалов, антикоррозионных составов, растворителей и битумов устанавливаются герметичные контейнеры с противоаварийными поддонами. Хранение таких веществ допускается только в специально выделенных и обозначенных зонах, соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

Персонал, задействованный в производстве работ, должен быть обучен действиям в случае возникновения аварийной ситуации и уметь пользоваться средствами ликвидации последствий. На объекте необходимо предусмотреть

Взам. инв. №		оборудуются защитными поддонами и бортиками для локализации возможных проливов. В местах хранения горюче-смазочных материалов, антикоррозионных составов, растворителей и битумов устанавливаются герметичные контейнеры с противоаварийными поддонами. Хранение таких веществ допускается только в специально выделенных и обозначенных зонах, соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».											
Подп. и дата		Персонал, задействованный в производстве работ, должен быть обучен действиям в случае возникновения аварийной ситуации и уметь пользоваться средствами ликвидации последствий. На объекте необходимо предусмотреть											
Инв. № подл.													
							283.3-ПОС				Лист	Листов	
											67	73	
		Изм.	Колуч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата						

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

аварийные комплекты, включающие сорбирующие материалы (песок, цеолит, вермикулит), герметичные ёмкости для сбора загрязнённых грунтов и жидкостей, переносные барьеры для локализации разливов, а также переносные установки для откачки загрязнённых сточных вод. Все работы с потенциально опасными веществами должны выполняться под постоянным контролем ответственного специалиста по охране окружающей среды.

При возникновении аварийной ситуации первоочередными мерами являются немедленная остановка источника загрязнения, локализация последствий и предотвращение их распространения. Например, при проливе нефтепродуктов или химических веществ необходимо ограничить их распространение с помощью сорбирующих валиков и барьеров, собрать разлив в герметичную тару и направить на утилизацию через специализированную организацию. При попадании строительных растворов в ливневую канализацию следует немедленно прекратить их подачу и организовать промывку системы в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране вод от загрязнения».

Особое внимание уделяется пожарной безопасности в условиях проведения сварочных и кровельных работ. В случае возгорания необходимо немедленно отключить источник питания, прекратить сварочные операции и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, предусмотренными на рабочем месте. Обо всех аварийных случаях, связанных с загрязнением окружающей среды, возгоранием или выбросом вредных веществ, необходимо незамедлительно уведомить ответственное лицо и соответствующие службы предприятия.

После ликвидации аварийной ситуации проводится оценка ущерба окружающей среде, составляется акт происшествия, а загрязнённые материалы, почва и вода направляются на обезвреживание или утилизацию в соответствии с экологическими требованиями. Результаты мероприятий по ликвидации фиксируются в журнале экологического контроля и представляются в уполномоченные государственные органы при необходимости.

## 7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На участке строительства необходимо постоянно поддерживать условия труда, отвечающих требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. При невозможности соблюдения предельно-допустимых уровней и концентраций

Взам. инв. №		необходимости.										
Подп. и дата		<b>7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>										
Инв. № подл.		<p>На участке строительства необходимо постоянно поддерживать условия труда, отвечающих требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. При невозможности соблюдения предельно-допустимых уровней и концентраций</p>										
								283.3-ПОС			Лист	Листов
											68	73
		Изм.	Кодич	Лист	Подк.	Подп.	Дата					

вредных производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом "защита временем".

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

При проведении строительных работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям, рабочим проводятся профилактические прививки.

При организации площадки строительство и организации работы руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49

### **8. Требования к промышленным и индустриальным предприятиям, строительным компаниям (застройщикам) на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина**

Данные требования составлены на основании Приложения 28 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года, выполнять эти требования в период проведения работ на объекте.

Перед началом работ провести обязательное ознакомление на сайте infoKazakhstan.kz с условиями работы и подписать соответствующее соглашение.

Доставка работников с мест проживания на работы и с работы осуществляется на служебном автобусе/автотранспорте либо личным транспортом;

Водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для обработки рук и средствами индивидуальной защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства защиты глаз/маска для лица), с обязательной их сменой с требуемой частотой.

Проводится дезинфекция салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием.

Вход и выход работников осуществляется при одномоментном открытии всех дверей в автобусах/микроавтобусах.

Допускаются в салон пассажиры в масках в количестве, не превышающем количество сидячих мест.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							
<p>транспортном;</p> <p>Водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для обработки рук и средствами индивидуальной защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства защиты глаз/маска для лица), с обязательной их сменой с требуемой частотой.</p> <p>Проводится дезинфекция салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием.</p> <p>Вход и выход работников осуществляется при одномоментном открытии всех дверей в автобусах/микроавтобусах.</p> <p>Допускаются в салон пассажиры в масках в количестве, не превышающем количество сидячих мест.</p>									
							283.3-ПОС	Лист	Листов
								69	73
Изм.	Копия	Лист	Ндож.	Подп.	Дата				

В случае, если работники проживают в общежитиях, в том числе мобильных, на территории строительной площадки или промпредприятия, соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности в целях предупреждения заражения COVID-19.

Обработка рук осуществляется средствами предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

Осуществляется проверка работников при входе бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключаяющими COVID-19(сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечивается изоляция и немедленное информирование медицинской организации.

Медицинское обслуживание на объектах предусматривает:

1) обязательное наличие медицинского или здравпункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;

2) обеззараживание воздуха медпунктов (здравпункта) и мест массового скопления людей с использованием кварцевых и бактерицидных ламп;

3) обеспечение медицинских пунктов необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, медицинскими масками и др.);

4) обеспечение медицинских работников медицинского пункта (здравпункта) средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.

До начала рабочего процесса предусматривается:

1) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

2) использование медицинских масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

3) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;

4) проверка работников в начале рабочего дня бесконтактной термометрией;

5) ежедневное проведение мониторинга выхода на работу;

6) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;

Изм.	Код	Лист	Нодк.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							70	73

Изм. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

2) использование медицинских масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

3) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;

4) проверка работников в начале рабочего дня бесконтактной термометрией;

5) ежедневное проведение мониторинга выхода на работу;

6) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;

7) соблюдение социальной дистанции между постоянными рабочими местами не менее 2 метров (при возможности технологического процесса) путем нанесения напольной разметки и ограничителей;

8) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);

9) влажная уборка бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

10) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания.

Питание и отдых на объектах предусматривает:

1) организацию приема пищи в строго установленных местах, исключая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. Не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм;

2) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанные на более 4 посадочных мест;

3) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;

4) при использовании многоразовой посуды - обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования;

5) оказание услуг персоналом столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, использование персоналом медицинских масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);

6) закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;

Взам. инв. №		<p>кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, использование персоналом медицинских масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);</p> <p>б) закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;</p>										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
								283.3-ПОС			Лист	Листов
											71	73
		Изм.	Кодич	Лист	Подк.	Подп.	Дата					



7) количество одновременно обслуживаемых посетителей не превышает 5 человек с соблюдением дистанцирования;

8) проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов);

9) проведением усиленного дезинфекционного режима - обработка столов, стульев каждый час специальными дезинфекционными средствами.

## 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Виды работ	Объект: «Завод по производству средств защиты растений» Адрес: БЖ район, Доскейский сельский округ, село Доскей. III очередь строительства
1.	Численность рабочих	85 чел.
2.	Продолжительность строительства (кол-во смен – 2)	9 мес.
3.	в том числе подготовительный период	1 мес.

Раздел разработала

Уталиева А.А.

Изм.	Кодуч	Лист	Ндож.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							72	73

## 10. Список использованных нормативных документов

1. СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
2. СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
3. СН РК 1.03-01-2023 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
4. СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
5. СП РК 1.03-102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;
6. СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом МНЭ РК от 16.06.2021 г. №ҚР ДСМ-49;
8. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства к СНиП РК 1.03-06-2002\*;
9. СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Изм.	Кол-во	Лист	Ндож.	Подп.	Дата	283.3-ПОС	Лист	Листов
							73	73

Показатель задела строительства завода по производству средств защиты растений

№ п/п	Наименование	Норма продолжительности строительства, мес		Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости								
				2028 г.								
				I квартал			II квартал			III квартал		
		Общая	в том числе подг. период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Завод по производству средств защиты растений». III очередь строительства	9	1	100%								
				11%	33%			34%			22%	
				11%	11%	11%	11%	11%	12%	11%	11%	11%

Примечание.  
Начало строительства планируется с января 2028 года.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТОО «Синтезия»


«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Календарный график производства работ  
по объекту:

«Завод по производству средств защиты растений». III очередь строительства

№ п/п	Наименование	Продолжительность строительства, мес	2028 г.								
			I квартал			II квартал			III квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подготовительные работы	1	<div></div>								
2	Производственный корпус №3	6		<div></div>							
3	Склад №3	7,5		<div></div>							
4	Инсенераторная	6				<div></div>					





Экспликация зданий и сооружений		
Номер на плане	Наименование	Координаты кбярата сетки
I очередь строительства		
1	Контрольно-пропускной пункт №1 (КПП №1)	
2	Контрольно-пропускной пункт №2 (КПП №2)	
3	Административно-бытовой корпус (АБК)	
4	Столовая	
5	Лаборатория	
6	Производственный корпус №1	
7	Контейнеры-рефрижераторы 40-футовые	
8	Распределительное устройство 10 кВ (РУ – 10 кВ)	ЭП.0182-ЭС, тоо «КМЭРН»
9	Котельная – 5 МВт	
10	Газозольдерная – подземная	
11	Ливневые очистные сооружения	
12		
13	Контейнерная площадка бытовых отходов	
14	Ограждение и водоотводной лоток	
15	Площадка для 40-футовых контейнеров	
II очередь строительства		
20	Производственный корпус №2	
21	Производственный корпус №3	
22	Склад готовой продукции, сырья и материалов №1	
23	Склад готовой продукции, сырья и материалов №2	
24	Открытый склад для хранения сырья в ИВС контейнерах под навесом	
25	Открытый склад для хранения пустой тары ИВС контейнеров	
26	Автогараж с ремонтным участком	
III очередь строительства		
30	Производственный корпус №4	
31	Склад готовой продукции, сырья и материалов №3	
32	Инсинераторная	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Проектируемые здания и сооружения
	Граница проектирования
	Временное ограждение участка
	Зоны складирования материалов и конструкций
	Временная площадка для отходов строительства
	Знак ограничения скорости движения транспорта
	Стено с противопожарным инвентарем
	Пожарный гидрант
	Пржектор на опоре
	Мусорный контейнер
	Уборная на 2 очка
	Въездной стено с транспортной схемой
	Стено со схемат строповки и табличей масс грузов
	Въезд, выезд на стройплощадку
	Площадка для мойки колес
	Инвентарное здание контейнерного типа
	Кран автомобильный
	Временная автодорога

Мероприятия по технике безопасности

- При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", а также норм пожарной безопасности (ППБ утвержденным Приказом Министра по ЧС РК от 21.02.2022 г. №55) и промсанитарии.
- Все лица, находящиеся на строи-тельной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Стропальщики должны иметь повязки.
- Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.
- Перед доступом к работе вынос записанных в штат оренизации рабочих и в процессе выполнения ими работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
- При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.
- Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78.
- На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10 дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары.
- Строительный кран должны обслуживать машинисты (крановщики), стропальщики, слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение по специальным программам.
- При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается на рабочий горизонт.

Набор инвентарных помещений

№ п/п	Временные здания	Количество работников	Площадь помещения, м²		Тип временного здания	Размеры здания, м	Количество зданий, шт.
			На одного раб.	Общая			
1	Прорабская	7	4,0	28,0	Блок-контейнер	3х6	2
2	Гардеробная с умывальником	85	0,665	56,5	-/-	3х6	3
3	Душевая	60	0,82	49,2	-/-	3х6	3
4	Помещение для обогрева и отдыха	60	0,1	6,0	-/-	3х6	1
5	Помещение для сушки одежды	60	0,2	12,0	-/-	3х6	1
6	Помещение для приема пищи	85	0,455	38,7	-/-	3х6	2
7	Туалет	60	0,091	5,5	Биотуалет	-	6

Примечание

- Временное ограждение выполнить по границе проектируемого ограждения.
- Временные дороги организовать по путям проектируемых дорог.
- Душевые, умывальные, гардеробные, туалеты разделены по половому признаку.
- Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.
- Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При не возможности подключения к централизованной системе канализации и водоотведения устраиваются местные системы.
- Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока вода. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвдвигающиеся мошке.
- Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.
- Помещения для обеспыливания специальной одежды размещаются в инвентарном здании контейнерного типа и оборудуются автономной вентиляцией.

					283.3 - 0 - ПОС				
					Забод по производству средств защиты растений Республика Казахстан, Карагандинская область, Букар-Жарынский район, Досаевский сельский округ, село Досаев				
Имя	Колуч	Лист	Или	док	Получ	Дата			
Разработчик	Ильяев А.	И							
III очередь строительства							Строит	Лист	Лист
							П	1	1
Ген. Директор	Бланк А. В.	Синицкий Р.					ТОО «I-engineering» ГСЭ №2001786-а, Семейск		