

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА	5
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
1.1 Исходные данные	6
1.2 Нормативные документы, использованные при проектировании	6
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА	8
2.1 Краткая характеристика площадки строительства.	8
2.2 Принятые архитектурно-строительные и конструктивные решения	16
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	20
4. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ	22
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ	22
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ и энергетическими РЕСУРСАМИ	28
7. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	32
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА	35
8.1 Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства	35
8.2 Подготовительные работы	37
8.3 Строительный генеральный план	39
8.4 Транспортная схема строительства	43
8.5 Создание геодезической основы	43
8.6 Погрузо-разгрузочные операции, перевозка и хранение материалов, доставка и приемка	45
8.7 Устройство временных автомобильных дорог	48
8.8 Дополнительные затраты, связанные с решениями проекта организации строительства	48
9. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	52
9.1 Земляные работы	52
9.2 Бетонные работы. Арматурные работы. Устройство фундаментов.	54
9.3 Монтаж стальных конструкций	59
9.4 Мероприятия при соединении монтажных элементов на болтах и электросваркой	60
9.5 Применение лесов	61
9.6 Указания к производству работ при монтаже "сэндвич панелей"	62
9.7 Кровельные и теплоизоляционные работы	66
9.8 Каменные работы. Отделочные работы	67
9.9 Заполнение дверных и оконных проемов	68
9.10 Монтаж технологического оборудования	68
9.11 Монтаж внутренних санитарно-технических систем	70
9.12 Электротехнические устройства	72
9.13 Монтаж систем автоматизации	74
9.14 Устройство полов	76
9.15 Приемка и ввод в эксплуатацию	77
9.16 Мероприятия по производству работ в зимнее время	78
9.17 Прокладка автодороги	81
10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	84
10.1 Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке	87
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	88
11.1 Охрана земельных ресурсов	89
11.2 Охрана атмосферного воздуха	91
11.3 Охрана водных ресурсов	93

[illegible]

11.4	Аварийные ситуации	94
12.	ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	95
12.1	Плана действий на случай производственных аварий в период строительства компании "Шэнтай Биотехнолоджи Ко., Лтд."	108
13.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	108
14.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	112
15.	ПРИЛОЖЕНИЯ	112

ИшБ № подл	Подпись и дата	Регм ишБ №	ИшБ № дилдл	Подпись и дата							Лист
					-ПОС						3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Технические решения, принятые в Проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатирующих объект, при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____

ИшА № нәділ	Подпись и дата	ИшА № әуіл	Рәтм ишА №	Подпись и дата							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС						4

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Специалист по ПОС	Сырымбетов М.Б.	
-------------------	-----------------	---

מס' תיק	מס' דו"ח	מס' פיק	מס' תיק	מס' תיק	מס' תיק	-פוס	לוח
מס' תיק	מס' דו"ח	מס' פיק	מס' תיק	מס' תיק	מס' תיק		5

Ամս. № հոգին	Ստորագր. և. ղեկավար	Բաժն. ամս. №	Ամս. № ձևով	Ստորագր. և. ղեկավար

- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
- СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- СП РК 5.01-101-2013, СН РК 5.01-01-2013 - «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП РК 5.01-102-2013, СН РК 5.01-02-2013 - «Основания зданий и сооружений»;

- Сборники строительных норм и правил по технологии производства работ и правил их приемки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

2.1 Краткая характеристика площадки строительства.

Участок работ в административном отношении расположен в Шуском районе Жамбылской области.

Климат

Климатические данные района строительства представлены метеостанцией, расположенной в непосредственной близости от площадки - Толе би (высота 455м).

Таблица 2.1.1. Климатические характеристики

Средняя температура воздуха за год	10,5°C;
Наиболее жаркий месяц (июль)	25,6°C;
Наиболее холодный месяц (январь)	-6,5°C;
Средняя минимальная температура воздуха за январь	-11,2°C;
Средняя максимальная температура воздуха за июль	34,2°C;
Абсолютный максимум температуры воздуха	44,5°C;
Абсолютный минимум температуры воздуха	-42,9°C;
Средняя скорость ветра за год	1,5 м/с

Климат района резко континентальный. Зима не устойчивая и не продолжительная с не устойчивым снежным покровом. Лето длительное и жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Таблица 2.1.2. Среднемесячная и годовая температура воздуха.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-6,5	-3,3	5,2	13,2	18,7	23,8	25,6	23,9	18	10,4	2,1	-4,6	10,5

Таблица 2.1.3. Средняя месячная максимальная температура воздуха.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-0,9	2,9	12,8	21,1	26,8	32,2	34,2	33,0	27,5	19,6	9,3	1,0	18,3

Таблица 2.1.4. Средняя месячная минимальная температура воздуха.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-11,2	-8,2	-0,7	6,4	11,0	15,7	17,3	15,5	9,8	3,3	-3,1	-9,0	3,9

Как видно из таблицы, средняя месячная температура самого холодного месяца года января -6,5°C, а самого теплого – июля 25,6°C.

В отдельные очень суровые зимы температура может понижаться до минус 40 градусов (абсолютный минимум), но вероятность такой температуры не более 5%.

В жаркие дни температура может повышаться до 40-44 градусов тепла.

Абсолютная максимальная температура воздуха 44,1°C.

Абсолютная минимальная температура воздуха от -45,9°C.

Таблица 2.1.5. Климатические параметры холодного периода года

температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98	-32,6°C
температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92	-26,1°C
температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98	-27,4°C
температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	-21,1°C
температура воздуха обеспеченностью 0,94	-7,8°C

Имя, № подл.	Подпись и дата	Резм. ишв. №	Имя, № подл.	Подпись и дата							Лист	
					-ПОС							
					8							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Таблица 2.1.6. Климатические параметры теплого периода года

температура воздуха обеспеченностью 0,95	30,2°C;
температура воздуха обеспеченностью 0,96	30,9°C;
температура воздуха обеспеченностью 0,98	33,0°C;
температура воздуха обеспеченностью 0,99	34,6°C;

Таблица 2.1.7. Характерные периоды по температуре воздуха

Средняя температура периода	Данные о периоде		
	начало, дата	конец, дата	продолжительность, дней
Выше 0°C	06. III	24. XI	263
Выше 5°C	21. III	06. XI	230
Выше 10°C	06. IV	14. X	191
Ниже 8°C	23. X	31. III	158

Преобладающее направление ветра в январе – южное, максимальная из средних скоростей по румбам 3,0 м/с, минимальная 2,2 м/с, в июле – северо-восточное, минимальная из средних скоростей по румбам 2,8 м/с, максимальная 3,9 м/с (см. рис. 1).

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,5 м/с. Для исследуемого района в течении года характерны частые ветры, дующие преимущественно в южных направлениях.

В летние месяцы ветры имеют характер суховеев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300. Среднегодовое количество штилей – 55.

Таблица 2.1.8. Ветры, снегоперенос

Наименование показателей	Месяц	Един. измер.	Показатели по румбам							
			С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Повторяемость ветров	январь	%	9	3	4	15	36	7	14	11
Средняя скорость		м/с	2,4	2,7	2,2	2,3	2,4	2,5	3,0	2,8
Повторяемость ветров	июль	%	17	20	9	9	13	4	16	12
Средняя скорость		м/с	3,1	3,6	3,3	3,0	2,8	3,3	3,9	3,5
Объём снегопереноса		м³/п.м.	-	19	18	-	-	-	1	1
Повторяемость ветров	год	%	13	16	8	10	19	6	16	12

По совокупности всех климатообразующих факторов в системе строительно-климатического районирования исследуемая территория относится к подрайону IVГ.

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 территория относится:

- по снеговой нагрузке на грунт (с годовой вероятностью 0,02) – к району I (0,8 кПа);
- по базовой скорости ветра (с вероятностью превышения 0,02) – к району IV (35 м/с);
- по давлению ветра (с вероятностью превышения 0,02) – к району IV (0,77 кПа).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см

- суглинки и глины 87;
- супеси, пески мелкие и пылеватые 106;

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилдл	Подпись и дата							Лист 9	
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	

подгорной равнины северных подножий Киргизского хребта, с которого берут начало более двух десятков притоков Шу, подгорной равнины хр. Каратау, откуда стекает р. Асса и ряд небольших пересыхающих ручьев, а также из дельты Таласа, вытекающего из Таласской межгорной впадины Тянь-Шаня.

Долина р. Шу подразделяется на верхнее среднее и нижнее течение. Ширина поймы в среднем течении достигает 10км. Ниже впадения р. Курагаты, река Шу входит в пески, и долина ее сужается. Река изобилует отмелями, островами, старицами. Не глубоко врезана в окружающую равнину, высота берегов составляет 1-2м.

Гидрографическая сеть представлена реками Шу, Курагаты.

Почвы района долины реки Шу представлены обыкновенными светлыми сероземами, лугово-сероземных, луговых, и в меньшей мере лугово-болотных обычно засоленных почв, часто в комплексе с солончаками и солонцами. Почвы супесчаного реже легкосуглинистого механического состава. Гумусовый горизонт имеет серо-бурую, буровато-светло-серую окраску не значительной мощности 6-14 см. Корневая система слабо выражена, в виду скудности растительного покрова.

Растительность на участке очень разнообразная. На пахотных землях произрастает пшеница, ячмень, овес, многолетние травы, на участках занятых под выгон произрастает степная растительность (разнотравье), в понижениях, в местах расположения поливных каналов, арыков в связи с утечкой воды из ирригационной системы происходит заболачивание, густые заросли камыша.

Из древесной растительности при надлежащем уходе в поселках произрастают карагач, тополь, клён, фруктовые деревья и кустарниковые.

Геологическое строение, гидрогеология

В геологическом отношении – синклинальный прогиб, выполненный мезо-кайнозойскими рыхлыми и слабоцементированными отложениями, которые сверху прикрыты глинистыми, песчано-галечниковыми наносами реки Чу и её левых притоков.

В строении впадины участвуют меловые породы (глины, песчаники и конгломераты), третичная красноцветная толща глин, мергелей с прослоями галечников и известняков, а также широко распространенные рыхлообломочные четвертичные отложения. Последние у подножья гор представлены валунно-галечниковыми и гравийно-галечниковыми породами, а на периферии конусов выноса переслаиваются с лессовидными суглинками и глинами. На территории древнеаллювиальной равнины обширные площади занимают грядовые, бугристые и бугристо-грядовые золовые пески, образовавшиеся в результате разрушения нижележащего аллювия и отчасти третичных пород.

Аллювиальные отложения долины реки Шу, представлены супесями, суглинками, песками разной крупности, гравийными грунтами.

Современные образования представлены почвенно-растительным слоем.

В предгорных отложениях Киргизского хребта существуют грунтовые потоки, формирующиеся за счет фильтрации речных вод и атмосферных осадков. На периферии конусов выноса эти воды выклиниваются, образуя многочисленные источники, речки Карасу и заболоченные площади (сазы).

С песчаными отложениями Шу-Таласской древнеаллювиальной равнины связаны широко распространенные грунтовые воды, которые независимо от возраста пород имеют единый водоносный горизонт и по направлению преобладающих уклонов рельефа песков образуют мощный грунтовый поток. Формирование и питание грунтовых вод песков исходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, речных вод и подземных потоков, идущих с предгорных районов.

Грунтовые воды залегают сравнительно неглубоко. В отрицательных формах рельефа глубина залегания воды в большинстве случаев не превышает 5-10 м, а в некоторых местах (так называемых чуротах) они выходят на поверхность земли.

Грунтовые воды песков в подавляющей части территории имеют небольшую минерализацию. В начальной стадии формирования грунтов воды отличаются слабой

ИшВ № подл	Подпись и дата	Рзм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС						11

засоленностью и гидрокарбонатной минерализацией. По мере увеличения концентрации солей гидрокарбонатные воды через стадию смешанных переходят в сульфатные. Дальнейшая концентрация солей в грунтовых водах обуславливает переход сульфатных вод в хлоридные.

Подземные воды пройденными выработками вскрыты на глубине 3,4-5,7 м.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации весеннего снеготаяния и дождевых вод.

Опасных физико-геологических явлений не наблюдается.

Сейсмичность района 7 баллов (СП РК 2.03-30-2017*).

Инженерно-геологические условия

Площадки под: Жилую зону, крахмальный цех, экологический цех, ферментационные цеха №1,2,3,4 расположены в пределах одного геоморфологического элемента – древнеаллювиальная аккумулятивная субгоризонтальная равнина.

В геолого-литологическом строении принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (apQ_{III-IV}), представленные суглинками от твердой до мягкопластичной консистенции, супесями твердой и пластичной консистенции, песками разной крупности от влажных до водонасыщенных, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем. Геологический разрез - не однороден, с частым переслаиванием грунтов.

В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а, согласно ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел1. Работы строительные земляные). Мощность слоя – 0,2 м.

ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в). Мощность слоя – 0,8-4,0 м.

ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.35б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 0,6-10,5 м.

ИГЭ-3 Суглинок светло-коричневого цвета мягкопластичной консистенции, с линзами песка (п.35а). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 2,0 м.

ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.36б). Мощность слоя – 1,9-4,4 м.

ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а). Мощность слоя – 0,5-14,0 м.

ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 0,9-7,0 м.

ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 1,0-5,6 м.

ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 1,0-9,3 м.

ИГЭ-9 Глина бурого цвета твердой консистенции (п.8д). Мощность слоя – 0,4-0,6 м.

Грунты не набухающие.

Категория сложности площадки по инженерно-геологическим условиям – 2 (СН РК 1.02-102-2014, приложение А, таблица А.1).

Тип местности по характеру и степени увлажнения – I.

Территория не застроенная.

Территория согласно СП РК 5.01-102-2013, п.4.3.1.8 - 4.3.1.9 по характеру подтопления – **техногенно подтопляемая**, по характеру техногенного воздействия – **потенциально подтопляемая** - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период

Подпись и дата	ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.35б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 0,6-10,5 м.						
	ИГЭ-3 Суглинок светло-коричневого цвета мягкопластичной консистенции, с линзами песка (п.35а). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 2,0 м.						
ИшА № дилл	ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.36б). Мощность слоя – 1,9-4,4 м.						
	ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а). Мощность слоя – 0,5-14,0 м.						
ИшА № дилл	ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 0,9-7,0 м.						
	ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 1,0-5,6 м.						
Взвм ишА №	ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Мощность слоя ограничена глубиной скважин – 1,0-9,3 м.						
	ИГЭ-9 Глина бурого цвета твердой консистенции (п.8д). Мощность слоя – 0,4-0,6 м.						
Подпись и дата	Грунты не набухающие.						
	Категория сложности площадки по инженерно-геологическим условиям – 2 (СН РК 1.02-102-2014, приложение А, таблица А.1).						
ИшА № подл	Тип местности по характеру и степени увлажнения – I.						
	Территория не застроенная.						
ИшА № подл	Территория согласно СП РК 5.01-102-2013, п.4.3.1.8 - 4.3.1.9 <u>по характеру подтопления</u> – техногенно подтопляемая , по <u>характеру техногенного воздействия</u> – потенциально подтопляемая - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период						
						-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		12

эксплуатации возможно повышение уровня подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации сооружений, что требует проведения защитных мероприятий и устройства дренажей.

Подробная характеристика площадки приведена в инженерно-геологическом паспорте (см. приложение №17).

К опасным инженерно-геологическим процессам можно отнести агрессивность грунтов к бетонам и металлам, что требует мероприятий по защите проектируемых конструкций от агрессивного воздействия.

Площадка под жилую зону.

В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а). Мощность слоя – 0,2 м.

ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в).

ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.35б).

ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.36б).

ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а).

ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

Грунтовые воды пройденными выработками до 25,0 м вскрыты на глубине 3,4-4,7 м. Установившийся уровень – 3,4-4,5 м. Амплитуда колебания уровня $\pm 1,0$ м.

Площадка под ферментационные цеха №1,2,3,4.

В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а). Мощность слоя – 0,2 м.

ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в).

ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.35б).

ИГЭ-3 Суглинок светло-коричневого цвета мягкопластичной консистенции, с линзами песка (п.35а).

ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.36б).

ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а).

ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

Грунтовые воды пройденными выработками до 20,0 м вскрыты на глубине 4,3-5,7 м. Установившийся уровень – 3,4-4,7 м. Амплитуда колебания уровня $\pm 1,0$ м.

ИшБ № подл	Подпись и дата	плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Грунтовые воды пройденными выработками до 25,0 м вскрыты на глубине 3,4-4,7 м. Установившийся уровень – 3,4-4,5 м. Амплитуда колебания уровня ± 1,0 м. Площадка под ферментационные цеха №1,2,3,4. В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы: ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а). Мощность слоя – 0,2 м. ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в). ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.35б). ИГЭ-3 Суглинок светло-коричневого цвета мягкопластичной консистенции, с линзами песка (п.35а). ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.36б). ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а). ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.29б). ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б). Грунтовые воды пройденными выработками до 20,0 м вскрыты на глубине 4,3-5,7 м. Установившийся уровень – 3,4-4,7 м. Амплитуда колебания уровня ± 1,0 м.									
		Взм ишБ №	ИшБ № ишБ	Подпись и дата	-ПОС						Лист
											13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Площадка под крахмальный цех.

В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а). Мощность слоя – 0,2 м.

ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в).

ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.356).

ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.366).

ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а).

ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.296).

ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.296).

ИГЭ-9 Глина бурого цвета твердой консистенции (п.8д). Мощность слоя – 0,4-0,6 м. Линза глины вскрыта на глубине 2,5-3,0 м, только скважинами 43-44 и имеет ограниченное распространение.

Грунтовые воды пройденными выработками до 20,0 м вскрыты на глубине 4,6-5,1 м. Установившийся уровень – 4,6-5,1 м. Амплитуда колебания уровня $\pm 1,0$ м.

Площадка под экологический цех.

В пределах исследуемой площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 Почвенно-растительный слой (п.9а). Мощность слоя – 0,2 м.

ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета твердой и полутвердой консистенции, просадочный 1-го типа (п.35в).

ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции, с линзами песка (п.356).

ИГЭ-4 Супесь светло-коричневого цвета твердой и пластичной консистенции, просадочная 1-го типа (п.366).

ИГЭ-5 Супесь светло-коричневого цвета пластичной консистенции, с линзами песка (п.36а).

ИГЭ-6 Песок пылеватый светло-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.29б).

ИГЭ-7 Песок мелкий серого, серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, от влажного до водонасыщенного, с линзами суглинка (п.296).

ИГЭ-8 Песок средней крупности серо-коричневого цвета, плотный и средней плотности, водонасыщенный, с линзами суглинка (п.296).

Грунтовые воды пройденными выработками до 20,0 м вскрыты на глубине 4,8-5,7 м. Установившийся уровень – 4,7-5,3 м. Амплитуда колебания уровня $\pm 1,0$ м.

Уточненная сейсмичность площадки строительства **согласно таблице 6.2, СП РК 2.03-30-2017*** «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан составляет – **8 (восемь) баллов**.

Таблица 2.1.9. Обобщенные показатели физико-механических свойств грунтов

№ п/п	Наименование характеристики	Обозначение	Единица измерения	Номер ИГЭ			
				ИГЭ - 1	ИГЭ - 2	ИГЭ - 3	ИГЭ - 4

						-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		14

1	Влажность природная	W	%	15,27	20,00	22,90	12,84
2	Влажность на границе текучести	W_L	%	24,6	25,5	27,1	20,9
3	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	16,8	17,0	16,5	15,4
4	Число пластичности	I_P		7,8	8,6	10,6	5,6
5	Показатель текучести	I_L	д.е.	< 0	0,36	0,60	< 0
6	Степень влажности			0,71	0,93	0,98	0,58
7	Плотность грунта в условиях естественного залегания	ρ_n ρ_{II} ρ_I	г/см ³ г/см ³ г/см ³	1,97 1,94 1,92	2,05 2,05 2,04	2,07 2,05 2,04	1,90 1,86 1,83
8	Плотность сухого грунта	P_d	г/см ³	1,71	1,71	1,70	1,68
9	Плотность частиц грунта	n	г/см ³	2,71	2,71	2,71	2,70
10	Коэффициент пористости	e		0,586	0,583	0,593	0,610
11	Пористость		%	36,9	36,8	37,2	37,8
12	Коэффициент фильтрации		м/сут	0,263	0,335	-	0,258
13	Удельное сцепление (ест./замоч.)	C_n C_{II} C_I	кПа кПа кПа	36/22 34/19 33/17	25 24 22	20 14 9	26/21 23/19 21/17
14	Угол внутреннего трения (ест./замоч.)	φ_n φ_{II} φ_I	град град град	26/16 25/15 25/14	20 20 19	18 13 9	30/17 29/16 28/15
15	Модуль деформации (ест./замоч.)	E	МПа	25,1/8,0	9,5	7,7	25,6/7,7
16	Расчетное сопротивление	R_0	кПа	300	265	250	250

Продолжение таблицы 2.1.9.

№ п/п	Наименование характеристики	Обозначение	Единица измерения	Номер ИГЭ				
				ИГЭ - 5	ИГЭ - 6	ИГЭ - 7	ИГЭ - 8	ИГЭ - 9
1	Влажность природная	W	%	17,55	19,20	19,99	15,95	19,26
2	Влажность на границе текучести	W_L	%	21,1	-	-	-	49,8
3	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	15,8	-	-	-	25,1
4	Число пластичности	I_P		5,3	н/п	н/п	н/п	24,7
5	Показатель текучести	I_L	д.е.	0,36	-	-	-	< 0
6	Степень влажности			0,86	0,95	1,03	0,80	0,76
7	Плотность грунта в условиях естественного залегания	ρ_n ρ_{II} ρ_I	г/см ³ г/см ³ г/см ³	2,04 2,03 2,03	2,03 1,99 1,96	2,08 2,08 2,06	1,87 1,87 1,85	1,93 1,93 1,91

Подпись и дата	
Ишв № 01/01	
Резм ишв №	
Подпись и дата	
Ишв № 00/01	

						-ПОС		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			15

8	Плотность сухого грунта	P_d	г/см ³	1,74	1,68	1,72	1,63	1,62
9	Плотность частиц грунта	n	г/см ³	2,70	2,66	2,66	2,66	2,74
10	Коэффициент пористости	e		0,552	0,585	0,547	0,632	0,693
11	Пористость		%	35,5	36,9	35,3	38,7	40,9
12	Коэффициент фильтрации		м/сут	0,402	1,315	1,186	7,788	-
13	Удельное сцепление (ест./замоч.)	C_n	кПа	23				61**
		C_{II}	кПа	22	-	-	-	61
		C_I	кПа	21				41
14	Угол внутреннего трения (ест./замоч.)	φ_n	град	24	35*	32*	32*	20**
		φ_{II}	град	23	34	30	32	20
		φ_I	град	22	34	28	31	17
15	Модуль деформации (ест./замоч.)	E	МПа	15,4	32,2*	27,1*	26,6*	23**
16	Расчетное сопротивление	R_0	кПа	247	150	300	400	400



Рис. 2.1.1. Ситуационная схема

2.2 Принятые архитектурно-строительные и конструктивные решения

Данный проект представляет собой комплексное производство по глубокой переработке кукурузы с собственным энергообеспечением (ТЭЦ). Проект реализует замкнутый, высокоэффективный производственный цикл, включающий производство крахмала, его осахаривание, ферментацию для получения аминокислот, а также полную утилизацию побочных продуктов.

Мощность завода (выпуск продукции) – 33400т/год аминокислот.

В рамках проекта планируется единовременное строительство производственных мощностей со следующими годовыми объемами выпуска:

- 5 000 тонн валина,
- 5 000 тонн изолейцина,

Подпись и дата	
Ишв № подл	
Взам ишв №	
Подпись и дата	
Ишв № подл	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

-ПОС				

Лист
16

- 2 000 тонн лейцина,
- 5 000 тонн цитруллина,
- 4 000 тонн комплексной смеси ВСАА,
- 100 000 тонн треонина,
- 3 000 тонн глутамина, а также резервирование производственных площадей и инфраструктуры для будущего расширения ассортимента производимых производных продуктов.

Таблица 2.2.1. Ведомость зданий и сооружений

№	Цех	Наименование	Площадь застройки, м²	Площадь здания, м²	Этажность	Высота здания, м
1	Ферментационный цех №1	Ферментационный цех	3870.00	13361.15	3	28.23
2		Цех фильтрации и отделения биомассы	3732.00	8427.90	1	19.43
3		Цех экстракции и очистки	8388.00	13835.27	3	23.98
4		Цех компаундирования порошковых препаратов	2720.00	5440.00	1	9.20
5		Инженерно-вспомогательное здание (I)	398.00	398.00	1	6.58
6		Инженерно-вспомогательное здание (II)	895.50	895.50	1	7.05
7		Инженерно-вспомогательное здание (III)	2000.00	4000.00	1	15.75
8		Склад комплексный	3200.00	6400.00	1	10.48
9		Резервный цех категории В	1000.00	3000.00	3	18.00
10		Сооружения циркуляционного водоснабжения 1	Насосная станция 1 Охладительная башня 1	1056.00 1440.00	1	9.95
11		Сооружения циркуляционного водоснабжения 2	Насосная станция 2 Охладительная башня 2	264.00 1400.00	1	7.30
12	Ферментационный цех №2	Ферментационный цех	8452.50	23751.05	3	23.98
13		Цех компаундирования порошковых препаратов	1795.36	3935.68	2	22.64
14		Склад готовой продукции	3341.31	6682.62	1	10.94
15		Склад комплексный	1932.00	1932.00	1	6.87
16		Цех механического обслуживания и энергохозяйства	1575.50	1575.50	1	6.84
17		Инженерно-вспомогательное здание	989.53	989.53	1	6.40
18		Инженерно-вспомогательное здание 2	3240.00	3240.00	1	5.50
18		Сооружения циркуляционного водоснабжения ферментационного цеха	Насосная станция 1 Охладительная башня 1	464.52 1642.48	1	6.96
19		Сооружения циркуляционного водоснабжения цеха экстракции	Насосная станция 2 Охладительная башня 2	218.04 770.96	1	6.96
20		Холодильная установка	575.00	575.00	1	8.30
21	Ферментационный цех №3	Ферментационный цех (включая линию доочистки)	4410.00	12779.16	3	28.02
22		Цех экстракции	10110.00	20361.67	1	28.52
23		Склад сырья (кукуруза, крахмал)	1488.00	2976.00	1	9.35
24		Склад готовой продукции	2419.56	4839.12	1	9.44
25		Цех компаундирования порошковых препаратов	1560.29	6490.61	4	23.99
26		Цех обслуживания и ремонта оборудования	1256.78	2513.56	1	9.39
27		Ферментационный цех (сырьё — глюкозный сироп)	2973.22	5946.44	1	9.39
28		Инженерно-вспомогательное здание	557.41	557.41	1	6.20
29		Лаборатория качества	557.41	557.41	1	6.20
30		Цех механического обслуживания и энергохозяйства	2491.00	4982.00	1	10.41
		Сооружения циркуляционного водоснабжения ферментационного цеха	Насосная станция 1 Охладительная башня 1	513.56 2100.00	1	7.30
		Сооружения	Насосная станция 2	402.32	1	7.30

Или № подл	Подпись и дата
Резм или №	Или № подл
Подпись и дата	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
							17

ИшВ № подл	Подпись и дата	Резм ишВ №	ИшВ № индл	Подпись и дата

31		циркуляционного водоснабжения цеха экстракции	Охладительная башня 2	1645,00	1645,00		
32	Ферментационный цех №4	Ферментационный цех (включая технологические связи)		5880,00	14700,00	3	28,00
33		Цех мембранной фильтрации		4200,00	9240,00	2	16,50
34		Цех кристаллизации и сушки		2604,00	7812,00	3	28,00
35		Цех разделения и сушки биомассы		4200,00	12600,00	3	21,50
36		Склад готовой продукции		6720,00	6720,00	1	8,00
37		Резервный склад (сырьё и материалы)		5376,00	5376,00	1	8,00
38		Ферментационный цех (подготовка субстрата)		1800,00	1800,00	1	8,00
39		Инженерно-вспомогательное здание		625,80	625,80	1	4,50
40		Распределительная электрощитовая		1003,85	2007,71	2	11,00
			Сооружения циркуляционного водоснабжения ферментационного цеха	Насосная станция 1	328,00	328,00	1
41			Охладительная башня 1	1435,00	1435,00		
42		Сооружения циркуляционного водоснабжения цеха экстракции	Насосная станция 2	808,00	808,00	1	7,30
			Охладительная башня 2	3535,00	3535,00		
43	Цех переработки кукурузы	Цех переработки кукурузы		6834,6	19665,17	3	28,50
44		Цех компаундирования сахара		5099,46	11168,77	2	23,50
45		Склад побочной продукции 1		10164,88	10164,88	1	11,90
46		Склад побочной продукции 2		5477,64	5477,64	1	12,10
47		Вспомогательные помещения	Распределительная электрощитовая	95,42	95,42	1	5,03
48			Тепловая камера	596,44	596,44	1	5,39
49		Склады сырья и материалов		505,54	505,54	1	16,25
50		Цех хранения кукурузы	Элеватор (силос)	1187,31	1187,31	1	21,00
51			Склад №1	7151,31	7151,31	1	10,50
52			Склад №2	8063,55	8063,55	1	10,50
53			Склад №3	11223,81	11223,81	1	10,50
54			Склад №4	5219,71	5219,71	1	10,50
55			Склад №5	5885,55	5885,55	1	10,50
56			Склад №6	7641,01	7641,01	1	10,50
57		Вспомогательные помещения		553,11	553,11	1	5,40
		Сооружения циркуляционного водоснабжения	Насосная станция 1	203,00	203,00	1	4,00
58				Охладительная башня 1	812,00	812,00	
59	Цех очистки сточных вод	Система аэрации и осаждения (А/О-система)		14008,8	14008,80		3,50
60		Вторичный отстойник		559,62	559,62		3,00
61		Узел уплотнения и обезвоживания осадка		572,27	572,27		3,00
62		Первичный отстойник		274,51	274,51		3,50
63		Распределительная электрощитовая		743,36	743,36	1	6,56
64		Цех испарения		4080,40	4080,40	1	24,30
65		Цех сушки		7207,36	7207,36	1	18,00
66		Резервуар технологической воды и вспомогательные помещения	Склад фармацевтических препаратов	520,00	520,00	1	5,30
67			Вентиляционная камера	520,00	520,00	1	5,30
68			Цех дозирования реагентов	520,00	520,00	1	5,30
69			Насосная станция подъёма	436,80	436,80	1	5,30
70			Узел охлаждения	315,12	315,12	1	5,30
71			Резервуар высокой плотности (осадка)	440,16	440,16		
72			Техническое помещение	183,40	183,40	1	5,30
73			Резервуар чистой воды	154,56	154,56		
74			Насосная станция	64,40	64,40	1	5,30

75			Резервуар сбора сточных вод	2584,4	2584,40		
76			Насосная станция рециркуляции	124,56	124,56	1	5,30
77			Резервуар охлаждения	2007,88	2007,88		
78	Цех теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)	Главный производственный корпус	Цех компрессорных агрегатов	6738,31	14841,39	1	21, 85
			Цех деаэрации и обезгаживания			5	34,10
			Угольный склад			6	38,30
			Котельная			1	49,50
79			Цех химической очистки воды	6085,19	6085,19	1	12,30
80			Вспомогательные помещения цеха	633,25	633,25	1	5,60
81		Сооружения водоснабжения	Резервуар чистой воды	4357,44	4357,44		
			Насосная станция	311,25	311,25	1	5,30
82		Сооружения циркуляционного водоснабжения	Насосная станция 1	802,3	802,3	1	5,30
			Охладительная башня 1	6787,6	6787,6		
83			Узел пылеулавливания	542	542	1	30,00
84			Распределительная электрощитовая узла пылеулавливания	48,79	48,79	1	4,06
85			Дымовая труба	108,56			80,00
86			Параллельный дымоход	191,23	382,46	2	13,40
87			Здание угольной мельницы	315,84	1105,44	4	26,90
88			Компрессорная станция	178,25	178,25	1	7,40
89			Эстакада транспорта угля	1527,6	1527,6		35,7
90			Пункт перегрузки угля	110,16	110,16	1	5,5
91			Сушильный навес для угля	10006,4	10006,4	1	18,00
92			Вспомогательные помещения	1080,69	1080,69	1	4,50
93			Распределительная электрощитовая	1419,66	1419,66	1	4,80
94			Насосная станция масляной системы	60,0	60,000	1	3,90
95	Административно-бытовой район		Административное здание	1124,18	4382,24	5	20,75
96			Гостиница	1082,24	4324,64	4	17,10
97			Многосекционное жилое здание средней этажности	1047,10	6099,90	6	19,20
98			Общежитие №1	1408,39	8450,34	6	19,15
99			Общежитие №2	1408,39	8450,34	6	19,15
100			Столовая	3110,40	3110,40	1	6,20
101			Административное здание (бытовое назначение)	1570,24	3140,48	2	8,25
102			Пожарная часть	1570,8	3141,6	2	8,90
103			Котельная	266,20	266,20	1	6,30
			Общая площадь:	207 680,1	292 805,3		

Или № подл	Подпись и дата
Реквизиты	Или № подл
Подпись и дата	Реквизиты
Или № подл	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
							19




Рис. 2.2.1. Материальный баланс всего завода

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Начало строительства согласно письма Заказчика: III квартал (сентябрь) 2026г.

Продолжительность строительства определена согласно СН РК 1.03-01-2023, СН РК 1.03-02-2014, СП РК 1.03-101-2013 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Так как нет прямых нормативных сроков для проектируемого объекта, в проекте принимается директивный срок строительства – 12мес. (1 очередь)

Общая продолжительность строительства 1 очереди составляет 12,0 месяцев (начало строительства – сентябрь 2026г, окончание – август 2027г.).

Расчетные заделы в строительстве были взяты на основании показателей задела объекта «Производство слабой азотной кислоты» со сроком возведения 12,0мес. (п. 2, таблица Г.1.8.1. СП РК 1.03-101-2013).

Таблица 3.1. Нормы задела в строительстве

Наименование здания	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости			
	1	2	3	4
Производство слабой азотной кислоты (таблица Г.1.8.1, пп.2, СП РК 1.03-101-2013, Часть I) Т – 12мес	12	36	80	100

Расчет заделов не требуется. Принимается нормативные заделы согласно таблицы 3.1.

Начало строительства – сентябрь, третий месяц 3-го квартала, поэтому расчет заделов выполняется с переходом на следующий квартал на 2 месяца.

Расчетные заделы к началу строительства:

- 1) $12 / 3 = 4$;
- 2) $12 / 3 * 2 + 36 / 3 = 20$;
- 3) $36 / 3 * 2 + 80 / 3 = 51$;
- 4) $80 / 3 * 2 + 100 / 3 = 87$;

-ПОС

Лист

20

Таблица 3.2 – Расчетные заделы в строительстве (нарастающим итогом)

Генеральный график производства СМР на площадке разработает Подрядчик в ППР.

22

Виды и типоразмеры ведущих и комплектующих машин для производства работ должны определяться при разработке проектов производства работ (ППР), технологических карт на основные виды работ, ППР на работу монтажных кранов, исходя из характеристики здания, прогрессивной технологии, объемов, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и режима их работы на стройке.

Режимы работ машин и механизмов должны предусматривать полное и эффективное использование технических характеристик машин и рациональную их загрузку.

Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления, применяемые на механизированных работах, должны соответствовать требованиям технологии производства и мощности (грузоподъемности) принятых машин, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», ГОСТ, ТУ.

Потребность в средствах малой механизации (ручных машинах) определяется на стадии разработки ППР в технологических картах с учетом вида, объемов, сроков работ и численности, принятого количества, рабочих согласно нормам выработки.

Необходимо организовывать инструментально-раздаточные пункты (ИРП) и передвижные инструментальные мастерские с необходимым количеством средств механизации организацией их ремонта на объекте.

Организация работы транспорта должна решаться согласно транспортным схемам поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, которые обоснованы при разработке графиков потребности в транспортных средствах и технологической увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перевалочных баз.

Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах производства работ (ППР) с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройку в необходимые сроки согласно графику строительства.

Для доставки рабочего персонала, материалов, техники, а также объектов хозяйственно-бытовой зоны к месту проведения работ потребуется вахтовый автобус, трал, автосамосвал.

В случае отсутствия в строительных организациях машин и механизмов данной перечни, следует арендовать подходящие по характеристикам машины и механизмы, базирующегося в соседних регионах.

Рекомендуемый перечень основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ при разработке проекта производства работ (ППР) и техкарт приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Рекомендуемый перечень основных видов строительных машин и механизмов

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество
1. Землеройная техника			
1.1	Бульдозер N= 79кВт Komatsu	D39EX-22	10
1.2	Бульдозер N=132кВт	Б-10	5
1.3	Фронтальный погрузчик объем ковша 1,8м ³	XCMG LW300	10
1.4	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	XCMG ZL50GN	5
1.5	Экскаватор одноковшовый Vковша 1,0-1,75 м ³	Daewoo 340LC-V	10
1.6	Экскаватор среднего размера V _к =0,65м ³	ЭО-3323	10
1.7	Экскаватор-погрузчик Vковша 0,25м ³	БОРЭКС-2206	10
1.8	Каток вибрационный 3т N=29 л.с.	ВА-252	5
1.9	Каток вибрационный 14,0т	ДУ-84	10

-ПОС

Лист

23

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество
1.10	Каток вибрационный 16,0т	XCMG XS 162 J	10
1.11	Мотокаток тротуарный 3,0т	-	5
1.12	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	XCMG GR135	8
1.13	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	ИП 4503	20
1.14	Поливочная машина 3,5м ³	ПМ-80Б	10
1.15	Автосамосвал	КаМАЗ (12т)	50
1.16	Электротрамбовки	ИЭ-4505	20
1.17	Буровая машина с глубиной бурения до 3.5 м на базе трактора 115 л.с.		3
2. Подъемно-транспортная техника			
2.1	Автомобильный кран Q=0,8-14т, с длиной стрелы 18м., вылетом стрелы L=17м., Нкр=16м.	КС-35715	5
2.2	Автомобильный кран Q=16 тн	КС-35715	10
2.3	Монтажный кран Q=25 тн	МКГ-25БР	10
2.4	Автомобильный кран Q=25 тн	КС-5363	10
2.5	Автомобильный кран Lстр=10.1-38.5м, Lгус=8.3м, Q=30.0-0.6т, Нкр=37.6-4.8м	«XCMG» QY30K5	10
2.6	Автомобильный кран г/п 50т	КС-65715-1	10
2.7	Гусеничный кран Q=150 тн	Hitachi KH850-3	5
2.8	Автомобильный кран Q=200 тн	Liebherr LTM 1200	5
2.9	Автоподъемник Нп=22 м	АПП-22	20
2.10	Трубоукладчик 20-40 т	D-355C	3
2.11	Автобетононасос 30–40м ³ /час	«Hundai»	5
2.12	Подъемники мачтовые до 50м		20
3. Прочая техника для строительно-монтажных работ			
3.1	Бортовые автомобили (КаМАЗ)	КаМАЗ (6т)	40
3.2	Тягач-тяжеловоз г/п до 100т	Scania R730	10
3.3	Тягачи седельные с трейлером г/п до 35 т	Камаз 54901	20
3.4	Автоцистерна вместим. 5 м ³	АЦВ-5	10
3.5	Отбойные молотки	-	20
3.6	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	-	2
3.7	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	-	10
3.8	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм	-	5
3.9	Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм	-	5
3.10	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	-	5
3.11	Дизельная электростанция N=100 кВт	ДЭС-100	10
3.12	Электростанции передвижные N=60 кВт	ДЭС-60	10
3.13	Домкраты гидравлические	-	10
3.14	Растворонасосы, 1 м ³ /ч	-	10
3.15	Автобус для перевозки рабочих 30мест	Вахтовый автобус на базе	30

ИшВ № подл	Рзмм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист 24

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество
		Камаза 43118-3027-50	
3.16	Асфальтоукладчик	-	2
3.17	Распределители щебня и гравия БЦМ-70	-	5
3.18	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см ²) до 10 МПа (100 кгс/см ²)	-	2
3.19	Автобетоносмеситель V=10,0м ³	На базе КаМАЗ	40
3.20	Сварочный трансформатор (сварочный пост) (САГ)	СТЭ-34	20
3.21	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)		20
3.22	Аппаратура для дуговой сварки	-	20
3.23	Агрегаты сварочные постоянного тока	-	20
3.24	Выпрямитель дизельный	ВДУ- 502	20
3.25	Бетономешалка 250,0л	-	20
3.26	Станок для резки и гибки арматуры	-	10
3.27	Вибратор глубинный	ИВ-47	20
3.28	Вибратор площадочный	-	20
3.29	Перфоратор электрический	-	30
3.30	Электрические печи для сушки сварочного материала	ПСПЭ-10/400	10
3.31	Котлы битумные передвижные, 400 л	-	10
3.32	Малярная станция	-	10
3.33	Компрессор передвижной Q=5 м ³ /мин	ЗИФ-ПВ 5/0,7	7
3.34	Электроножницы		50
3.35	Электрогайковерт		50
3.36	Электросверла		50
3.37	Аппарат для ручной раструбной сварки полипропиленовых труб. Диаметр от 16 до 125 мм	HMS 125T	20
3.38	Агрегат для сварки и резки	АДПР-2х2501 ВУ1	20
3.39	Агрегат наполнительно опресовочный N=220 л.с,	АН-261	2
3.40	Агрегат окрасочный	Типа Вагнер	5
3.41	Нормокомплект для электромонтажных работ		20
3.42	Техника для пылеподавление вместим. 10м ³	На базе Камаз	5

Состав и количество транспортной техники уточняется в ППР.

Подготовка для отправки грузов на объект строительства должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.

Выбор вида и средств транспорта производится в зависимости от расстояния перевозок, наличия дорожной сети, сроков и объемов перевозок, вида грузов и способов погрузки и разгрузки.

Организация работы транспорта должна обеспечить бесперебойное строительное производство.

Конкретная марка, мощность и количество основных машин и механизмов определяется на стадии разработки рабочих чертежей проектом производства работ (ППР).

В мобилизационный период будут проведены следующие работы:

						-ПОС	Лист 25
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Подпись и дата

Или № индл

Резм или №

Подпись и дата

Или № индл

Перебазировка машин, механизмов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Доставка строительной техники и оборудования будет осуществлена со следующих подразделений Субподрядчика:

- г. Тараз – 260км;

Таблица 5.2 – Перебазировка строительной техники (Мобилизация / Демобилизация)

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество	Способ	Грузоподъемность автокрана (погрузка/разгрузка)
1. Землеройная техника					
1.1	Бульдозер N= 79кВт Komatsu	D39EX-22	10	на прицепе без демонтажа	50т
1.2	Бульдозер N=132кВт	Б-10	5	на прицепе без демонтажа	100т
1.3	Фронтальный погрузчик объем ковша 1,8м³	XCMG LW300	10	своим ходом	-
1.4	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	XCMG ZL50GN	5	своим ходом	-
1.5	Экскаватор одноковшовый Vковша 1,0-1,75 м³	Daewoo 340LC-V	10	на прицепе без демонтажа	100т
1.6	Экскаватор среднего размера V _к =0,65м³	ЭО-3323	10	своим ходом	-
1.7	Экскаватор-погрузчик Vковша 0,25м³	БОРЭК-2206	10	своим ходом	-
1.8	Каток вибрационный 3т N=29 л.с.	ВА-252	5	на прицепе без демонтажа	30т
1.9	Каток вибрационный 14,0т	ДУ-84	10	на прицепе без демонтажа	50т
1.10	Каток вибрационный 16,0т	XCMG XS 162 J	10	на прицепе без демонтажа	50т
1.11	Мотокаток тротуарный 3,0т	-	5	на прицепе без демонтажа	30т
1.12	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	XCMG GR135	8	своим ходом	-
1.13	Поливочная машина 3,5м³	ПМ-80Б	10	своим ходом	-
1.14	Автосамосвал	КаМАЗ (12т)	50	своим ходом	-
1.15	Буровая машина с глубиной бурения до 3.5 м на базе трактора 115 л.с.		3	своим ходом	-
2. Подъемно-транспортная техника					
2.1	Автомобильный кран Q=0,8-14т, с длиной стрелы 18м., вылетом стрелы L=17м., Н _{кр} =16м.	КС-35715	5	своим ходом	-
2.2	Автомобильный кран Q=16 тн	КС-35715	10	своим ходом	-

ИшВ № подл	Взлм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Количество	Способ	Грузоподъемность автокрана (погрузка/разгрузка)
2.3	Монтажный кран Q=25 тн	МКГ-25БР	10	на прицепе с демонтажом	100т
2.4	Автомобильный кран Q=25 тн	КС-5363	10	своим ходом	-
2.5	Автомобильный кран Lстр=10.1-38.5м, Lгус=8.3м, Q=30.0-0.6т, Нкр=37.6-4.8м	«XCMG» QY30K5	10	своим ходом	-
2.6	Автомобильный кран г/п 50т	КС-65715-1	10	своим ходом	-
2.7	Гусеничный кран Q=150 тн	Hitachi КН850-3	5	на прицепе с демонтажом	100т
2.8	Автомобильный кран Q=200 тн	Liebherr LTM 1200	5	своим ходом	-
2.9	Автоподъемник Нп=22 м	АГП-22	20	своим ходом	-
2.10	Трубоукладчик 20-40 т	D-355С	3	на прицепе без демонтажа	100т
2.11	Автобетононасос 30–40м3/час	«Hundai»	5	своим ходом	-
3. Прочая техника для строительно-монтажных работ					
3.1	Бортовые автомобили (КаМАЗ)	КаМАЗ (6т)	40	своим ходом	-
3.2	Тягач-тяжеловоз г/п до 100т	Scania R730	10	своим ходом	-
3.3	Тягачи седельные с трейлером г/п до 35 т	Камаз 54901	20	своим ходом	-
3.4	Автоцистерна вместим. 5 м³	АЦВ-5	10	своим ходом	-
3.5	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	-	5	на буксире	-
3.6	Дизельная электростанция передвижная N=100 кВт	ДЭС-100	10	на буксире	-
3.7	Электростанции передвижные N=60 кВт	ДЭС-60	10	на буксире	-
3.8	Автобус для перевозки рабочих 30мест	Вахтовый автобус на базе Камаза 43118-3027-50	30	своим ходом	-
3.9	Асфальтоукладчик	-	2	на прицепе без демонтажа	100т
3.10	Распределители щебня и гравия БЦМ-70	-	5	своим ходом	-
3.11	Автобетоносмеситель V=10,0м3	На базе КаМАЗ	40	своим ходом	-
3.12	Сварочный трансформатор (сварочный пост) (САГ)	СТЭ-34	20	на буксире	-
3.13	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)		20	на буксире	-
3.14	Котлы битумные передвижные, 400 л	-	10	на буксире	-

Пожаротушение временных объектов планируется пожарными машинами и поливомоечной машиной (вместимость цистерны 6,5м³).

Для оказания первой помощи вся задействованная спецтехника комплектуется аптечками в обязательном порядке.

Каждый работник должен быть обучен оказанию первой помощи, приемам транспортировки пострадавшего, знать место расположения и содержания аптечки первой помощи, уметь пользоваться находящимися в аптечке средствами. Аптечки со средствами для оказания первой помощи должны находиться в установленных местах. К аптечке разрешен свободный доступ работнику, оказывающему первую помощь.

Электроэнергия

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от передвижной дизельной подстанции в количестве 20шт и от существующей сети. Временное электроснабжение строительной площадки предусмотрено от распределительного щита с

подключением к нему индивидуальных шкафов типа ОЩ. Для освещения стройплощадки и фронта работ выполнить временную линию электроснабжения ВЛ-0,4кВ изолированным проводом. Электроосвещение выполнить воздушной магистральной линией вдоль границ стройплощадки с установкой прожекторов по типу ПЗС-45 на временных опорах освещения с расстоянием 35-40 м, а также светильников по типу СПО-300 на опорах высотой 6 м на расстоянии 20-30 м друг от друга. Для подключения отдельных энергопотребителей к объектам использовать инвентарные шкафы типа ИРШ.

Таблица 6.1. Мощности потребителей

№	Наименование потребителей	Ед. изм.	Кол.	Удельная мощность на ед. изм., кВт	Суммарная мощность, кВт
1	Силовые и технологические потребители				
1.1	Электротрамбовки	шт	20	3,0	60,0
1.2	Подъемники мачтовые	шт	20	5,0	100,0
1.3	Лебедки электрические	шт	10	7,5	75,0
1.4	Растворонасосы	шт	10	5,0	50,0
1.5	Сварочные аппараты	шт	40	24	960,0
1.6	Станок для резки и гибки арматуры	шт	10	4,0	40,0
1.7	Электрическая лебедка	шт	4	10,0	40,0
1.8	Вибраторы для укладки бетона	шт	40	0,4	16,0
1.9	Электроножницы	шт	50	2,4	120,0
1.10	Электрогайковерт	шт	50	1,8	90,0
1.11	Электросверла	шт	50	0,5	25,0
1.12	Прочие установки и агрегаты (при последовательной работе)	шт	10	25,0	250,0
	Итого:				1826,0
2	Освещение внутреннее				
2.1	Внутреннее освещения – 18156м ² (см. Раздел 7)	100 м ²	181,6	1,2	217,9
3	Освещение наружное				
3.1	Освещение зоны производства работ	100м ²	50,0	0,5	25,0
3.2	Освещение проходов и проездов	100м	50,0	0,5	25,0

Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС		Лист
								29

3.3	Охранное освещение	100м	50,0	3,0	150,0
	Итого				200,0
4	Электроподогрев бетона				
4.1	Бетон	1м3	1	1,3	1,3
	Итого				1,3

Расчет потребности в электроэнергии

Расчеты производим согласно Пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.

Суммарная потребность электроэнергии для строительной площадки определяется по формуле:

$$P = \frac{1,1}{\cos \psi} (K_1 \sum P_1 + K_2 \sum P_2 + K_3 \sum P_3 + K_4 \sum P_4), \text{ кВт}$$

где P – общая потребность мощности, кВт;

1,1 – коэффициент, устанавливающий потери мощности в сетях;

K_1, K_2, K_3, K_4 – коэффициенты одновременности в зависимости от вида и числа потребителей, принимаются 1;

P_1 – силовая мощность, потребляемая строительными машинами, инструментами, механизмами, кВт;

P_2 – потребляемая мощность на технологические нужды (электроподогрев бетона), кВт;

P_3 – потребляемая мощность для внутреннего освещения помещений (освещение бытовых и конторы), кВт;

P_4 – потребляемая мощность для наружного освещения дорог, проездов (охранное освещение), кВт;

$\cos \psi$ – коэффициент мощности (0,75).

$$P_1 = 1826,0 \text{ кВт}$$

$$P_2 = 1,3 \text{ кВт};$$

$$P_3 = 217,9 \text{ кВт};$$

$$P_4 = 200,0 \text{ кВт};$$

$$P = \frac{1,1}{0,75} (1826 + 1,3 + 217,9 + 200) = 3293,0 \text{ кВт}$$

Сжатый воздух

Сжатый воздух используется на строительной площадке для обеспечения работы пневматических машин, перфорационного инструмента, подачи раствора и др.

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется за счёт передвижных компрессоров ЗИФ-ПВ 5/0,7 с комплектами гибких шлангов.

Расчет потребности в сжатом воздухе

Расчет потребности в сжатом воздухе производится по формуле:

$$Q = m \sum q K_i,$$

где $m = (1,3 \text{ — } 1,5)$ – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах и инструменте;

q – расход сжатого воздуха механизмом, $\text{м}^3/\text{мин.}$;

p_i – число однородных механизмов;

K – коэффициент, устанавливающий одновременность работы механизмов;

Количество инструментов	К
1	1
2-3	0,9
4-6	0,83-0,8
7-10	0,78-0,71
12-20	0,69-0,56
25-40	0,55-0,53

ИшВ № 00/01	Резм ишВ №	ИшВ № 01/01	Подпись и дата							Лист 30
ИшВ № 00/01	Резм ишВ №	ИшВ № 01/01	Подпись и дата	-ПОС						Лист 30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

50-80	0,54-0,42
-------	-----------

Потребность механизмов в сжатом воздухе составит:

- отбойные молотки (20шт) – 1 м³/мин.
- пневмотрамбовки (20шт) – 0,8 м³/мин.

$$Q = 1,5 \times (20 \times 1 + 20 \times 0,8) \times 0,55 = 29,7 \text{ м}^3/\text{мин}$$

Требуется 6шт компрессорных установок мощностью 5м³/мин

Вода

Обеспечение водой строительной площадки на период строительно-монтажных работ для производственных, противопожарных целей и хозяйственно-питьевых нужд предусматривается от существующих водопроводов.

Развод водопровода на площадке строительства выполняется из металлических и полиэтиленовых труб (шлангов) с установкой запорно-разборной арматуры.

Производственно-бытовые нужды: обеспечение питьевого режима, расход воды на технологические процессы при выполнении строительно-монтажных работ, на гигиену работающих, мойку автотранспорта и др.

На время производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть питьевое водоснабжение строительства бутилированной водой.

Питьевую воду необходимо хранить вдали от прямых солнечных лучей. Сроки и температурные условия хранения питьевой воды, расфасованной в емкостях, устанавливаются поставщиком по согласованию с органами государственного Санитарно-эпидемиологического надзора.

Питьевую воду необходимо предусмотреть в гардеробных помещениях общественного питания, медицинских пунктах, помещениях для обогрева, местах отдыха, укрытиях неподверженных солнечной радиации и атмосферным осадкам.

Расчет потребности в воде

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \text{ где}$$

Q – общий расход воды, л/с.

Q₁ – расход воды на производственные нужды за 8-часовую смену, л/с;

Q₂ – то же на бытовые нужды, л/с.

Q₃ – то же на противопожарные нужды, л/с;

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:

$$Q_1 = \frac{K'_1 \sum n \cdot q}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_1,$$

K₁ – коэффициент на неучтенные расходы воды, равен 1,2;

K'₁ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5;

n₁ – количество укладываемого бетона в одну смену, равное 20 м³;

q₁ – нормативный расход на поливку бетона, равный 200 л/м³;

n₂ – количество работающих машин и механизмов в одну смену – 80шт;

q₂ – нормативный расход воды на 1 механизм в смену, равный 200 л/см;

t₁ – количество часов в смену, 8 ч.;

$$Q_1 = \frac{1,5 \cdot (20 \cdot 200 + 80 \cdot 200)}{8 \cdot 3600} \cdot 1,2 = 1,25 \text{ л/сек.}$$

Расход воды на бытовые нужды определяется по формуле:

$$Q_2 = \frac{K_2 \cdot q_2 \cdot n_2}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_2 + \frac{q'_2 \cdot n'_2}{t_2},$$

q₂ – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

n₂ – количество рабочих в максимальную смену, равное 1896 человек;

K₂ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равный 1,5;

ИшВ № подл	Взны ишВ №	ИшВ № дубл	Подпись и дата	Расчет потребности в воде $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$, где Q – общий расход воды, л/с. Q_1 – расход воды на производственные нужды за 8-часовую смену, л/с; Q_2 – то же на бытовые нужды, л/с. Q_3 – то же на противопожарные нужды, л/с; <i>Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:</i> $Q_1 = \frac{K'_1 \sum n \cdot q}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_1$$K_1$ – коэффициент на неучтенные расходы воды, равен 1,2; K'_1 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5; n_1 – количество укладываемого бетона в одну смену, равное 20 м³; q_1 – нормативный расход на поливку бетона, равный 200 л/м³; n_2 – количество работающих машин и механизмов в одну смену – 80шт; q_2 – нормативный расход воды на 1 механизм в смену, равный 200 л/см; t_1 – количество часов в смену, 8 ч.; $Q_1 = \frac{1,5 \cdot (20 \cdot 200 + 80 \cdot 200)}{8 \cdot 3600} \cdot 1,2 = 1,25 \text{ л/сек.}$ <i>Расход воды на бытовые нужды определяется по формуле:</i> $Q_2 = \frac{K_2 \cdot q_2 \cdot n_2}{t_1 \cdot 3600} \cdot K_2 + \frac{q'_2 \cdot n'_2}{t_2}$$q_2$ - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л; n_2 – количество рабочих в максимальную смену, равное 1896 человек; K_2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равный 1,5;					
						-ПОС		Лист 31	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

q_2 – расход воды на прием душа 1 работающего – 30 л;
 n_2' – количество рабочих, пользующихся душем в максимальную смену - 1896 чел.;
 t_2 – продолжительность использования душевой установки (45 мин.)

$$Q_2 = \frac{25 \cdot 1896 \cdot 1.5}{8 \cdot 3600} \cdot 1,5 + \frac{30 \cdot 1896}{45 \cdot 60} = 3,7 + 21,1 = 24,8 \text{ л/с}$$

Расход воды на противопожарные нужды при условии, что принимается один пожарный кран. При расчете учтено, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 50 га – 1 пожар.

$$Q_3 = 10 \text{ л/с}$$

Общий расход равен:

$$Q = 1,25 + 24,8 + 10 = 36,05 \text{ л/с}$$

Таблица 6.2 – Потребность в воде.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Вода для технических нужд, в том числе:		
1.1	Вода для гидроиспытания (используется многократно) – объем на один участок	м3	50м3
1.2	Вода на производственные нужды	л/с	1,25
2	Вода на бытовые нужды	л/с	24,8
2	Вода на пожаротушение (площадь до 50 га)	л/с	10,0

Связь

Связь обеспечивается установкой радиостанции на объекте или с помощью сотовой связи с диспетчерскими пунктами и телефонами руководителей строительства.

Тепло

Потребность тепла на строительной площадке подразумевает обогрев бытовых помещений, отопление тепляков, бетона, получение горячей воды и т.д.

При необходимости теплоснабжения, в некоторых случаях, необходимо предусмотреть подключение от автономной передвижной котельной, от мобильных теплогенераторов и калориферов.

Канализация

На период проведения строительно-монтажных работ на участке предусматривается использовать биотуалеты.

Во время строительства бытовые здания оборудуются специальными выгребными (септиками), из которых по мере наполнения фекальные стоки вывозятся с территории специализированным автотранспортом.

7. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

На период строительства объектов, проектом предусматривается размещение временных зданий и сооружений. Временные здания и сооружения размещены на свободной от застройки территории. На территории промплощадки Подрядчику нужно выделить площадку для временных зданий и сооружений административного и производственного назначения, с последующим возвратом, восстановлением и рекультивацией земли.

Проектом предполагается, что подрядные строительные организации располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и контейнерного типа.

При необходимости, вместо временных зданий и сооружений санитарно-бытового и производственного назначения будут использоваться База Подрядчика.

Или № подл	Взам или №	Или № подл	Подпись и дата							Лист		
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС		32

До начала установки вагонов-бытовок на выделяемом участке необходимо выполнить планировку и подсыпку щебнем, а также выполнить монтаж электрической сети. Временные бытовые помещения рекомендуется разместить на спланированных площадках. Все инвентарные бытовые помещения подключить к инженерным сетям.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон.

Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену.

Медицинское обеспечение — используется медпункт, укомплектованный средствами первой помощи пострадавшим (аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и т.д.) и в экстренных случаях пользоваться станцией городской неотложной помощи, на объекте необходимо иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.

В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противопожарные посты в составе: щита с набором инструментов необходимых для тушения пожара, огнетушителя, ящика с песком и бочки с водой.

Расчет требуемой площади ВЗиС выполнен с применением нормативных показателей на одного человека, согласно СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» и по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» ч.І, 1973 г.

Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации должны предусматриваться общей площадью из расчета 0,2 м² на 1 рабочего в наиболее многочисленной смене согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 3.5.

Расчет помещения и установки для обогрева работающих выполнена согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 4.10.1.

Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из расчета одно место на 4 человека наиболее многочисленной группы работающих согласно СН РК 1.03-02-2007 пункта 5.2 и с дополнением пункт 5.5 (При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробом для уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120 % от числа посетителей в уличной одежде).

Расчет площадей остальных зданий и сооружений выполнено на основании «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», Часть 1, глава 10 «Нормативные показатели для определения потребности в инвентарных зданиях», таблица №51.

Примечания:

- Площадки для отдыха включают в себя места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации.
- Контейнер для сбора мусора должен быть расположен с соблюдением противопожарного разрыва от зданий не менее 15 м.
- Обеспечение рабочих жилыми помещениями нет необходимости, так как объект находится в пределах города.
- Общее количество работающих: 1896,0чел.
- Общее количество работающих в многочисленную смену: 948,0чел.
- Общее количество рабочих в многочисленную смену: 800,0чел
- Общее количество ИТР, МОП и охраны в многочисленную смену: 104,0чел.

ИИВ № 00000	Резм. иИВ №	ИИВ № 00000	Подпись и Дата							Лист
				-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					33

Таблица 7.1 - Рекомендуемый набор инвентарных зданий и временных сооружений.

№ п.п	Наименование показателей	Нормативный показатель м2/чел или (др.)	Требуемая площадь, м2	Тип, размер, количество зданий
Инвентарные здания жилого и общественного назначения				
1	Общежитие контейнерного типа	6м2 х 1896чел	11376,0	блочно-модульные
2	Контейнер для мусора, 80л	0,03 х 1896чел	56,9	Контейнер – 57шт
3	Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации	0,2 х 1896чел	379,2	Беседка 5м х 5м – 15шт
Инвентарные здания санитарно-бытового назначения				
3	Гардеробная (контейнерного типа)	0,5 х 1896чел	948,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 32шт
4	Душевая с преддушевой (контейнерного типа)	0,82 х 800чел	656,0	
5	Сушилка (контейнерного типа)	0,2 х 800чел	160,0	
6	Умывальная (контейнерного типа)	0,06 х 800чел	48,0	блочно-модульные – 85шт
7	Туалет (биотуалет)	0,1 х 1896чел	189,6	
8	Помещение для обогрева рабочих (контейнерного типа)	0,1 х 800чел	80,0	
9	Столовая	0,6 х 800чел	480,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 19шт
10	Здравпункт (контейнерного типа)	От 150 чел - 18м2	18м2	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 1шт
Инвентарные здания административного назначения				
11	Контора (контейнерного типа, в т.ч. кабинет ОТ и ПБ)	4 х 104чел	416,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 14шт
12	Красный уголок (контейнерного типа)	0,75 х 104чел	78,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 3шт
13	Диспетчерская (контейнерного типа)	7	7,0	
Производственного назначения				
14	Мастерская ремонтно-механическая	30	150,0	Контейнерного типа – 12,2м х 2,44 – 5шт
Здания складского назначения				
15	Склад отапливаемый материально-технический	24	1000,0	блочно-модульные

Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата
Или № подл	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС		Лист
								34

№ п.п	Наименование показателей	Нормативный показатель м2/чел или (др.)	Требуемая площадь, м2	Тип, размер, количество зданий
16	Склад неотапливаемый материально-технический	51,2	2000,0	блочно-модульные
17	Оборудования	2,5	500,0	блочно-модульные
18	Навес	76,3	5000	Навес – 1 шт

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1 Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства

Организационно-техническая подготовка строительного производства, регламентируемая требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», включает комплекс организационных, подготовительных и инженерно-технических мероприятий и работ, без выполнения которых строительство объектов, не допускается. Организационно-техническая подготовка обеспечивает планомерное развертывание и осуществление строительства индустриальными поточными методами, снижение себестоимости работ, ввод объектов в эксплуатацию в установленные планом сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.

Организационно-техническая подготовка строительства осуществляется в три этапа:

I этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ.

II этап - технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадок и района строительства.

III этап – инженерно-технологическая подготовка. Подготовительные строительномонтажные работы, выполняемые с необходимым постоянным заделом до подхода основных механизированных бригад.

Организационные мероприятия 1 этапа выполняются до начала работ подрядными организациями и заказчиком.

В состав работ, выполняемых заказчиком, входят:

- разработка и утверждение рабочих чертежей и смет;
- утверждение в установленном порядке рабочего (технического) проекта;
- подготовка внутрипостроечного титульного списка;
- оформление и открытие финансирования;
- заключение генподрядных договоров.

В функции подрядчика помимо работ, перечисленных в вышеизложенных подпунктах, в которых он принимает участие, входит:

- разработка и утверждение пускового комплекса объекта;
- разработка основных мероприятий по производству строительных работ;
- выбор информации из рабочего (технического) проекта и других проектных материалов для проработки вопросов организации строительства;
- уточнение состава подрядных и субподрядных строительномонтажных организаций;
- решение вопросов обеспечения строительства технологическим оборудованием, материалами, конструкциями и изделиями;
- размещение заказов на оборудование, материалы и др. первоочередные поставки в соответствии с заказными спецификациями;
- прием и обработка проектно-сметной документации;

II этап организационно-технической подготовки включает работы, обеспечивающие планомерное развитие строительства объекта. На этом этапе заказчик обязан:

- уточнить геодезическую разбивку и передать ее в натуре генподрядчику;

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилдл	Подпись и дата							Лист
				-ПОС						
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

б) создать базу заказчика (дирекции).

Генподрядная и субподрядные организации на II этапе выполняют:

- приемку от заказчика площадки строительства в натуре;
- разработку проектно-технологической документации;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- заключение договоров материально-технического обеспечения;
- согласование порядка производства работ с Заказчиком;
- организация питания и медицинского обслуживания, обеспечение транспортными средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР);
- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и приспособлений;
- издание приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за подготовку, проведение и завершение основных работ;
- организацию производственных баз, складского хозяйства, ремонтной службы и других хозяйств, и служб, устройство телефонной и радиосвязи, организацию диспетчерской службы;
- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов и стоянок для строительной техники;
- подготовка первичных средств пожаротушения;
- заключение договоров на приобретение бетона, инертных материалов (песок, щебень), на утилизацию строительных и бытовых отходов;
- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах.
- последовательную перебазировку в район строительства производственных подразделений.

В первую очередь перебазировываются производственные подразделения, которые занимаются обустройством пунктов приема грузов, производственных баз, инженерно-технической подготовкой и др. первоочередными работами. Затем перебазировываются основные подразделения, входящие в производственные потоки, бригады и участки.

На III этапе организационно-технической подготовки подрядными организациями помимо дальнейшего выполнения подготовительных работ осуществляется комплекс работ по инженерно-технологической подготовке площадок. Работы этого этапа выполняются в два стадии:

1-я – окончательная планировка и подготовка площадей строительства.

2-я - прием и перевозка основных строительных материалов, конструкций и оборудования в объеме необходимого задела и первоочередных работ.

Сроки поступления строительных конструкций, изделий и материалов, оборудования, труб, изоляционных и др. материалов, внутрипостроечное их складирование и перевозка, а также их укрупненная заготовка должны быть календарно увязаны со стадиями опережающего выполнения работ по инженерно-технологической подготовке.

При выполнении работ подготовительного периода необходимо соблюдать требования СН РП РК 1.03-00-2022. Сдача площадок заказчиком генподрядчику производится в соответствии с положениями СН РК 1.03-03-2023 "Геодезические работы в строительстве".

В инженерную подготовку строительного-монтажной организации входят:

- разработка проектов производства работ;
- разработка графика реконструкции и строительства;
- составление технической документации по комплектации строительства материальными ресурсами;
- разработка системы оперативно-диспетчерского управления строительством;

ИИВ № 00/01	Резм. ИИВ №	ИИВ № 00/01	Подпись и дата							Лист	
-ПОС											
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						36

- разработка оперативных производственно-экономических месячных планов;
- выдача задания производственной базе, комплектование строительных бригад соответствующими строительными машинами, оборудованием, инструментами, приспособлениями, оснасткой;
- подготовка инженерно-технических кадров и рабочего персонала;
- разработка мероприятий по социальному обеспечению строителей;
- подготовка службы контроля качества во время производства работ;
- согласование точек подключения электроснабжения согласно выданных ТУ;
- провести аттестацию сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочного оборудования.

Условием начала работ является наличие:

- проекта производства работ (ППР), утвержденного Заказчиком;
- приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ;
- списка лиц, участвующих в производстве работ;
- документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих;
- документов, подтверждающих готовность подрядчика к выполнению работ повышенной опасности;
- документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и механизмов и их технического освидетельствования.

8.2 Подготовительные работы

Строительство проектируемого объекта будет осуществляться в два периода: подготовительный и основной.

Основной период строительства охватывает все работы, связанные со строительством проектируемого объекта.

К работам основного периода разрешается приступить только после выполнения работ подготовительного периода.

До начала производства основных работ необходимо осуществить подготовку площадки строительства согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:

- выполнить геодезическую разбивочную основу;
- выполнить ограждение площадки строительства от действующего производства (для обеспечения отсутствия посторонних), выполнить ограждение опасных зон;
- подготовить площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования и укрупнительной сборки;
- доставить на площадку необходимые материалы, конструкции, механизмы и сварочное оборудование;
- обеспечить каждый строительный поток комплексом строительных машин, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений (выбираются на стадии ППР по нормативным актам);
- организовать противопожарные посты с оснащением их соответствующими средствами пожаротушения;
- выполнить доставку и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами мобильных (инвентарных) административных, производственных и санитарно-бытовых временных зданий, и сооружений (контора, прорабские, бытовки, биотуалет, столовая, офисные и складские помещения и др.);
- обеспечить строителей средствами связи (подключить офисы и прорабские к местной телефонной сети, обеспечить строительный персонал переносной радиосвязью);

ИИИИ № № № № № №	Подпись и дата						-ПОС	Лист
	ИИИИ № № № №							37
	Результат ИИИИ № №							
	Подпись и дата							
ИИИИ № № № №	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор и снег должны вывозиться в установленные места и сроки.

Принимаемый проектом организации строительства режим работы будет иметь ежедневный, выездной характер с выездом на автобусе (вахтовке) к местам производства работ и возвращением на базу в конце рабочей смены.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). Решение должно быть документировано.

Организация строительной площадки, технологические схемы механизации работ и мероприятия по технике безопасности определяются в ППР.

Во время строительства к временным зданиям будет обеспечен проезд пожарных автомобилей, специализированной техники, обеспечивающие возможность тушения пожара, вывоз материальных ценностей и эвакуацию людей.

На строительном генеральном плане показаны:

- постоянные и временные здания и сооружения;
- расположение площадок складирования строительных материалов и площадок укрупнительной сборки;
- расстановка грузоподъемных механизмов с обозначением зон движения, границ опасных зон и зоны ограничения работы крана, радиусов действия;
- построечные внутриплощадочные дороги прокладываемые, по трассам постоянных дорог.

5.1. Подачу строительных материалов вести при помощи автокрана согласно таблице

Погрузочно-разгрузочных работах использовать автомобильный кран согласно таблицы 5.1.

Монтаж ограждений площадок вести с помощью автокрана КС-3571А, Q=0,8-14 т, с длиной стрелы 8-14м., вылетом стрелы L=2.4-13м., Нкр=14-1,7м.

Для бесперебойного обслуживания производства работ при ведении строительства объекта и обеспечение его пожарной безопасности на площадке устроить два въезда. На выездах со стройплощадки установить охранную будку и площадку для мытья колес транспорта.

С целью не загромождения территории строительства, на стройплощадку требуется организовать ритмичное поступление строительных материалов и конструкций в достаточном количестве и по номенклатуре, согласно Графику завоза материалов и их поступлений, разработанному в проекте производства работ и согласованному с генподрядной организацией.

Бетон на стройплощадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях емкостью 7,0-10м³ с разгрузкой бетона в бункер бетононасосом. К месту укладки бетон подавать бетононасосом или в бадах.

Завоз изделий, конструкций и материалов на стройплощадку производится автотранспортом со складированием на площадке в зоне действия монтажного крана, крупногабаритные изделия монтировать «с колес».

Для обеспечения площадки водой, электроэнергией, канализацией, теплом, связью использовать существующие сети.

Обеспечение площадки кислородом, ацетиленом, пропаном производить путем доставки баллонов на строительную площадку, которые хранить в передвижных

[illegible]

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Подпись и дата	(далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение до 0,5 лк. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. На строительной площадке выполняются требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49), которые определяют требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.					
Ишв № дубл						
Взны ишв №						
Подпись и дата						
Ишв № подл						

						-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		41

Питание строительных рабочих осуществляется в городке строителей.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 С°.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами нормами обеспечения индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Душевые разместить в инвентарном типовом вагончике с подводкой воды по временным сетям водопровода в летнее время использовать открытую площадку для умывания, которую отсыпать щебнем.

Для оперативного руководства и управления строительством установить телефонную связь с подключением к существующим сетям. Обеспечить прорабов и мастеров мобильной связью.

В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противопожарные посты в составе: щита с набором инструментов необходимых для тушения пожара, огнетушителя, ящика с песком и бочки с водой.

При производстве работ на строительной площадке соблюдать правила согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-05-2011«Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Организация строительной площадки, технологические схемы механизации работ и мероприятия по технике безопасности определяются в ППР.

Пункт мойки (очистки) колес автомобилей

Рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта.

Проектом предусматривается использование сертифицированного пункта мойки (очистки) колес автомобилей заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков «Мойдодыр-К4».

Пункт мойки колес оборудован двумя моечными пистолетами с рабочей длиной струи 10-12м. Пропускная способность комплекта до 30 единиц транспорта в час. Комплект «Мойдодыр-К4» состоит из очистной установки, песколовки, погружного насоса, моечного насоса, двух моечных пистолетов, печки для обогрева насосного отсека (предотвращает выход из строя насоса при температуре до-5 С), а также технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит (Заказчик не тратит дополнительных средств на приобретение дорогостоящей эстакады).

В зимнее время при температуре воздуха ниже минус 5°С пункт мойки (очистки) колес автомобилей оборудуется компрессором для сухой очистки колес сжатым воздухом.

ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 0000	ИИВ № 00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Անձի մասին տեղեկություններ	Մանկության հասցեն	Հարգանքներ	Մանկության հասցեն	Մանկության հասցեն

Геодезические работы рекомендуется выполнять после вертикальной планировки строительной площадки в соответствии с проектом и СН РК 1.03-03-2023.

На схеме геодезической разбивочной основы необходимо отображать места расположения знаков, закрепляющих следующие оси:

- основные, определяющие габариты сооружения (крайние координатные оси по ГОСТ 21779 – 82);

- главные оси симметрии сооружения;

Количество разбивочных осей или их параллелей, закрепляемых геодезическими знаками, схема закрепления определяются с учетом конфигурации и размеров сооружения и уточняются при разработке ППР.

Геодезическое обеспечение строительства должно выполняться в соответствии со СН РК 1.03-03-2023.

Геодезические работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензии на выполнение соответствующих видов работ.

Геодезическая основа создаётся для выноса в натуру проектных параметров здания, разбивочных осей и исходных высотных отметок, выполнения разбивочных работ в процессе возведения здания, сооружения, осуществления контроля за соблюдением требований проекта, строительных норм и правил к точности геометрических параметров при его размещении и возведении, а также для производства исполнительных съемок.

Геодезическую основу для строительства выполнить с привязкой к имеющимся в районе строительства не менее чем двум пунктам опорных геодезических сетей с учетом:

- проектного и существующего размещения сооружений и инженерных сетей на строительной площадке;

- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы на период строительства;

- последующего использования геодезической основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.

К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1м.

Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную.

Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат.

Точность разбивки должна соответствовать величинам допускаемых средних квадратических погрешностей, приведенных в табл.1, главы СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве» и в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.

Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне и пр., которые не будут уничтожены земляными работами.

Осевые знаки закрепляются от контура зданий на расстоянии 15 – 30 м.

Наименьшее допустимое расстояние – 3 м. от бровки котлована, призмы обрушения грунта, наибольшее – полуторная высота здания, но не более 50 м.

Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.

В процессе строительства необходимо осуществлять геодезический (инструментальный) контроль за соответствием положения элементов, конструкций и частей здания, инженерных сетей проектным решениям как в процессе их монтажа и временного закрепления, так и после их монтажа (укладки, закрепления) и установки.

ИшА № подл	Подпись и дата	ИшА № дилл	Взм ишА №	- последующего использования геодезической основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.							
				К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1м.							
				Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную.							
				Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат.							
ИшА № подл	Подпись и дата	ИшА № дилл	Взм ишА №	Точность разбивки должна соответствовать величинам допускаемых средних квадратических погрешностей, приведенных в табл.1, главы СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве» и в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.							
				Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне и пр., которые не будут уничтожены земляными работами.							
				Осевые знаки закрепляются от контура зданий на расстоянии 15 – 30 м.							
				Наименьшее допустимое расстояние – 3 м. от бровки котлована, призмы обрушения грунта, наибольшее – полуторная высота здания, но не более 50 м.							
ИшА № подл	Подпись и дата	ИшА № дилл	Взм ишА №	Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.							
				В процессе строительства необходимо осуществлять геодезический (инструментальный) контроль за соответствием положения элементов, конструкций и частей здания, инженерных сетей проектным решениям как в процессе их монтажа и временного закрепления, так и после их монтажа (укладки, закрепления) и установки.							
				-ПОС						Лист	
										44	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Исполнительную съемку подземных коммуникаций следует выполнять до засыпки траншей.

При выполнении геодезических работ необходимо составить акты согласно СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве».

8.6 Погрузо-разгрузочные операции, перевозка и хранение материалов, доставка и приемка

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за получение, разгрузку, перемещение, перевозку и хранение всех расходуемых и не расходуемых материалов, предоставляемых ВЛАДЕЛЬЦЕМ.

ПОДРЯДЧИК предоставляет подходящие грузовики и оборудование в достаточном объеме для погрузки, разгрузки и перевозки материалов на строительной площадке в соответствии с графиком выполнения строительных работ.

Трубы и другие материалы, и конструкции, предоставляемые ВЛАДЕЛЬЦЕМ, поставляются ПОДРЯДЧИКОМ на участки, указанные в договорных документах.

ПОДРЯДЧИК представляет ВЛАДЕЛЬЦУ на утверждение порядок проведения работ по хранению, штабелированию, погрузке и перевозке, а также порядок проведения работ по приемке и хранению поставляемых ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов.

Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам, и организации - заказчики должны обеспечивать объект строительства всеми видами материально - технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ и в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.

Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, деталей и материалов, инженерного оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с технологией и сроками производства монтажных работ.

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи, потерь.

Обеспечение строительства объекта материалами, конструкциями и изделиями решается на основании данных подрядной организации:

- с местных баз подрядных организаций;
- поставка с заводов-поставщиков, изготовителей конструкций и изделий как местных, так и иногородних.

Организация обеспечения местными материалами, изделиями и полуфабрикатами - согласно транспортных схем и договоров поставки с местных баз, карьеров и заводов-поставщиков.

Потребность материалов, изделий, конструкций и оборудования определяются рабочими чертежами и заказными спецификациями проекта с увязкой по объему и срокам поставки, с графиками производства строительно-монтажных работ.

Конкретно и детально по количеству, видам, маркам и типам материально-технические ресурсы определяются при разработке технологической карты (ТК) на выполняемый конструктив или вид работ.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.

ИшВ № подл	Подпись и дата										
ИшВ № дилл											
Взм ишВ №											
Подпись и дата											
ИшВ № подл											

2013.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, деталей и материалов, инженерного оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с технологией и сроками производства монтажных работ.

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи, потерь.

Обеспечение строительства объекта материалами, конструкциями и изделиями решается на основании данных подрядной организации:

- с местных баз подрядных организаций;
- поставка с заводов-поставщиков, изготовителей конструкций и изделий как местных, так и иногородних.

Организация обеспечения местными материалами, изделиями и полуфабрикатами - согласно транспортных схем и договоров поставки с местных баз, карьеров и заводов-поставщиков.

Потребность материалов, изделий, конструкций и оборудования определяются рабочими чертежами и заказными спецификациями проекта с увязкой по объему и срокам поставки, с графиками производства строительно-монтажных работ.

Конкретно и детально по количеству, видам, маркам и типам материально-технические ресурсы определяются при разработке технологической карты (ТК) на выполняемый конструктив или вид работ.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.

						-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

45

применение таких изделий до решения вопроса заинтересованными участниками строительства о возможности их применения без ущерба качеству возводимого объекта.

Такое решение должно быть документировано.

Изделия, не соответствующие установленным требованиям, должны быть специально промаркированы и исключены из применения до принятия соответствующего решения.

Хранение материалов, подверженных разрушению или повреждениям в результате воздействия влаги, экстремальных температур или других неблагоприятных погодных условий, осуществляется в закрытых помещениях с надлежащей защитой. Порча или потеря материалов в результате неадекватного хранения или защиты возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все инструкции ИЗГОТОВИТЕЛЯ по минимальной и максимальной температуре хранения и других условий хранения всех материалов, в особенности материалов, легко изменяемых по основным параметрам в результате ненадлежащего хранения.

Материалы, конструкции, и детали, поступают на центральный склад Подрядчика.

Большую часть поступающих грузов - длинномерные и тяжеловесные конструкции и материалы -выгружают автокранами, сортируют по маркам и видам и хранят непосредственно у места выгрузки на площадках.

Погрузку, выгрузку и хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов выполняют в соответствии с противопожарными правилами и правилами Госгортехнадзора.

На месте монтажных работ располагаются передвижные мобильные вагончики для временного размещения конторских и бытовых помещений.

Складирование материалов, конструкций, оборудования должно производиться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование, с учётом особенностей производства работ на действующем предприятии.

Места складирования материалов, конструкций, оборудования определяются и согласовываются с предприятием.

Опасные зоны при выполнении погрузочно-разгрузочных работ при помощи механизмов должны быть ограждены.

Штабеля и отдельные конструкции необходимо располагать так, чтобы они не закрывали доступ к смотровым устройствам действующих инженерных сетей; складирование конструкций, в том числе временное, на автомобильных дорогах не допускается.

Временное складирование демонтируемого технологического оборудования, конструкций разрешается на участках, указанных в Проекте Производства Работ (ППР).

Места складирования, включая проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение, в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.

Складское хозяйство предусматривается в соответствии с действующими нормативами и правилами перевозки, приемки, хранения материалов и конструкций.

Мелкое оборудование накапливается и хранится на приобъектных складах, расположенных в пределах строительных площадок и площадочных сооружений не далее 1км.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за инспекцию всех строительных материалов, необходимых для выполнения строительных работ.

По получении любых поставленных ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов, ПОДРЯДЧИК проверяет объемы полученных материалов на соответствие объемам, указанным в контракте, а также на соответствие назначению.

ПОДРЯДЧИК извещает ВЛАДЕЛЬЦА об обнаружении поврежденных и дефектных материалов в течение 24 часов после их получения и до поставки на строительную площадку или склад открытого хранения ПОДРЯДЧИКА.

ИшВ № подл	Подпись и дата					ИшВ № индл	Подпись и дата					Рзм ишВ №	Подпись и дата					ИшВ № подл	Подпись и дата																
Изм.						Кол.уч						Лист						№ док.																	
																		Подпись																	
																		Дата																	
																			-ПОС				Лист												
																							47												

Поврежденные или дефектные материалы четко маркируются и хранят отдельно от других материалов. Материалы и изделия, в которых обнаружены повреждения, штабелируются отдельно и поставляются на стройплощадку только после снятия ПОДРЯДЧИКОМ поврежденных частей, в соответствии с утвержденным порядком проведения ремонтных работ.

В ходе выполнения производственных процессов и операций должен выполняться операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть вскрыты при продолжении процесса или операции и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.

Все работы должны выполняться с соблюдением правил и требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

8.7 Устройство временных автомобильных дорог

Временные автодороги выполнить по трассам запроектированных внутриплощадочных автодорог. Конструктивное решение временных автодорог принято аналогичное проектируемым автодорогам на две полосы движения.

Устройство верхнего твердого покрытия проектируемых дорог выполняется после окончания основных строительных работ.

До начала работ по устройству временных автодорог необходимо выполнить подготовительные работы:

- расчистку территории;
- разбивку земляного сооружения.

Элементы детальной разбивки закрепить створными выносками за границей полосы отвода с целью возможности последующего восстановления точек детальной разбивки в случае их утраты на местности. Важнейшей разбивочной линией является ось автодороги, которую провешивают на местности с помощью вешек и закрепляют реперами.

8.8 Дополнительные затраты, связанные с решениями проекта организации строительства

Согласно п. 5.1 НДЦС РК 8.04-09-2022 отдельные виды затрат, обусловленные решениями проекта организации строительства, учитываются дополнительно в сметной документации по результатам составления сметных расчетов.

К дополнительным затратам, связанным с решениями проекта организации строительства, относятся:

- а) затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период;
- б) затраты по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства;
- в) затраты по ликвидации снежных заносов;
- г) средства на строительство и содержание временных подъездных дорог;
- д) средства на строительство и содержание временных инженерных коммуникаций;
- е) затраты на мобилизацию и демобилизацию техники;
- ж) затраты на содержание постоянных автомобильных дорог и сооружений на этих дорогах, построенных за счет сметы на строительство и используемых для нужд строительства, с восстановлением их после окончания строительства;
- з) затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций;
- и) затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом;
- к) затраты, связанные с командировкой рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ;
- л) затраты на проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений;

ИИВ № 00/01	Резм. иИВ №	ИИВ № 01/01	Подпись и Дата							Лист 48
				-ПОС						
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

м) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения конкретных видов строительных и монтажных работ только для данного объекта.

При составлении сметных расчетов (локальных смет) на дополнительные затраты, связанные с решениями проекта организации строительства, применяются сметные нормы и цены действующей сметно-нормативной базы, а при их отсутствии – тарифы и нормы, установленные законодательством Республики Казахстан.

Решение:

1) Затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период

Нормы применяются для определения затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий в течение отопительного периода (или их частей) для производства внутри зданий строительных и монтажных работ, которые согласно техническим условиям и правилам производства работ необходимо выполнять при положительной температуре.

Объемы посчитаны на площадь административно-бытовых зданий (пятно №95-102 по ГП).

2) Затраты по очистке от снега площади застройки объектов строительства

Предусматривается выполнение работ в зимний период. По объектам строительства, начинаемым в зимний период, в соответствии с решениями проекта организации строительства дополнительно учитываются затраты по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), а также находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам.

Согласно Инженерно-геологический отчет (Арх.№342) и СП РК 2.04-01-2017 толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения составляет – 40см (400мм).

3) Затраты по ликвидации снежных заносов

Не предусматривается. Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга), учитываются, когда стройка находится в местностях, расположенных в пределах IV температурной зоны.

Согласно Приложение Б, НДЦС РК 8.04-09-2022 температурная зона:
Жамбылская область – I;

4) Затраты на строительство и содержание временных подъездных дорог

Не предусматривается. См. раздел 8.7 и п.7 данного раздела.

5) Затраты на строительство и содержание временных инженерных коммуникаций

Предусматривается. Ведомость объемов работ на строительство и содержание временных инженерных коммуникаций Вахтового городка для нужд строителей см. Приложение №7.

6) Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники

См. таблицу 5.2 и 5.3 данного раздела

Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники определяются исходя из условия рационального использования мощностей местных подрядных организаций, а при их недостаточности из близлежащих к месту строительства регионов. При определении затрат на перебазировку строительных машин и механизмов учитывается их перебазировка с базы механизации на строительную площадку и обратно.

ИшБ № подл	Рзм ишБ №	ИшБ № дилл	Подпись и дата							Лист	
ИшБ № подл	Рзм ишБ №	ИшБ № дилл	Подпись и дата							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС					49

7) Затраты на содержание постоянных автомобильных дорог и сооружений на этих дорогах, построенных за счет сметы на строительство и используемых для нужд строительства, с восстановлением их после окончания строительства

Необходимость включения затрат на содержание и восстановление после окончания строительства постоянных автомобильных дорог и сооружений на этих дорогах, построенных за счет сметы на строительство и используемых для нужд строительства, обосновывается в проекте организации строительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Границы участка строительства автомобильных дорог определяются строительным генеральным планом. Ведомость объемов работ составляется по проектным данным и (или) дефектным актам на соответствующие участки временно эксплуатируемых автомобильных дорог.

Временные вдольтрассовые и подъездные автодороги прокладываются по трассам постоянных дорог. Строительство постоянных дорог стадийное: вначале возводится дорожное основание, которое используется автотранспортом в период строительства для перевозок строительных материалов и перемещения, в том числе, строительной техники на гусеничном ходу, а затем, перед вводом дороги в постоянную эксплуатацию, основание ремонтируется и покрывается дорожной одеждой.

Конструкцию постоянной автодороги см. раздел АД.

По окончании всех строительно-монтажных работ выполняется восстановительный ремонт (при необходимости) внутриплощадочных автодорог силами подрядных организаций на выделенных им участках и выполнение работ по благоустройству, предусмотренных проектом в объеме капитального строительства.

ПОДРЯДЧИК пользуется подъездными путями только после получения на это разрешения от соответствующих органов управления. Подъездные пути, используемые ПОДРЯДЧИКОМ на период строительства газопровода, содержатся в хорошем состоянии, повреждения ремонтируются к удовлетворению местных органов власти и/или Собственника данных дорог.

По завершении строительных работ ПОДРЯДЧИК приводит землю, использованную для строительства подъездных путей, в ее исходное состояние в соответствии с условиями, указанными в соглашении, заключенном с органами власти и Собственниками.

Ведомость объемов работ см. Приложение №7.

8) Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций

При строительстве вахтовым методом производства работ затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций к месту работы и обратно не начисляются.

9) Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом

При вахтовом методе работы производится компенсационная выплата за время нахождения работников в пути от местонахождения работодателя или от пункта сбора до места работы и обратно.

Обязательным условием применения вахтового метода является наличие или организация временного поселения – вахтового поселка или наличие жилого фонда, арендуемого строительной организацией на время строительства объекта в близлежащем к строящемуся объекту населенном пункте, содержащим элементы социальной инфраструктуры, рассчитанные на временное проживание работников без членов их семей, и удовлетворение их повседневных потребностей.

Затраты, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих работников, включая суммы начисления амортизации, расходы на проведения ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение,

ИИИИ № ИИИИ	Подпись и дата						
	ИИИИ № ИИИИ						
	Результат ИИИИ №						
	Подпись и дата						
ИИИИ № ИИИИ							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
							50

электроснабжение, а также топливо для приготовления пищи, учтены сметными нормами затрат расходов подрядной организации на обслуживание работников строительства.

Затраты на организацию медицинского обслуживания вахтовых работников учтены сметными нормами расходов подрядной организации на обслуживание работников строительства.

На основе графика сменяемости, данных о количестве сменного вахтового персонала устанавливается количество зданий и сооружений вахтового поселка, необходимого для проживания работников, и определяются затраты на:

- строительство поселка;
- перевозку сменного вахтового персонала на вахту и с вахты;
- компенсационную выплату за время нахождения вахтовых работников в пути от пункта сбора до вахтового поселка и обратно;
- затраты на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение вахтового поселка;
- затраты на подготовку территории строительства и на рекультивацию земель на участках временных отводов, которые будут использоваться для сооружения вахтовых поселков.

Затраты по сооружению вахтовых поселков (стоимость монтажа и последующей разборки (демонтажа) инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка) и (или) аренде и приспособлению существующих зданий и помещений для размещения вахтового персонала для объектов капитального строительства (за исключением мостовых сооружений длиной более 50 метров вне населенных пунктов, для которых расходы на обустройство мест проживания вахтовых работников на период производства работ учтены нормами на строительство титульных временных зданий и сооружений), неучтенные сметными нормами общеплощадочных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ по стройке в целом, определяются дополнительно путем составления локальных смет (локальных сметных расчетов) с применением сметных нормативов в соответствующем уровне сметных цен учитываются в главе 8 «Затраты на организацию и управление строительством» части II сводного сметного расчета стоимости строительства (графы 4, 7).

Стоимость мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (передвижных, контейнерных, сборно-разборных) для временного поселения (вахтового поселка), а также оборудования, оснащения, приобретенных за счет средств подрядной организации, включается в основные фонды подрядной организации по мере их поступления и постановки на бухгалтерский учет. Их стоимость переносится на стоимость строительно-монтажных работ через амортизационные отчисления.

Стоимость зданий и сооружений, числящихся в основных фондах заказчика, переносится на стоимость строительно-монтажных работ через арендную плату, которую заказчик предъявляет подрядчику (по отдельному договору) на использование зданий и сооружений для временного поселения (вахтового поселка) на период строительства объекта.

Амортизация (аренда) мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с учетом необходимого оснащения (оборудования, мебели и хозяйственного инвентаря), затраты на их текущий ремонт на срок эксплуатации вахтового поселка, перемещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений от пункта сбора до вахтового поселка и обратно) учтены сметными нормами общеплощадочных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ по стройке в целом.

Объемы работ по строительству временного вахтового поселка см. Приложение №7.

Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом, включаются в сметный раздел (расчеты см. сметный раздел).

ИшВ № подл	Подпись и дата	Рзм ишВ №	ИшВ № подл	Подпись и дата	-ПОС						Лист
											51
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте строительства не предусматривается.

Не требуется.

К временным устройствам, необходимым на период выполнения конкретных видов строительных и монтажных работ только для данного объекта относятся:

- Вышеперечисленные временные устройства в данном проекте не предусматривается.

Производство всех видов работ осуществляется только при наличии у лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, ПОС и др.), в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022.

Детальная разработка методов производства работ выполняется строительной организацией в проекте производства работ. Выбор кранового оборудования для выполнения работ осуществить с учетом анализа следующих параметров: грузоподъемность, высота подъема, вылет стрелы, положение наиболее тяжелых и удаленных элементов, стоимость машино-часа, стесненность участков работ.

На территории экспертизы объектов историко-культурного наследия не выявлено. В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее производство работ и в течение трех рабочих дней уведомить об этом уполномоченный орган и местные исполнительные органы областей.

Участок работ не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. На указанных территориях виды растений и животных, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, а также пути миграции диких птиц и животных не отмечены.

Также на планируемой территории под строительство отсутствуют запасы полезных ископаемых или их ресурсов.

Земляные работы ведутся в соответствии проектом и соблюдением требований СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП РК 5.01-101-2013

						-ПОС	Лист
							52
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

уплотнением каждого слоя ручными электрическими или пневмотрамбовками, самоходными катками.

Складирование грунта для обратной засыпки выполнить на площадке для чистого грунта. Излишки минерального грунта вывезти на временную площадку на территории стройплощадки, согласованные с заказчиком.

Грунт обратной засыпки не должен содержать остатков растений, строительного мусора, камней и валунов.

Разработку грунтов котлованов предполагается вести вручную - вблизи существующих сооружений и лёгкой техникой - механизированным способом.

Гидроизоляция от грунтовой влаги наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций зданий производится согласно проекта.

Для повышения эффективности работы землевозного транспорта необходимо постоянно следить за состоянием временных дорог. Следует организовать уход и периодический ремонт дорог бульдозером.

В случае обнаружения в ходе строительства существующих коммуникаций и сетей, не указанных в проекте, работы прекращаются и на место вызываются представители организаций, эксплуатирующих эти сети и коммуникации.

По мере выполнения земляных работ необходимо проводить контроль качества. Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов от проектных не должны превышать ± 5 см. Периодичность проверки параметров траншей - через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок.

По окончании работ по устройству естественных оснований под фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях составляется акт на скрытые работы.

При обнаружении грунтов, отличающихся от принятых в проекте, необходимо сообщить об этом в институт для принятия соответствующих решений.

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций зданий (сооружений) или его части (секции, пролёта, яруса, участка, захватки и т. д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом.

Для выполнения технологических процессов разработать ППР.

9.2 Бетонные работы. Арматурные работы. Устройство фундаментов.

Бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами сооружений и конструкций и проекта производства работ с соблюдением требований главы СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и главы СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

При производстве бетонных работ следует учесть:

- применение прогрессивной технологии, машин и оборудования, обеспечивающих высокое качество бетонных и железобетонных работ;
- применение промышленных способов ведения арматурных работ с максимальным использованием сварной арматуры в виде сварных сеток и каркасов, пространственных блоков с приваренными к ним закладными деталями и прикрепленной к ним опалубкой (арматурно-опалубочные блоки) с минимальным применением штучной (прутковой) арматуры и т. п.;
- широкое применение инвентарной опалубки и многократную ее оборачиваемость;
- приготовление бетонной смеси на механизированных и автоматизированных заводах.

До начала работ по возведению монолитных фундаментов подготовленное основание подошвы котлована должно быть принято по Акту комиссией с участием

ИИИ № 11111	Подпись и дата	Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций зданий (сооружений) или его части (секции, пролёта, яруса, участка, захватки и т. д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом.											
		Для выполнения технологических процессов разработать ППР.											
ИИИ № 11111	Подпись и дата	9.2 Бетонные работы. Арматурные работы. Устройство фундаментов.											
		Бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами сооружений и конструкций и проекта производства работ с соблюдением требований главы СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и главы СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».											
ИИИ № 11111	Подпись и дата	При производстве бетонных работ следует учесть:											
		- применение прогрессивной технологии, машин и оборудования, обеспечивающих высокое качество бетонных и железобетонных работ; - применение индустриальных способов ведения арматурных работ с максимальным использованием сварной арматуры в виде сварных сеток и каркасов, пространственных блоков с приваренными к ним закладными деталями и прикрепленной к ним опалубкой (арматурно-опалубочные блоки) с минимальным применением штучной (прутковой) арматуры и т. п.; - широкое применение инвентарной опалубки и многократную ее оборачиваемость; - приготовление бетонной смеси на механизированных и автоматизированных заводах.											
ИИИ № 11111	Подпись и дата	До начала работ по возведению монолитных фундаментов подготовленное основание подошвы котлована должно быть принято по Акту комиссией с участием											
										-ПОС		Лист	
												54	
ИИИ № 11111	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.

57

Անձի մասին տեղեկություններ	Մանկության հասցեն	Հարգանքներ	Մանկության հասցեն	Մանկության հասցեն

Для защиты от возможных атмосферных электрических разрядов во время грозы леса должны быть оборудованы молниезащитными устройствами. Высота молниеприемника 3-4 метра.

Монтаж лесов предусматривается на спланированной и утрамбованной площадке. Работы по демонтажу следует начинать с верхнего яруса, в последовательности, обратной монтажу. Леса можно загружать только на верхнем ярусе.

Работы с подвесных люлек выполнять с соблюдением условия техники безопасности согласно инструкции монтажа и эксплуатации подъемных механизмов.

При разработке раздела ППР описать виды и очередность всех работ для которых будут использованы строительные леса, мосты и подвесные люльки.

При устройстве монолитных горизонтальных перекрытий, где края не имеют подпирающих колонн, применяются монтажные туры (подпорки), которые убираются после завершения строительства.

9.6 Указания к производству работ при монтаже "сэндвич панелей"

Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных деталей;
- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, поперечном направлениях и по высоте;
- нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение вертикальных швов и плоскостей панелей;
- на каждом этаже закрепить монтажные горизонты;
- устроить временные подъездные дороги для автотранспорта;
- подготовить места для работы крана и складирования панелей;
- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного крана;
- в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты.

Монтаж сэндвич-панелей может производиться при любых погодных условиях, но необходимо обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима.

Монтаж панелей с минераловатным утеплителем во время дождя без защиты от влаги нежелателен, т.к. намокание ведет к снижению теплозащитных характеристик утеплителя. Панели стен монтируются участками между колоннами на необходимую высоту. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Двое монтажников находятся на земле и выполняют все подготовительные работы. Двое других находятся на монтажном горизонте, устанавливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников используются автогидроподъемники или самоподъемные люльки.

В тех местах, где будет крепиться вакуумный захват к металлической поверхности, необходимо удалить защитную пленку.

Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц и пил, позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, если происходит перегрев металлического покрытия панели, то может нарушиться противокоррозионный слой покрытия. Запрещается использовать шлифовальные машины и устройства плазменной резки, которые приводят к значительному выделению тепла и искрообразованию! Если объем резки не очень большой, то можно использовать ручные или электрические ножницы по металлу. При таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно распиливать по отдельности. Поверхность панелей очищается от металлической стружки после каждой резки или сверловки.

Необходимо также очищать замки панелей. Нельзя наносить маркировку острыми предметами на поверхность панелей.

ИшВ № подл	Подпис и дата	ИшВ № дилл	Взят ишВ №	- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного крана; - в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты. Монтаж сэндвич-панелей может производиться при любых погодных условиях, но необходимо обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима. Монтаж панелей с минераловатным утеплителем во время дождя без защиты от влаги нежелателен, т.к. намокание ведет к снижению теплозащитных характеристик утеплителя. Панели стен монтируются участками между колоннами на необходимую высоту. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Двое монтажников находятся на земле и выполняют все подготовительные работы. Двое других находятся на монтажном горизонте, устанавливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников используются автогидроподъемники или самоподъемные люльки. В тех местах, где будет крепиться вакуумный захват к металлической поверхности, необходимо удалить защитную пленку. Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц и пил, позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, если происходит перегрев металлического покрытия панели, то может нарушиться противокоррозионный слой покрытия. Запрещается использовать шлифовальные машины и устройства плазменной резки, которые приводят к значительному выделению тепла и искрообразованию! Если объем резки не очень большой, то можно использовать ручные или электрические ножницы по металлу. При таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно распиливать по отдельности. Поверхность панелей очищается от металлической стружки после каждой резки или сверловки. Необходимо также очищать замки панелей. Нельзя наносить маркировку острыми предметами на поверхность панелей.								
						-ПОС						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							62



Рис. 9.6.2. Схема строповки сэндвич-панелей

На стройплощадку вместе с материалами передаются комплекты сборочных чертежей и монтажных карт. Профили соединяются в конструкции специальными самосверлящими винтами (саморезами и болтами).

Монтаж каркаса внутренних и наружных стен выполняется звеном:

- монтажник 4 разряда (М1, М2) – 2 человека;
- монтажник 3 разряда (М3, М4) – 2 человека;
- монтажник 2 разряда (М5, М6) – 2 человека.

В комплексе работ по монтажу каркаса внутренних и наружных стен принимают участие:

- машинист автомобильного крана 6 разряда (МК) – 1 чел;
- машинист бортового автомобиля 5 разряда (МА) – 1 чел.

При выполнении сопутствующих работ (строповка, подача строительных материалов к месту работ) монтажники 2 разряда должны иметь удостоверения такелажников с квалификацией не ниже 2 разряда.

Монтажники получают указания от технического персонала, проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с проектной документацией, ППР и настоящей технологической картой, получают необходимый инструмент, приспособления, оснастку, материалы, проверяют комплектность и исправность оборудования.

Сборка стеновых и кровельных панелей осуществляется на ровной горизонтальной поверхности. Используется одна сборочная единица (пачка) с профилями определенной стеновой (кровельной) панели.

Сначала профили раскладываются согласно чертежам собираемой панели и маркировке нанесенной на профили. Далее, с помощью шуруповерта, стягиваются саморезами (с буром на острие) соединенные элементы по 2 самореза на пуклевку. Потом с обратной стороны панели места соединения деталей фиксируются также двумя саморезами в каждой пуклевке.

Собранные каркасы стен складываются на приобъектном складе и перевозятся на монтажный участок на грузовом бортовом автомобиле. Погрузку и разгрузку каркасов производят при помощи автомобильного крана.

Работы по монтажу кровельных и стеновых панелей следует выполнять согласно требованиям следующих нормативных документов:

- СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»
- СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже панелей, входят:

- разметка мест установки панелей;

ИшВ № подл	Подпись и дата	Резм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата	ИшВ № подл	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
													64

- установка панелей на опорные поверхности;
- выверка и закрепление панелей в проектном положении.

Монтаж стеновых панелей допускается только после возведения каркаса здания в проектное положение. Перед осуществлением монтажа необходимо проверить точность размеров, прямолинейность каркаса и ровность его поверхности.

До начала монтажа панелей генеральным подрядчиком должны быть полностью закончены следующие работы:

- проверено качество панелей, их размеры и наличие крепежных и уплотнительных материалов;
- произведена точная разбивка мест установки панелей, нанесены риски, определено положение вертикальных швов панелей. Риски наносятся карандашом или маркером;
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и подготовлены площадки для складирования панелей и работы крана;
- панели перевезены и соскладированы в кассеты в пределах монтажной зоны крана;
- в зону монтажа доставлены сварочный аппарат, металлические крепления, а также необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты.

Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе производят в заводской упаковке, причем высота штабеля панелей должна быть более 1,5 м. Не рекомендуется хранить панели более 1 месяца.

Подъем панелей производится с помощью специальных монтажных приспособлений, таких как вакуумные присоски, зажимы рычажного или струбцинного типа, с использованием страховочной ленты. Панели стен монтируют участками между колоннами на всю высоту здания попанельно. Два монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие два монтажника устанавливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников для работы на высоте используются автогидроподъемники. В качестве рабочих мест могут быть использованы также самоподъемные люльки.

По окончанию строповки звеньевой подает команду машинисту крана поднять панель на 20...30 см. После проверки надежности строповки панель перемещают к месту монтажа. Положение панели в пространстве при ее подъеме монтажники регулируют с помощью оттяжек. На высоте 15...20 см от монтажной отметки монтажники принимают панель и направляют ее на место установки.

Затем установленную панель прижимают к стенам или кровли с помощью специальных струбцин, при этом необходимо следить, чтобы панель не была повреждена. Затем, с помощью уровня, проверяют горизонтальность установленной панели. Если необходимо, то, ослабляя и зажимая соответствующую струбцину, выравнивают уровень.

После того, как панель зафиксирована, выполняется крепление к элементам фахверка без предварительной засверловки панели и элемента фахверка, с использованием самосверлящих болтов с буром по металлу и по бетону.

Монтаж фасадных панелей рекомендуется вести с углов, чем достигается минимальные отклонения в размерах, а также придается жесткость возведенным панелям посредством примыкания углов двух панелей.

Монтаж кровельных панелей ведется с крайней нижней панели.

Контроль и оценку качества работ при монтаже панелей выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2-94.

С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту

К кровельным работам приступают только после окончания монтажа конструкций и установления соответствия всех смонтированных конструкций проектному положению (по вертикальным и горизонтальным осям), по высотным отметкам.

ИИВ № подл

Подпись и дата

ИИВ № докл

ИИВ № инв

Взят ИИВ №

Подпись и дата

ИИВ № подл

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны.

Трапы на время работы должны быть закреплены.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования СП РК 3.02-137-2013 и СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли».

9.7 Кровельные и теплоизоляционные работы

Теплоизоляционные, гидроизоляционные и кровельные работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

К кровельным работам приступают только после окончания монтажа конструкций и установления соответствия всех смонтированных конструкций проектному положению (по вертикальным и горизонтальным осям), по высотным отметкам.

						-ПОС	Лист
							66
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Устройство рулонных кровель состоит из подготовительных и основных процессов. Подготовительные процессы – приготовление мастик, грунтовок, подготовка рулонных материалов. Основные процессы – очистка, грунтовка основания, наклейка рулонных материалов, устройство защитного слоя.

Кровельный материал (полотнища) наклеивают параллельно коньку и карнизу, начиная с карниза кровли (т.е. снизу-вверх).

Основанием для рулонных кровель при железобетонных несущих конструкциях является выравнивающий слой (стяжка), уложенный по слою утеплителя. Стяжку выполнить из цементно-песчаного раствора марки М100.

При производстве работ по устройству кровли с применением битумных мастик необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра исправности несущих конструкций.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны.

Трапы на время работы должны быть закреплены.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

При производстве работ по устройству кровли с применением битумных мастик необходимо соблюдать соответствующие требования.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования СП РК 3.02-137-2013 и СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли».

9.8 Каменные работы. Отделочные работы

Производство каменных работ предусматривается выполнять в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 (разделы 15,16).

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать значений, указанных в табл.41 СП РК 5.03-107-2013.

Кирпич на стройплощадку доставляется бортовым автотранспортом. Раствор доставляется в растворовозах и перегружается в специальные бункеры с секторными затворами.

Кирпичная кладка наружных, внутренних стен и перегородок осуществляется с инвентарных подмостей по месту устанавливаемых внутри здания (сооружения).

Подача кирпича, раствора в металлических ящиках, подмостей, элементов металлических лесов, инвентаря выполняются с применением грузоподъемных механизмов г/п 16-25 т.

Кирпичную кладку стен и перегородок, заполнение проемов, устройство кровли, отделочные и изоляционные работы производить согласно проектам производства работ и типовым технологическим картам на производство отдельных видов работ. Работы вести с

Подпись и дата	Элементы и детали, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. При производстве работ по устройству кровли с применением битумных мастик необходимо соблюдать соответствующие требования. При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования СП РК 3.02-137-2013 и СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли».																								
	ИшА № док.	9.8 Каменные работы. Отделочные работы Производство каменных работ предусматривается выполнять в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 (разделы 15,16). Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать значений, указанных в табл.41 СП РК 5.03-107-2013. Кирпич на стройплощадку доставляется бортовым автотранспортом. Раствор доставляется в растворовозах и перегружается в специальные бункеры с секторными затворами. Кирпичная кладка наружных, внутренних стен и перегородок осуществляется с инвентарных подмостей по месту устанавливаемых внутри здания (сооружения). Подача кирпича, раствора в металлических ящиках, подмостей, элементов металлических лесов, инвентаря выполняются с применением грузоподъемных механизмов г/п 16-25 т. Кирпичную кладку стен и перегородок, заполнение проемов, устройство кровли, отделочные и изоляционные работы производить согласно проектам производства работ и типовым технологическим картам на производство отдельных видов работ. Работы вести с																							
		Взвм ишА №																							
			Подпись и дата																						
				ИшА № подл.																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">-ПОС</td><td rowspan="3">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												-ПОС	Лист							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
						-ПОС	Лист																		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата																				

помощью соответствующих средств механизации, средств малой механизации и механизированного инструмента разного назначения.

Наружные штукатурные и отделочные работы производить с устройством инвентарных строительных лесов для отделочных работ.

Внутренние отделочные работы вести с инвентарных сборно-разборных подмостей и лесов.

На производство каменных и отделочных работ подрядной организацией разрабатываются технологические карты в ППР с учётом условий производства работ.

9.9 Заполнение дверных и оконных проемов

При заполнении проемов должны применяться машины, механизированные и ручные инструменты.

Перед установкой окон должны быть вынесены базовые линии, увязанные по фасаду здания, относительно которых будут размещаться окна по вертикали, горизонтали.

Перед установкой окон и дверей необходимо:

- проверить качество и целостность поступающих на объект изделий и конструкций, а также гидроизоляцию коробок деревянных окон и дверей;
- проверить соответствие размеров проемов. Геометрические размеры оконных и дверных проемов должны соответствовать требованиям проектной документации;
- проверить готовность откосов и штраб под отливы и подоконные доски;
- очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли, грязи;
- удалить защитные пленки с профилей створок и коробок окон, дверей;
- снять открывающиеся створки и стеклопакеты в не открывающихся (глухих) створках окон (для поливинилхлоридных и алюминиевых конструкций).

Установка и крепление окон, дверей:

- место установки окон и дверей по глубине проема должно соответствовать проектной документации;
- окна и двери устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) и уровня выверяют горизонтальность, вертикальность;
- опорные (несущие) и распорные колодки (клинья) должны быть установлены так, чтобы не вызывать деформацию окон и дверей;
- после закрепления окон и дверей в проектное положение распорные колодки (клинья) должны быть удалены.

Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки окна, двери. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.

Отклонение установленных окон и дверей от вертикальности и горизонтальности в плоскости и из плоскости проема должно быть не более 2,0 мм на 1 метр длины.

Отклонение от расположения окон в проемах должно быть ± 10 мм на 30 метров.

9.10 Монтаж технологического оборудования

Оборудование доставляется к месту монтажа на трейлерах.

Монтаж технологического оборудования, в зависимости от габаритов и массы осуществляются стреловыми автокранами, кранами - трубоукладчиками или такелажными способами. Окончательный выбор методов монтажа определяется проектом производства работ (ППР) с учетом строительной техники, имеющейся у Подрядчика. При производстве работ применяются стропы из текстоленты или пенькового каната.

						-ПОС	Лист
							68
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Монтаж и выгрузка наиболее тяжелого оборудования производится такелажными средствами – натаскиванием по временным эстакадам с применением лебедок, полиспастов и домкратов.

При наличии двух кранов соответствующей грузоподъемности монтаж может быть выполнен ими при помощи траверсы. Перед монтажом технологического оборудования следует проверить готовность фундаментов, комплектность оборудования, исправность строительных машин и механизмов.

При монтаже блочно-комплектного оборудования, доставку блоков к месту монтажа необходимо производить только при наличии готового фундамента. Сдача фундаментов и опорных конструкций под монтаж должна производиться в соответствии с требованиями НД. Блоки монтируются на подготовленное основание автокранами. После монтажа производятся работы по монтажу межблочных соединений.

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций зданий (сооружений) или его части (секции, пролёта, яруса, участка, захватки и т. д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом.

До начала монтажа оборудования проверяют готовность фундаментов и комплектность оборудования.

До начала монтажа выполняют следующие работы:

- подготавливают площадки для работы кранов и других механизмов в соответствии с требованиями ППР (места работы крана должны соответствовать требованиям технических характеристик применяемых кранов);

- подготавливают площадки для выгрузки и укрупнительной сборки оборудования;

- ограждают и обозначают зону монтажа предупредительными знаками согласно ГОСТ 23407-78.

- заготовка металлических элементов, необходимых для установки по уровню.

- проверка размеров монтажных проёмов (должны соответствовать максимальным габаритам блоков).

Общий порядок выполнения монтажных работ следующий:

- Монтаж оборудования;
- Сварка трубопроводов;
- Контроль швов;
- Монтаж арматуры;
- Гидроиспытания трубопроводов;
- Нанесение антикоррозионного покрытия;
- Распознавательное окрашивание.

Монтаж оборудования и трубопроводов производить в соответствии с рабочей документацией. Указания по степени очистки поверхностей, сварке и контролю сварных швов, гидроиспытаниям на прочность и герметичность, защите от коррозии, опознавательному окрашиванию приведены на листах чертежей марки ТХ. По каждой технологической установке в разделе ТХ приведены ведомости объемов строительных и монтажных работ.

Монтаж технологического оборудования выполнить в соответствии с рабочими чертежами, с соблюдением требований СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», ВСН 361-85 «Установка технологического оборудования на фундаментах» и в соответствии с разработанным подрядчиком и утвержденным в установленном порядке ППР.

Все технологическое оборудование монтировать согласно Сборочному чертежу.

В связи с тем, что блочные установки и узлы поступают на площадку в полностью собранном и испытанном виде, на площадке перед узловым опробованием осуществляется

ИшВ № подл	Рзмн ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата							Лист
				-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					69

Ամս. № հոգին	Ստորագր. և. ղեկավար	Բաժն. ամս. №	Ամս. № ծնունդ	Ստորագր. և. ղեկավար

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 6 к санитарным правилам, утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 года № 209.

Во второй стадии выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписания акта о приемке электрооборудования.

Անձի մասին տեղեկություններ	Մանկության հասցեն	Հարգանքներ	Մանկության հասցեն	Մանկության հասցեն

Ամս. № հոգին	Ստորագր. և. ղեկավար	Բաժն. ամս. №	Ամս. № ձևով	Ստորագր. և. ղեկավար

До выполнения чистых верхних покрытий пола должны быть выполнены основания согласно проекта и СН РК с оформлением актов на скрытые работы: подстилающие слой

Акт приемки объекта в эксплуатацию принимается по форме, согласованной Министерством юстиции Республики Казахстан и утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №234 от 24 апреля 2017 года.

Этапы работ, предшествующие приемке объектов по мере их готовности.

Предпусковые работы включают в себя:

- проверку завершенности всех строительных и монтажных работ, могущих помешать проведению пусковых операций и испытаний оборудования под нагрузкой. К началу пусковых операций должно действовать основное и аварийное освещение, должны быть установлены контрольно-измерительные приборы, закончены электромонтажные работы, подключены средства связи и выполнены требования охраны труда и пожарной безопасности.

- проверку всех приборов на предмет опломбирования;

- проверку соответствия собранных трубопроводов схемам и чертежам, правильность их крепления на опорах, заземление; осмотр внутренних полостей аппаратов и емкостей, а также подготовку и очистку всех коммуникаций;

- оформление журнала пусковых работ.

Позуловое опробование. Работы этого периода включают в себя:

- испытание на холостом ходу механизмов и аппаратов с приводами;

- регулировку и наладку предохранительных защитных устройств оборудования с отметками в журнале пусковых работ.

Комплексное опробование включает в себя:

- проверку совместной работы оборудования в рабочем режиме с целью выявления дефектов, препятствующих регулярной и надежной работе предприятия;

- разработку мероприятий по устранению этих дефектов.

Приемка производится на соответствие выполненным работ проекту и качеству строительно-монтажных работ.

9.16 Мероприятия по производству работ в зимнее время

При выполнении ручной или механизированной сварки при отрицательной температуре до минус 30 °С необходимо увеличивать сварочный ток на 1% при понижении температуры на каждые 3 °С ниже 0 °С.

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделяемых поверхностей не ниже +10°С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.

Кровельные и изоляционные работы допускается выполнять при температуре от +45 °С до минус 20 °С окружающего воздуха. Рулонные битумные и битумно-полимерные материалы при производстве работ при $t < +5$ °С следует предварительно отогреть до температуры не менее 20 °С. Доставку материалов к месту работ следует производить небольшими партиями в утепленной таре.

До производства работ с проводом необходимо прогреть провод в бытовом помещении.

При производстве строительно-монтажных работ при отрицательных температурах необходимо осуществлять операционный контроль за качеством строительных процессов или производственных операций.

Все строительные работы в зимних условиях должны производиться на основании соответствующих разделов СП РК 5.03-107-2013, СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других нормативных документов, а также на основании утвержденного проекта производства работ.

Земляные работы

ИшА № подл	Рзм ишА №	ИшА № дилл	Подпис. и дата							Лист 78	
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	

Земляные работы производить с предварительной подготовкой мерзлого грунта для разработки. Рекомендуется применять метод оттаивания мерзлых грунтов. Обратную засыпку пазух производить только талым грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками. Грунт доставлять автосамосвалами от временного места складирования.

Перед разработкой грунта одноковшовым экскаватором или бульдозером необходимо разрыхлить грунт механическим способом.

Рыхление мерзлого грунта производят бульдозером-рыхлителем за несколько проходов с последующей разработкой одноковшовым экскаватором или бульдозером.

Засыпка траншей с уложенным трубопроводом и фундаментов должна производиться немерзлым грунтом естественной влажности с послойным трамбованием в соответствии с требованиями СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Бетонные работы

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители.

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи.

Выдержка бетона должна предусматриваться в искусственных укрытиях – тепляках. Конструкция тепляка состоит из трубчатого каркаса, обшитого фанерой и легким утеплителем (накрыт брезентом).

Стабильная температура внутри тепляков поддерживается с помощью тепловентиляторов. Продолжительность выдерживания бетона в искусственных укрытиях определяется на основании лабораторных данных.


Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для электропрогрева применяется трехфазный переменный ток нормальной частоты (50 Гц), при напряжении на стороне Среднего Напряжения 55 – 95 В.

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, подогретые заполнители. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по ГОСТ 7473-2010. Перед укладкой бетона полость опалубки должна быть очищена от снега и наледи горячим воздухом с помощью воздушонагревателя типа УСВ или других систем. При температуре воздуха ниже -10 °С бетонирование густоармированных конструкций следует выполнять с предварительным отоплением металла до положительной температуры. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на не отогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными

ИшВ № подл	Подпись и дата	Рзм ишВ №	ИшВ № ишВ №	Подпись и дата	Подпись и дата	ИшВ № подл	-ПОС						Лист					
													79					
													Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

При использовании противоморозных добавок устанавливаются ограничения в применении для предварительно напряженных конструкций и конструкций, подвергаемых динамическим нагрузкам. Растворы хлористых солей не допускается использовать при замоноличивании стыков сборных железобетонных конструкций, имеющих выпуски арматуры или закладные детали без проведения их химзащиты.



места должны быть защищены от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляцию из эмульсионных мастик и цементно-песчаных растворов выполнять только в тепляках. Металлическую гидроизоляцию можно устраивать при температуре наружного воздуха не ниже -20°C.

Теплоизоляционные работы, не связанные с мокрыми процессами, разрешается производить при температуре воздуха не ниже -20°C. При наличии мокрых процессов устройство теплоизоляции допускается только в закрытых помещениях (тепляках) при температуре не ниже 5°C. Теплоизолирующие детали, мастики растворы заготавливают в отапливаемых помещениях, теплоизоляционные материалы укладывают, не допуская их увлажнения. Изолируемые поверхности перед нанесением защитного покрытия очищают от снега и наледи. Изделия на битумных мастиках наклеивают только поверхность с положительной температурой.

Антикоррозионные работы, кроме окраски перхлорвиниловыми составами, производят только при положительных температурах. Наносить антикоррозийное покрытие на промерзшие поверхности запрещается.

Эксплуатация машин и механизмов в зимний период

Осенне-зимний период эксплуатации машин и механизмов начинается с момента снижения наружного воздуха ниже 5°C.

Подготовка комплекса мероприятий к условиям зимней эксплуатации включает в себя:

- проведение занятий с эксплуатационным и ремонтным персоналом по технологии производства работ, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарным мероприятиям;
- ремонт производственных помещений и оборудования;
- утепление кабин самоходных машин и установку приборов подогрева;
- создание запасов зимних сортов горюче-смазочных материалов и разных эксплуатационных материалов;

Большинство строительных машин в зимнее время находятся на открытых площадках. Площадки устроить в стороне от подъездных путей и оборудовать устройствами для безопасного и надежного пуска двигателей. В течение зимы площадки и машины систематически очищать от снега.

В зоне стоянок машин и механизмов производить какие-либо работы по техническому обслуживанию и ремонту, а также хранить на этих площадках топливо, смазочные и обтирочные материалы запрещается.

Трапы, лестницы, площадки машин необходимо систематически очищать от снега и льда, а рабочие органы землеройных машин – от грунта.

При эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания необходимо обеспечить меры против замерзания воды в системе охлаждения. При применении антифризов соблюдать меры осторожности.

9.17 Прокладка автодороги

Работы по возведению земляного полотна ведут поточным методом на трех захватках длиной по 50м.

На первой и второй захватках выполняют основные технологические операции: послойную отсыпку грунта скреперами, планировку автогрейдером, послойное уплотнение виброкатком.

Цикл работы скрепера состоит из четырех операций: зарезание грунта (заполнение ковша), перемещение грунта, разгрузка ковша и холостой ход. Ковш скрепера заполняют при помощи тракторатолкача.

Если отсыпку слоя грунта ведут не кучами, а равномерным слоем при работе скрепера, можно предусмотреть разравнивание грунта автогрейдером, а не бульдозером.

ИИВ № 11111	Подпись и дата
ИИВ № 11111	ИИВ № 11111
ИИВ № 11111	ИИВ № 11111
ИИВ № 11111	ИИВ № 11111
ИИВ № 11111	ИИВ № 11111

						-ПОС	Лист 81
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Количество проходов катка по одному следу назначать так, чтобы обеспечить коэффициент плотности грунта 0,98 для рабочего слоя земляного полотна и $K_u = 0,95$ для нижних слоев насыпи. Чтобы достичь плотность песчаных грунтов с $K_u = 0,95$, ориентировочно назначить 4 - 6 проходов виброкатка по одному следу, для связных грунтов - 6 - 8 проходов. При уплотнении грунта до $K_u = 0,98$ число проходов виброкатка увеличить в 1,5 раза. Окончательное количество проходов катка по одному следу назначают по результатам пробной укатки на эталонном участке.

При назначении количества проходов катка можно учесть тип ведущей машины. При отсыпке грунта экскаватором навывмет или грейдер-элеватором из бокового резерва коэффициент уплотнения грунта перед началом уплотнения катками составит 0,80. При регулировании движения скреперов и автосамосвалов по вновь отсыпанному земляному полотну коэффициент уплотнения грунта может достигать 0,92, при работе бульдозера - 0,85. Работу уплотнения или количество проходов катка при отсыпке грунта экскаватором навывмет или грейдер-элеватором следует увеличить в 1,5 раза.

К заключительным работам по возведению земляного полотна относят планировку верха земляного полотна автогрейдером, планировку откосов откосопланировщиком, уплотнение откосов виброкатком на стреле экскаватора, механизированное укрепление откосов засевом трав.

Земляное полотно следует возводить с опережением на 25 - 50 % работ до устройства дорожной одежды.

Между специализированными отрядами по устройству дорожной одежды необходимо предусматривать время на развертывание потока;

Продолжительность организационного перерыва 3 дня или технологического – 7 дней.

Технологический перерыв необходим после устройства слоя из грунта (щебня), обработанного неорганическим вяжущим.

Указания по технологии и организации работ

Покрытие из горячей асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью при температуре воздуха не ниже 10 °С.

Ограждение места производства работ выполняют сигнальной лентой и дорожными знаками. В подготовительные работы включена обрубка кромки уложенного ранее асфальтобетонного покрытия на ширину 0,2 м. Обрубленную кромку разогревают горелками инфракрасного излучения и смазывают горячим битумом.

Основание должно быть очищено от пыли и грязи за 0,5 ч до начала укладки асфальтобетонной смеси (не позднее 24 ч) и обработано битумной эмульсией (вязким или жидким битумом) при помощи автогудронатора из расчета 0,6 - 0,8 л/м.

Подгрунтовку основания, устроенного с применением органических вяжущих, можно исключить, если интервал времени между его устройством и укладкой нижнего слоя покрытия составляет не более 2 сут и отсутствовало движение построечного транспорта.

Приготавливают асфальтобетонную смесь в асфальтосмесительной установке. Температура выпуска горячей асфальтобетонной смеси с применением битума нефтяного дорожного вязкого БНД 90/130 должна быть от 140 до 150 °С.

Через бункер-накопитель асфальтосмесительной установки загружают смесь в автосамосвалы. Предварительно кузов автосамосвалов очистить от остатков смеси, для предотвращения прилипания смеси смазать мыльным раствором, эмульсией, веществом, не содержащим нефть. Транспортирование асфальтобетонной смеси на дорогу на среднее расстояние 12 км производят автосамосвалами КамАЗ-6520 грузоподъемностью 20 т. Во избежание остывания смеси при транспортировании кузов автосамосвала следует оборудовать двойными стенками для обогрева отходящими газами и закрыть непромокаемым пологом.

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС				82

Автосамосвал подъезжает к приемному бункеру асфальтоукладчика задним ходом. Перед выгрузкой кузов автосамосвала следует слегка приподнять, чтобы смесь сползла к заднему закрытому борту. Такой прием позволяет выгрузить смесь в бункер асфальтоукладчика в виде единой массы после открытия заднего борта автосамосвала и предотвратить расслоение смеси.

При выгрузке смеси в бункер асфальтоукладчика автосамосвал должен останавливаться в непосредственной близости от асфальтоукладчика, не отталкивая его назад. В контакт с автосамосвалом должен входить асфальтоукладчик, который начинает толкать автосамосвал.

Автосамосвал не должен оказывать давление на приемный бункер асфальтоукладчика. Асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиком полосами шириной 4,5 м. Длину укладываемых полос 50 - 210 м устанавливают в зависимости от температуры воздуха, чтобы к моменту укладки следующей полосы смесь на уложенной и уплотненной смежной полосе не успела остыть. Асфальтоукладчик укладывает смесь со скоростью 2 - 3 м/мин. Асфальтобетонная смесь перемещается от приемного бункера асфальтоукладчика к шнеку, распределяется требуемой толщиной с учетом уплотнения, планируется и предварительно уплотняется трамбующим брусом и виброплитой до коэффициента уплотнения $K_u = 0,90 - 0,92$.

Минимально допустимая температура горячей асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 125 $^{\circ}\text{C}$ при температуре воздуха 20 $^{\circ}\text{C}$. При повышении или понижении температуры воздуха на 10 $^{\circ}\text{C}$ происходит понижение или повышение минимально допустимой температуры смеси на 10 $^{\circ}\text{C}$.

Для обеспечения ровности используют лыжу или трубчатую конструкцию длиной 6 – 9 м, которая крепится на асфальтоукладчике и скользит по смежной ранее уложенной уплотненной полосе. После распределения смеси асфальтоукладчиком на поверхности не должно быть трещин, раковин, разрывов, что связано с неточной регулировкой рабочих органов по высоте, недостаточной температурой нагрева плиты, неравномерным заполнением смесью шнековой камеры.

Машинист каждой машины обязан проверить готовность машины, при необходимости устранить мелкие неисправности, заправить топливом и водой, в конце смены очистить машину и в случае необходимости сообщить механику о ее неисправности.

Асфальтобетонщик 3-го разряда подает сигнал на подход автомобилей-самосвалов, принимает смесь в бункер, очищает бункер и визуально проверяет качество смеси. В конце смены помогает машинисту в очистке машины. Асфальтобетонщики 1 – 5-го разрядов следуют за укладчиком и окончательно обрабатывают поверхность уложенного слоя, кромки и швы, а также устраняют дефекты покрытия, Асфальтобетонщики 4-го разряда контролируют ровность покрытия и поперечные уклоны. Асфальтобетонщик 5-го разряда является старшим в бригаде и отвечает за общее качество работ.

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать за асфальтоукладчиком на полосе длиной 10 - 50 м по продольному шву с наездом на «холодную» полосу на 50 см. Каток должен двигаться от кромки к центру полосы, затем от середины к кромке, перекрывая след катка на 30 см. Для предотвращения прилипания смеси валец катка следует смачивать водой.

Движение катков должно быть равномерным, с плавным изменением скоростей. Нельзя останавливать каток на уплотняемой полосе. Уплотнение заканчивают, когда после прохода тяжелого катка на покрытии не остается следа, нет волны перед катком. Количество проходов катка уточняется при пробной укатке. Окончательное количество проходов назначают по результатам лабораторных испытаний вырубков, взятых из готового покрытия. После 2 – 3 проходов катка проверяют поперечный уклон и ровность покрытия при помощи шаблона и трехметровой металлической рейки. После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненные по шнуру кромки и хорошо заделанные сопряжения полос.

ИшВ № подл	Подпись и дата	Рзм ишВ №	ИшВ № ишВ	Подпись и дата	Подпись и дата	ИшВ № подл	-ПОС						Лист
													83
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

В процессе производства работ следует выполнять следующие рекомендации:

- при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не следует расходовать всю имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего автосамосвала;
- при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна быть уложена, чтобы не допустить ее остывания;
- в конце смены необходимо устройство поперечного вертикального стыка.

Для этого в конце полосы укладывают упорную доску, закрепляя ее металлическими костылями. Смесь вручную подсыпают к доске и уплотняют катками. Причем необходимо, чтобы катки уплотняли смесь непосредственно до линии стыка. Толщина досок должна равняться толщине уплотненного асфальтобетонного слоя. При возобновлении работ доски убирают, место сопряжения разогревают горелками инфракрасного излучения. Край ранее уложенной смеси после ее разогрева смазывают горячим битумом.

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять в строгом соответствии с требованиями:

- СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

Качество выполнения строительно-монтажных работ необходимо контролировать на всех этапах строительства.

Контроль за строительством осуществляется путем ведения инструментальных наблюдений (мониторинга) по следующим направлениям:

- визуальный осмотр;
- геодезический контроль;
- пооперационный контроль всех выполняемых работ;
- контроль параметров распространения волн в грунте, вызванных динамическими воздействиями.

Система управления качеством строительно-монтажных работ должна включать в себя совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в подразделениях Заказчика и Подрядчика и направленных на постоянное улучшение качества.

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ.

ПОДРЯДЧИК предоставляет персонал, оборудование и контрольно-измерительные приборы для подготовки отчетной документации.

До начала работ по составлению отчетных документов ПОДРЯДЧИК подготавливает и представляет ВЛАДЕЛЬЦУ на рассмотрение и утверждение подробный перечень необходимых документов, методику контроля качества работ по составлению отчетных документов, а также соответствующую другую информацию и документацию.

Допуски, методы инструментального контроля, перечень инструментов для контроля качества по видам строительно-монтажных работ определяется в соответствующих СНиП, Технологических Картах (ТК), в Проекте Производства Работ (ППР), разрабатываемого строительной организацией.

ИИВ № 0000	Резм. иИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и Дата						
ИИВ № 0000	Подпись и Дата								
						-ПОС		Лист 84	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Качество отдельных видов строительно-монтажных работ, в том числе скрытых работ, конструктивных частей (элементов) подлежит обязательной приёмке по мере выполнения работ.

Приёмку скрытых работ следует оформлять актами совместно с представителями технадзора Заказчика и авторского надзора.

Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено созданием действенной и взаимоконтролируемой системой на уровне исполнения работ, контроля со стороны технического и авторского надзора.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться на всех этапах производства работ: в подготовительный период, в период основных работ, комиссионной проверкой и приёмкой выполненной работы с оформлением исполнительной документации.

Уровень качества определяется с учётом соблюдения проектных решений, качества применяемых материалов, изделий и оборудования, а также выполнения работ в пределах допусков и норм, согласно требованиям СНиП РК по видам работ.

Исполнительная документация подтверждает фактическое состояние и качество выполняемых работ в соответствии с проектом, согласно требованиям СНиП РК, ТУ, ГОСТ.

Своевременное и правильное оформление исполнительной документации на строительно-монтажные работы является отражением фактического состояния качества работ, дисциплинирует работников строек, заостряя их внимание на требованиях по соблюдению проектных решений, предупреждает возможность аварий и несчастных случаев, способствует повышению качества работ.

В состав исполнительной документации входят:

- исполнительная документация;
- журналы строительно-монтажных работ;
- акты на скрытые, промежуточные, завершающие работы;

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство организации строительства предприятий зданий и сооружений»;
- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется на всех этапах строительно-монтажных работ;
- выполнение и урегулирование отступлений от норм и правил, проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;
- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения использования только последней версии;
- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры;
- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества.

Результаты выше перечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства должны быть документированы.

ИИВ № 0000	Резм. ИИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и дата						
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата -ПОС Лист 85									

Перед началом работ Подрядчик получает все необходимые разрешительные документы.

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления качеством;
- разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе выполнения и приемки работ;
- проведена комплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной техникой и нормативно-технической документацией;
- организована специализированная служба контроля (строительные лаборатории, группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю качества и управления качеством);
- разработана общая схема организации и порядка проведения производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделений в области качества;
- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда исполнителей работ.

Подрядчик должен определить и обеспечивать наличие необходимого перечня нормативной документации, устанавливающей организационно-технические требования к выполнению всей номенклатуры выполняемых им работ.

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками Подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве с целью их соответствия проектным требованиям стандартов, технических условий, сертификатам, паспортным данным.

Входной контроль оборудования, конструкций и строительных материалов, поступающих на строительство, должен проводиться согласно ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль продукции. Общие положения».

При этом проводится:

- внешний осмотр на станциях приема МТР (материально технические ресурсы);
- подробное освидетельствование на складе.

Проверяется:

- наличие сертификатов, паспортов;
- химический состав труб и металлоконструкций (с применением портативных спектрометров);
- комплектность;
- соответствие геометрических и физических характеристик требованиям нормативно-технологической документации.

По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по установленной форме.

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые Подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Казахстанским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды.

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет:

ИИВ № подл	Резм иИВ №	ИИВ № дилл	Подпись и Дата							Лист
				-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					86

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

10.1 Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке

Подпись и дата

Ишв № дубл

Взят ишв №

Подпись и дата

Ишв № подл

инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной оценке и приемке с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

Работы подготовительного периода:

- ограждение территории;
- геодезическая разбивка;
- устройство площадок;

Земляные работы:

- устройство грунтовых оснований;
- устройство засыпки;
- устройство основания для верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автодорог;

Строительные работы и конструкции (ниже 0,000):

- устройство монолитных фундаментов, колодцев;
- армирование железобетонных фундаментов;
- устройство анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции фундаментов;
- гидроизоляция фундаментов.

Строительные работы и конструкции (выше 0,000):

- устройство сварочных, болтовых и анкерных соединений;
- утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий);
- герметизация стыков стеновых панелей;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- огнезащита, антисептирование;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

-ПОС

Лист
87

- заправка топливом строительных машин и механизмов, спецтехники и автотранспорта, а также заправка топливных баков дизель-генераторов;
- земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы, погрузка-выгрузка пылящих материалов, транспортные работы (взаимодействие колес автотранспорта с полотном дороги в пределах стройплощадки) ;
- лакокрасочные работы: огрунтовка, окраска поверхностей;
- сварочные работы;
- газовая резка.

За период производства строительно-монтажных работ проектом предусмотрено использование строительных машин и механизмов: мобильные краны, автосамосвалы, экскаваторы, автобетононасосы, бетононасосная установка, бульдозеры, катки для уплотнения грунтов и другая строительная техника.

Ведомость машин и механизмов на период ведения строительства приведена в таблице 5.1.

В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно – монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности, снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных, землевозных дорог до начала строительства, организация движения строительных машин и автотранспорта по строго определённым маршрутам, ограничение скорости движения транспорта по подъездным дорогам, не имеющим твёрдого дорожного покрытия;

- в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, охраны воздушного бассейна необходимо:

- а) выполнять подавление образования пыли с помощью поливомоечных машин путём полива грунта, автодорог, мест парковки машин и стоянки строительных механизмов;

- б) транспортировку товарного бетона и раствора производить централизованно, специализированным автотранспортом, использовать металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке;

- в) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в контейнерах;

- г) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) производить в контейнерах.

- д) при производстве кровельных и гидроизоляционных работ транспортировку битумных вяжущих на площадку осуществлять автогудронаторами;

- е) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и отходов строительного производства.

- ж) не допускать слив масел строительных машин и механизмов непосредственно на грунт, ограничивать время работы холостого хода двигателей, эксплуатировать только исправный транспорт, механизмы, технику;

- з) организовать движение транспорта и механизмов по строго определённым маршрутам;

- и) для предотвращения аварийных выбросов все виды работ производить согласно технологических норм, правил и инструкций;

- к) контролировать состояние резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Количество выхлопных газов от работающей строительной техники может быть сокращено только за счет общих мероприятий:

- применение машин и механизмов, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов РК в части технического состояния;

ИшВ № подл	Подпись и дата	ИшВ № инд	ИшВ № инд	Резм ишВ №	Подпись и дата	ИшВ № подл							Лист
							-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							92	

- регулирование двигателей внутреннего сгорания, применение качественных сортов топлива;
- планирование работы механизмов преимущественно в теплый период года с целью снижения расхода топлива;
- пылящие материалы хранить в закрытой таре и принимать меры против распыления при их перевозке;
- лакокрасочные и изоляционные материалы, содержащие и выделяющие вредные вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадания в почву;
- применение глушителей прогрессивных конструкций;
- соблюдение строгой технологической дисциплины;
- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

11.3 Охрана водных ресурсов

При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на водные ресурсы, недра, подземные воды.

Основными видами деятельности, при которых происходит выброс загрязняющих веществ являются следующие:

- водоотведение;
- мойка строительных машин, механизмов, автотранспорта.

В период строительства необходимо осуществлять водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоки от бытовых помещений, душевых сеток, моечных ванн сбрасывать в сборную емкость с последующим вывозом ассенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод. Для работающих на стройплощадке предусмотрены биотуалеты, стоки которых вывозить по мере накопления ассенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод.

На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады мытья колёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники.

В сточные воды, образующиеся в результате функционирования станций очистки попадают грубо дисперсные взвешенные вещества, нефтепродукты.

Сбор и очистку сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов производить на комплексах очистных сооружений, состоящих из:

- площадки для мойки колес машин;
- сборного колодца диаметром 1000мм;
- сооружения очистки.

По мере накопления взвешенных частиц в осадочном отделении, осадок периодически удалять из очистных сооружений с помощью переносной насосной установки.

Удаленный осадок с взвешенными веществами собирается и вывозится ассенизационной машиной за пределы стройплощадки.

Сбор нефтепродуктов производится поворотным маслосборным устройством с отводом их в резервуар для сбора масла. По мере накопления нефтепродукты удаляются вручную и вывозятся за пределы стройплощадки.

Отводимые с участков работ сточные воды имеют преимущественно механические загрязнения, которые подлежат улавливанию во временных канализационных колодцах до слива в общеплощадочную сеть бытовой и дождевой канализации.

К другим мероприятиям по охране окружающей среды в период строительства относятся:

- Сбор и вывоз строительных отходов и отходов производства организовать в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата							Лист
				-ПОС						
				93						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

- Вывоз отходов ТБО сразу после демонтажа конструкции.
- Отходы строительного производства данного проекта имеют значительно меньший класс опасности, чем промышленные токсичные отходы и не требуют специальных условий хранения и утилизации. Металлолом вывозится на базы подрядных организаций. Другие отходы строительного производства предлагается транспортировать на полигон захоронения отходов. Отходы красок, пластмасс, кабельно-проводной продукции и другие отходы рекомендуется вывозить на полигон утилизации.

В процессе строительства требуется осуществлять контроль:

- за выполнением экологических, санитарных и иных требований в области обращения с отходами;
- за соблюдением пожарной безопасности в области обращения с отходами;
- за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;
- за достоверностью предоставляемой информации в области обращения с отходами и отчетности об отходах;
- за состоянием окружающей среды на площадках хранения отходов;
- за регулярной инвентаризацией и учетом, за хранением и состоянием всех видов отходов во время проведения работ.
- входной контроль строительных конструкций и материалов должен устанавливать соответствие качества применяемых материалов проекту в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира.

11.4 Аварийные ситуации

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- сбой работы или поломка оборудования в результате отказов технологического оборудования из-за заводских дефектов, брака СМР, коррозии, физического износа, механического повреждения или температурной деформации, дефектов оснований резервуаров и т.д;
- ошибочные действия работающих по причинам нарушения режимов эксплуатации оборудования и механизмов, техники, резервуаров, ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа (механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ);
- внешние воздействия природного и техногенного характера: разряды от статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние паводки и ливневые дожди, снежные заносы и понижение температуры воздуха, оползни, попадание объекта и оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках и объектах, военные действия.

При возникновении аварийной ситуации на объекте возможны выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, также воспламенение и взрывы, утечки из систем трубопроводов, разливы ГСМ, загрязнение почвенного покрова, водных ресурсов, образование неплановых видов отходов. Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть приняты комплекс меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций:

- выполнение требований действующей нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора;
- наличие модернизированной системы оповещения, системы аварийной остановки оборудования и механизмов на каждом участке;

ИшВ № подл	Резм ишВ №	ИшВ № дилл	Подпись и дата							Лист
				-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					94

- оснащение персонала средствами внутренней радиосвязи, возможность привлечения к работе необходимого персонала при возникновении пожара на любом участке предприятия.

- функционирование подразделений по охране труда и технике безопасности, имеющих в своем составе аварийно-восстановительную бригаду, подразделения ОТ и ТБ, ЧС, службы экологического контроля, аварийно-медицинскую службу;

- регулярное проведение мер по проверке и техническому обслуживанию всех видов используемого оборудования, постоянный контроль за соблюдением принятых требований по охране труда, окружающей среды и техники безопасности, проведение мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации, реализация программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной эксплуатации техники и оборудования, привлечение для работы на производственных объектах опытного квалифицированного персонала.

12. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдение нормативных документов по охране труда, противопожарным нормам и санитарным правилам:

- «Трудовой кодекс РК»;
- ППБ РК «Правила пожарной безопасности в РК» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55);
- «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК №359 от 20.12.2014 г.;
- «Электросетевые правила РК», утвержденные приказом МЭ РК от 18.12.2014г. №210 с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.09.2012г.;
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация;
- ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
- СТ РК 12.1.013-2002. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;
- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

Основные правила по охране труда и технике безопасности, которые должны соблюдаться в процессе строительно-монтажных работ, приведены в главах СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

План и программа охраны труда, техники безопасности составляются на основе международного стандарта и государственных норм и правил. Главное руководство строительством участвует в составлении и организации плана. Проводится обучение и

ИшА № подл	Рзмн ишА №	ИшА № дилдл	Подпись и дата							Лист		
						-ПОС						95
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

соблюдение норм и правил при работе в ограниченном пространстве, при пожаротушении при оказании первой помощи и в чрезвычайных ситуациях, при получении доступа к работам. Перед началом любой деятельности, проводится анализ безопасности работы, факторов риска и возможных последствий. Проводят ежедневно собрания при участии всех руководящих работников, инспекторов и рабочих. Проводится ревизия ОТ, ТБ на стройплощадке.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации машин и механизмов, инструмента, инвентаря, технической оснастки, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты возлагается:

- за техническое состояние машин и средств защиты - на организации, на балансе которых они находятся;
- за проведение обучения и инструктажа по технике безопасности труда - на организации, в штате которых состоят работающие;
- за соблюдение требований по технике безопасности труда при производстве СМР - на организации, непосредственно осуществляющие работы.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, технических работников и служащих спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты. Обеспечение осуществляется в соответствии с нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец. обуви и предохранительных приспособлений.

До начала производства работ на строительной площадке необходимо организовать места для прохода:

- освещение рабочих мест, а также мест прохода;
- ограждение опасных зон и зон работы машин и механизмов;
- оснащение первичными средствами пожаротушения;
- оснащение надписями и предупреждающими знаками опасных зон;
- временные пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаротушения.

При организации строительных работ на строительной площадке, а также при строительстве и эксплуатации временных сооружений, производстве огневых работ на объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимо соблюдать указания, правила и требования нормативной документации действующей в Республике Казахстан.

Кроме перечисленной нормативной документации необходимо соблюдать требования других, соответствующих нормативных документов, государственных стандартов и правил пожарной безопасности, изложенных в проектах производства работ.

Ответственность за пожарную безопасностьстроек, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, организацию пожарной охраны, обеспечение средствами для пожаротушения, организацию и работу пожарно-технической комиссии несет руководитель генподрядной строительной организации, руководитель работ или лицо, его заменяющее.

Основными мероприятиями по технике безопасности являются:

- создание безопасных условий труда рабочих;
- соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации системы.

До начало строительства объектов необходимо обучить рабочих правилам техники безопасности при обслуживании машин и механизмов. В соответствии с действующими правилами безопасности и другими законодательными актами и нормативно-техническими документами, разрабатываются мероприятия по охране труда и технике безопасности, предупреждению и ликвидации аварийных, травмоопасных и других чрезвычайных ситуаций, в которых предусматривается:

ИИВ № 0000	Резм иИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и Дата								
ИИВ № 0000	Резм иИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и Дата								
				-ПОС						Лист	
										96	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева должны оснащаться средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 °С.

Работники, работающие на высоте, машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Общие требования при организации строительной площадки и рабочих мест

Охрана труда и техника безопасности на строительстве обеспечивается средствами индивидуальной защиты работающих, мероприятиями по коллективной защите работающих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, а также соблюдением правил и требований по технике безопасности при производстве работ и мероприятиями по электропожаробезопасности с соблюдением требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Производство строительно-монтажных работ на объекте должно осуществляться в строгом соответствии:

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
- «Руководящих указаний по организации работ по технике безопасности с персоналом строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии»;
- «Санитарных норм и правил организации технологических процессов», утверждённых Минздравом Республики Казахстан.

Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть закончены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте. На каждом участке строительства должны быть выделены помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям и ГОСТ. Доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку запрещается.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать общие требования безопасности к производственным процессам, согласно ГОСТ 12.3.002-2014, и предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы предыдущая операция не явилась источником производственной опасности при выполнении последующих.

Стройплощадка должна быть ограждена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-2002. В тёмное время суток площадка должна иметь общее освещение за счёт установки мощного светильника типа «Сириус» на существующих зданиях или передвижных прожекторных установках. Пожарная

ИшА № подл	Подпись и дата	Резм ишА №	ИшА № дүңг	Подпись и дата	ИшА № подл	-ПОС					Лист
											98
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

безопасность регламентируется, согласно ГОСТ 12.1.004-91, электробезопасность - СТ РК 12.1.013-2002.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны организовывать обучение работающих безопасности труда до начала их допуска к работе (ГОСТ 12.0.004-2015). Конкретизация условий и мероприятий по охране труда разрабатывается подрядной организацией в Проекте Производства Работ (ППР) и Технологических Картах (ТК) по видам выполняемых работ.

Мероприятия по безопасности производства:

Перед началом работ должны быть выполнены следующие мероприятия по безопасной организации стройплощадки, выполнение которых позволит обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности:

- устройство ограждений строительной площадки и выявленных опасных зон;
- выбор монтажных кранов с установлением границ действия потенциально опасных факторов;
- размещение административно-бытовых помещений согласно норм СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций»;
- размещение площадок складирования, навесов, закрытых складов;
- размещение временных дорог и проходов;
- выбор освещения строительной площадки;
- защита окружающей территории от воздействия опасных факторов,
- определение границы действия потенциально опасных факторов от строящегося здания, опасных и вредных производственных факторов.

К опасным зонам относятся неограждённые проёмы и котлованы, места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъёмными кранами, места, где содержатся вредные вещества в концентрации выше допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно допустимой

Перемещение, установка и работа машин вблизи котлована с неукрепленными откосами, разрешается только за пределами призмы обрушения грунта, на расстоянии 4 м. от основания откоса при глубине котлована до 3 м.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъёмным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимать согласно СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин и механизмов установлены в пределах 5м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов - сигнальные ограждения или знаки безопасности.

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Проектом предусмотрено ограждение строительной площадки.

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком, способным выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

ИшА № подл	Подпись и дата	Резм ишА №	ИшА № дүңгә	Подпись и дата	ИшА № подл	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
													99

Вода, подаваемая на питьевые нужды, должна соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26).

- 3) Защита от повышенного уровня шума:
 - оградительные;
 - звукоизолирующие, звукопоглощающие;
 - глушители шума;
- 4) Защита от повышенного уровня вибрации:
 - оградительные;
 - виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;
- 5) Защита от поражения электрическим током:
 - оградительные устройства;
 - устройства автоматического контроля и сигнализации;
 - изолирующие устройства и покрытия;
 - устройства защитного заземления и зануления;
 - устройства автоматического отключения;
 - устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;
 - устройства дистанционного управления;
 - предохранительные устройства;
 - знаки безопасности.

Перед началом строительства Подрядчик обеспечивает всех рабочих нижеследующими средствами индивидуальной защиты:

- респираторы
- брюки
- жилеты
- сапоги, ботинки;
- перчатки
- каски защитные
- шлемы, подшлемники
- шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники
- очки защитные
- противошумные вкладыши
- предохранительные пояса, тросы;
- наколенники, налокотники, наплечники.

Техника безопасности при земляных работах

К работе с машинами и механизмами допускаются только лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение на право управления соответствующим типом (моделью) машин.

Разрешается работать только на полностью исправных машинах.

Запрещается выезд на место производства работ машин с неисправными тормозами.

Для работы в тёмное время суток машины должны быть оборудованы необходимым числом внешних и внутренних осветительных приборов, работать без включения которых с наступлением темноты запрещается.

Машинист должен постоянно следить за тем, чтобы в зонах под ковшом экскаватора, отвалом бульдозера и грейдера или под рычагами и тягами подъёмных органов не находились люди.

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним лицам в радиусе его действия плюс 5 м.

ИИВ № подл	Подпись и дата	Регм ИИВ №	ИИВ № дилл	Подпись и дата	ИИВ № подл	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	Лист
													103

Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора необходимо расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

Все вращающиеся части экскаватора должны быть надёжно ограждены снимающимися металлическими кожухами, сетками или щитками. Запрещается запускать двигатель экскаватора без наличия соответствующих ограждений на всех опасных участках.

Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом.

При одновременной работе экскаватора и бульдозера, бульдозер не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступить к работе вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю.

Запрещается передвижение экскаватора с наполненным ковшом.

При перемещении (передислокации) экскаватора его стрела должна быть установлена строго по оси движения, а ковш должен быть опущен на высоту не более 0,5 – 0,7 м. от земли.

Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом запрещается.

Грунт, извлеченный из траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки траншеи.

Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов, установлены лестницы-стремянки для спуска в котлован.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

На оборудовании и аппаратах, где это необходимо, предусмотрена установка соответствующих контрольно-измерительных приборов.

При проведении работ по пуско-наладке, эксплуатации и ремонте системы холодоснабжения необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности и инструкциями на оборудование и материалы.

При заправке системы хладоносителем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не засасывать жидкость ртом при ее переливании;
- во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
- в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание охлаждающей жидкости, пользоваться защитными очками;
- обработку использованной транспортной тары и транспортных средств проводить в средствах защиты (резиновые перчатки, фартук, защитные очки, при необходимости респиратор с фильтром AP2);

– открытые участки кожи и поверхности с лакокрасочными покрытиями, на которые попала охлаждающая жидкость, необходимо промыть водой.

При заправке системы хладоном необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
- при работе пользоваться защитными очками;
- избегать попадания на кожу.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

- 1,0 - в несележавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;
- 1,25 - в супесях;

ИИИ № 0000	Резм иИИ №	ИИИ № 0000	Подпись и дата							Лист 104	
ИИИ № 0000	Резм иИИ №	ИИИ № 0000	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	

- 1,5 - в суглинках и глинах.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в Таблице 12.1.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Таблица 12.1 – Крутизна откоса в зависимости от вида грунтов и глубины выемки

Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неслежавшиеся	1:0,67	1:1,00	1:1,25
Песчаные	1:0,50	1:1,00	1:1,00
Супесь	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0,00	1:0,50	1:0,75
Глина	1:0,00	1:0,25	1:0,50
Лессовые	1:0,00	1:0,50	1:0,50
ПРИМЕЧАНИЕ 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;			
ПРИМЕЧАНИЕ 2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов.			

Земляные работы выполнять согласно требованиям главы 11 «Земляные работы» СП РК 1.03.106-2012.

Мероприятия по технике безопасности при работе кранами

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и ГОСТ 12.3.009-76.

Работы кранами вести с соблюдением требований, изложенных в паспортах кранов, инструкциях по эксплуатации кранов, в полном соответствии с проектами производства работ (ППР), инструкцией по ТБ «Крановые, подъемные и такелажные работы».

Грузоподъемные работы должны производиться под непосредственным руководством производителя работ. Инструктаж такелажников, машинистов кранов и организация грузоподъемных работ должны соответствовать инструкции по технике безопасности

Перед началом перемещения грузов необходимо подавать звуковые сигналы.

Краны могут поднимать и перемещать только те грузы, масса которых не превышает их грузоподъемности, учитывая положение выносных опор, длину стрелы, вылет крюка.

Кран, вспомогательные грузозахватные приспособления и тару снабдить ясными, крупными обозначениями регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания. Краны и вспомогательные грузозахватные приспособления, которые не прошли технического освидетельствования, установленного Правилами Госгортехнадзора, к работе не допускаются.

В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления должны подвергаться техническому освидетельствованию путём осмотра, испытания нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность в установленные сроки, но не реже, чем через каждые 6 месяцев:

- через 1 месяц – захваты, траверсы, крюки, тару;
- через каждые 10 дней – стропы;

ИИИ № 0000	Резм ИИИ №	ИИИ № 0000	Подпись и дата							Лист 105	
				-ПОС							
ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000	ИИИ № 0000
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

- ежедневно – канаты стреловых кранов и их крепления, при котором проверяется целостность проволок, степень их износа и коррозии, наличие смазки.

Для строповки груза, предназначенного для подъема, использовать только приспособления (стропы, канаты, цепи, траверсы, крюки), соответствующие массе поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона. Длина стропов, канатов должна быть такой, чтобы угол между ветвями стропов, канатов не превышал 90°.

Мелкоштучные грузы перемещать в специальной таре так, чтобы исключить возможность выпадения отдельных элементов груза.

Машинист и стропальщик перед началом работ должны иметь список перемещаемых краном грузов с указанием их массы.

Установка автомобильных кранов на краю откоса или траншеи допускается только с разрешения администрации при соблюдении расстояний от основания откоса траншеи до ближайшей опоры, предусмотренных правилами безопасности. При невозможности соблюдения этих требований откос необходимо укрепить.

Перед началом работы крана, машинист обязан, убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне действия машины, и дать предупредительный сигнал.

Перед началом подъема груза определить по указателю грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы. Перед подъемом груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости покинуть зону поднимаемого груза и возможного опускания стрелы. Перемещение груза можно производить только при отсутствии людей в зоне работы крана.

Водитель автокрана должен согласовывать все свои действия с сигналистом-стропальщиком.

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования.

Все грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.) должны быть исправными, установленного образца и грузоподъемности, проверенными на прочность, с бирками или клеймом, где указывается номер и грузоподъемность. Стropы должны накладываться таким образом, чтобы угол между их ветвями составлял не более 90°. Очистить монтажные петли и элементы от грязи, посторонних предметов.

Стропальщик по безопасному производству работ грузоподъемными машинами должен уметь:

- определять по указателю грузоподъемность стрелового крана (грузоподъемной машины) в зависимости от вылета и положения выносных опор;
- выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза;
- подавать (согласно установленной знаковой сигнализации) сигналы крановщику (машинисту, оператору) на подъем и перемещение груза.

Нельзя направлять канат руками, а также прикасаться к движущимся частям крана.

Изменять положение, разворачивать грузы на весу можно только при неподвижном их состоянии, с помощью специальных оттяжек (канатов, крючьев).

Перед подъемом груза трос должен находиться в вертикальном положении.

Способы строповки груза должны обеспечивать их подачу к месту установки в горизонтальном положении.

Сигналы машинисту крана должен подавать рабочий, назначенный на наряде ответственным за подачу сигналов. Ответственным за производство погрузо-разгрузочных работ является ИТР.

Место производства работ должно быть оборудовано двухсторонней звуковой и световой сигнализацией. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машины должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой.

Перед началом работ такелажные приспособления должны быть осмотрены мастером. Крепление болтов зажимов, коушей должны быть надежными и прочными.

ИшВ № подл	Подпись и дата	ИшВ № индл	Подпись и дата	Рзм ишВ №	Подпись и дата	ИшВ № подл							Лист 106
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС							

На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропальщиком, ответственным за производство монтажных работ и машинистом. Сигнализацию голосом можно применять на стреловых кранах со стрелой не более 10 м. Если машинист крана не видит и не слышит команды руководителя грузоподъемной работы, подающего ему сигналы, между машинистом и руководителем подъема установить двустороннюю радиосвязь.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимается согласно табл. 12.2.

Таблица 12.2

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета, м	
	перемещаемого краном груза в случае его падения	предметов в случае их падения со здания
До 10	4	3,5
20	7	5
70	10	7
120	15	10
200	20	15
300	25	20
450	30	25

Во время работы место производства работ по подъёму и перемещению грузов должно быть освещено согласно СП РК 1.03-105-2013 «Проектирование электрического освещения строительных площадок». При недостаточном освещении места работы, сильном тумане или снегопаде, а также в других случаях, когда машинист крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, работу крана необходимо прекратить.

Устанавливать кран для работы на свежесыпанном, не утрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте крана, не допускается.

Стрела крана при передвижении с грузом должна быть направлена вдоль пути. Совмещение передвижения крана с какими – либо другими операциями запрещается.

При давлении ветра (скорости ветра), превышающем предельно допустимое, приведённое в паспорте крана, работу крана необходимо прекратить, стрелу при стреловом исполнении и маневровый гусёк при башенно – стреловом исполнении опускают в крайнее положение, оговоренное в инструкции по эксплуатации крана и направляют вдоль действия ветра. Максимальное давление ветра, при котором работа крана должна быть прекращена, составляет 15 кгс/см², что соответствует скорости ветра 15 м/с.

При перемещении в горизонтальном направлении груз предварительно поднимают на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, конструкций.

Не разрешается кому бы то ни было находиться под поднятым грузом и в зоне возможного опускания стрелы.

При работе крана запрещается:

- пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;
- выводить из действия приборы безопасности: концевые выключатели, ограничители грузоподъёмности, тормоза крана, муфту предельного момента механизма вращения;
- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении и в таре, заполненной выше её бортов;

ИИВ № 11111	Подпись и дата
РЭМ ИИВ №	
ИИВ № 11111	Подпись и дата
ИИВ № 11111	

						-ПОС	Лист 107
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- отрывать груз, засыпанный землёй или примёрзший к земле, заложенный другим грузом, укрепленный болтами или залитый бетоном;
- подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюком крана, передвигать тележки, прицепы;
- освобождать краном зацементированные грузом чалочные канаты, оттягивать груз во время его подъёма, перемещения и опускания, для разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма и перемещения применять специальные оттяжки (канаты соответствующей длины);
- поднимать грузы неизвестной массы;
- опускать груз или стрелу, маневровый гусёк без включения двигателя.

По окончании или перерывах в работе запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии. Стрелу необходимо опустить в крайнее рабочее положение (на наибольший вылет). У автомобильных и пневмоколёсных кранов механизмы передвижения застопорить стояночным тормозом. У кранов с электрическим приводом контроллеры поставить в нулевое положение, у кранов с механическим приводом все рычаги управления поставить в нейтральное положение.

Работать краном при температуре окружающей среды выше или ниже допустимых, указанных в паспорте или инструкции по эксплуатации запрещается.

Перевозка, погрузка, закрепление крана и его узлов на платформах и трейлерах, монтаж и демонтаж крана должны производиться под руководством ответственного лица, назначенного приказом администрации предприятия – владельца крана и в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации крана.

Во время работы вблизи от линии электропередачи минимально допустимое расстояние от любой точки крана и поднимаемого груза до ближайшего провода линии электропередачи или опор зависит от напряжения линии: при напряжении до 11 кВ расстояние составляет не менее 1,5 м. при напряжении 350-500 кВ расстояние составляет не менее 9,0 м.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

12.1 Плана действий на случай производственных аварий в период строительства компании "Шэнтай Биотехнологджи Ко., Лтд."

В целях всестороннего повышения способности компании предотвращать, реагировать и устранять различные риски безопасности и аварийные ситуации в период строительства, реального обеспечения профессионального здоровья, безопасности и сохранения жизни всего персонала (включая сотрудников связанных сторон), эффективного контроля последствий аварий, максимального снижения человеческих жертв, имущественного ущерба, вреда окружающей среде и негативных социальных последствий, а также обеспечения быстрого, эффективного и упорядоченного запуска реагирования и аварийно-спасательных работ после возникновения аварии, в соответствии с требованиями национальных нормативных актов и стандартов, таких как «Руководящие указания по составлению плана действий на случай производственных аварий для производственно-хозяйственных единиц» (GB/T 29639-2020), и с учётом конкретных особенностей и фактического состояния рисков строительного проекта компании «Шэнтай Биотехнологджи Ко., Лтд.», компания организовала разработку «Плана действий на случай производственных аварий в период строительства компании "Шэнтай Биотехнологджи Ко., Лтд."». (см. отдельный раздел).

13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ИИВ № 001/21	Подпись и дата						Лист 108
	ИИВ № 001/21						
	Взят ИИВ №						
	Подпись и дата						
ИИВ № 001/21	-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

расстояние составляет не менее 1,5 м. при напряжении 350-500 кВ расстояние составляет не менее 9,0 м.

При производстве строительных работ строго соблюдать требования:

- СП РК 1.03-106-2012 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

12.1 Плана действий на случай производственных аварий в период строительства компании "Шэнтай Биотехнолоджи Ко., Лтд."

В целях всестороннего повышения способности компании предотвращать, реагировать и устранять различные риски безопасности и аварийные ситуации в период строительства, реального обеспечения профессионального здоровья, безопасности и сохранения жизни всего персонала (включая сотрудников связанных сторон), эффективного контроля последствий аварий, максимального снижения человеческих жертв, имущественного ущерба, вреда окружающей среде и негативных социальных последствий, а также обеспечения быстрого, эффективного и упорядоченного запуска реагирования и аварийно-спасательных работ после возникновения аварии, в соответствии с требованиями национальных нормативных актов и стандартов, таких как «Руководящие указания по составлению плана действий на случай производственных аварий для производственно-хозяйственных единиц» (GB/T 29639-2020), и с учётом конкретных особенностей и фактического состояния рисков строительного проекта компании «Шэнтай Биотехнолоджи Ко., Лтд.», компания организовала разработку «Плана действий на случай производственных аварий в период строительства компании "Шэнтай Биотехнолоджи Ко., Лтд."». (см. отдельный раздел).

13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- обработка металлических поверхностей с использованием металлического абразива;
- использование искрообразующих электрических, пневматических инструментов или не искробезопасных инструментов с механическим приводом в зоне возможного присутствия воспламеняющихся паров или газов;
- электрооборудование, которое не соответствует электрической классификации данной зоны;
- не искробезопасное механизированное оборудование и транспортные средства;
- оборудование, способное образовывать открытое пламя или имеющее нить накала;
- электрические и пневматические инструменты, способные образовывать искры или нагреваться до температур, достаточных для возгорания воспламеняющихся смесей.

При проведении огневых работ необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
- провести инструктаж исполнителей огневых работ;
- проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком и лопатами, ведро с водой), а работающих – СИЗ (противогазами, спасательными поясами, защитными очками или щитками);
- следить за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ, в случае необходимости остановить их, принять меры по ликвидации источника загазованности. Работа может быть возобновлена, если в воздухе рабочей зоны концентрация паров углеводородов и сероводорода не превышает ПДК;
- организовать контроль воздуха рабочей зоны перед началом работ и после перерыва;
- после окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

При производстве строительно-монтажных работ строительные бригады должны быть оснащены переносными газоанализаторами.

Контроль воздушной среды должен проводиться перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ периодически.

Если концентрация горючих паров и газов на данном участке превышает для углеводородов в пересчете на углерод – 300 мг/м³, работы должны быть прекращены, а работающие выведены из опасной зоны. Работы могут быть возобновлены после устранения причин загазованности или утечки.

У въезда на строительную площадку установить щиты с планами пожарной защиты с нанесением на них указателей строящихся зданий и вспомогательных помещений, въездами, подъездами, мест нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи. Ко всем зданиям (строящимся и временным), местам открытого хранения строительных материалов должен быть обеспечен свободный подъезд. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо установить металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

ИшВ № подл	Подпись и дата	ИшВ № подл	ИшВ № подл	Рзм ишВ №	Подпись и дата	ИшВ № подл							Лист 110
							-ПОС						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующей символикой. Противопожарный щит разместить рядом со строящимся объектом таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение.

Запрещается использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителями заводского изготовления.

Для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншеи установить лестницы (из расчета 2 лестницы на 5 человек, работающих в траншее) и установить выходы (не менее двух) с противоположных сторон. Для перехода через траншею установить инвентарный мостик шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м, имеющий не менее одной промежуточной опоры (промежуточная опора не должна опираться на трубу и задевать ее).

Перед началом выполнения и в процессе проведения сварочных огневых и параллельно с ними изоляционных работ через каждые два часа производить контроль воздушной среды. Концентрация углеводородов не должна превышать ПДК.

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пуско-наладочных работ.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

Разогрев изоляционных мастик осуществлять в специальных исправных котлах с плотно закрывающимися крышками из несгораемых материалов. Запрещается установка котлов в чердачных помещениях и на покрытиях. Заполнять котлы допускается не более $\frac{3}{4}$ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Котел необходимо установить наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному трубопроводу.

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителем.

При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопасности;
- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными газами;
- производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и отделкой помещений с применением горючих материалов;

ИИВ № 0000	Подпись и дата
Резм. ИИВ №	ИИВ № 0000
Подпись и дата	
ИИВ № 0000	

						-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		111

- использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.

Сварочные провода следует соединять при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. При смене электродов их остатки (огарки) помещать в специальный ящик, установленный у места сварочной работы. Электросварочный аппарат и зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора на время проведения работ должны быть заземлены.

Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Тара из-под ЛКМ должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенной площадке. Пролитые ЛКМ и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Ответственный за проведение огневых работ обязан:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
- провести инструктаж исполнителей огневых работ;
- проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;
- обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения, работающих – средствами индивидуальной защиты;
- руководить работами и контролировать их выполнение;
- не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел;
- обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течении 3-х часов после их окончания.

14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Показатели
1	Начало строительства	III квартал (сентябрь) 2026г.
2	Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительный период, мес	12,0 (2,0)
3	Распределение КВЛ (капиталовложения) по годам	- 2026год – 20%; - 2027год – 80%.
4	Распределение КВЛ (капиталовложения) по кварталам	- 3 квартал 2026год – 4%; - 4 квартал 2026год – 16%; - 1 квартал 2027год – 31%; - 2 квартал 2027год – 36%; - 3 квартал 2027год – 13%.
5	Нормативная трудоемкость, чел.-час	3 148 800,0
6	Общая численность работников включая ИТР, МОП и охрану, чел. (в сутки)	1896,0
7	Общая численность работников включая ИТР, МОП и охрану, чел. (в смену)	948,0

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Транспортная схема
2. Календарный график строительства
3. Ведомость объемов работ по ПОС

ИИВ № 0000	Резм иИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и Дата							Лист 112	
ИИВ № 0000	Резм иИВ №	ИИВ № 0000	Подпись и Дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ПОС	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Проект: “Строительство и обслуживание завода по переработке кукурузы», расположенного по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ, село Тасоткель, зона Жибек Жолы, здание 10”



№ п/п	Наименование материалов	Наименование Поставщика	Дальность транспортировки, км	Способ транспортировки
1	Грунт для обратной засыпки	разработанный грунт	500м	автотранспорт
2	Недостающий грунт (суглинок)	карьер “Камень–Алтай”	42км	автотранспорт
3	Излишний грунт (вывоз)	Ближайший карьер (“ПГС–Алтай–1”)	40км	автотранспорт
4	Щебень	карьер “Камень–Алтай”	42км	автотранспорт
5	ПГС, песок, супесь	карьер ПГС–Алтай2	41км	автотранспорт
6	Бетон товарный	г. Шу	до 15км	автотранспорт
7	Металлоконструкции	ж/д ст. Шу	до 15км	автотранспорт
8	Железобетонные конструкции	ж/д ст. Шу	до 15км	автотранспорт
9	Прочее материалы	ж/д ст. Шу	до 15км	автотранспорт
10	Строительные отходы	Полигон ТБО	15км	автотранспорт
11	Водозабор	от существующих сетей и привозная	–	ПЭ трубы
12	Ж/д станция	ст.Шу	17км	
13	Временный отвал грунта	стройплощадка	до 500км	автотранспорт

№ п/п	Наименование материалов	Наименование Поставщика	Дальность транспортировки, км	Способ транспортировки
1	Щебень, ШГПС, гравий, песок	ТОО “Шокпар тас АТ”	72км	ж/д
			17км	автотранспорт

Календарный график строительства

Проект: «Строительство и обслуживание завода по переработке кукурузы», расположенного по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ, село Тасоткель, зона Жибек Жолы, здание 10»

Начальная дата проекта: 01.09.2026
Продолжительность: 365,0 кал. дн.
Конечная дата проекта: 30.08.2027

№ пп	Наименование процесса	III квартал 2026г	IV квартал 2026г	I квартал 2027г	II квартал 2027г	III квартал 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительный период					
2	Планировочные работы					
3	Земляные работы. Разработка котлована.					
4	Опалубочные и арматурные работы (фундамент)					
5	Бетонные работы (фундамент)					
6	Демонтаж опалубки					
7	Монтаж каркаса зданий из металлоконструкций					
8	Монтаж наружные и внутренних стен					
9	Монтаж кровли					
10	Монтаж окон и дверей					
11	Монтаж пола					
12	Монтаж оборудования					
13	Внутренние сети водоснабжения и канализации					
14	Внутренние сети отопления и вентиляции					
15	Связь и сигнализация					
16	Благоустройство					
17	Прочие работы					
Распределение КВЛ по кварталам в %:		4%	16%	31%	36%	13%
Распределение КВЛ по годам в %:		20%		80%		

Начало строительства согласно письма Заказчика: III квартал (сентябрь) 2026г.
Общая продолжительность строительства 1 очереди составляет 12,0 месяцев (начало строительства – сентябрь 2026г, окончание – август 2027г.).

Приложение №3. Ведомость объемов работ по ПОС

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество
1	Затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период (Жилые, общественные, административно-бытовые здания)		
	Тепловая энергия, Температурная зона – I (Жамбылская область). Объем здания – 124098,42м3	Гдж	3164,5
	Затраты труда рабочих Зр. Температурная зона – I (Жамбылская область). Объем здания – 1000м3	чел.-ч	315,3
	Прочие расходы, процент от суммы оплаты труда рабочих Температурная зона – I (Жамбылская область)	%	19,76
2	Затраты по очистке от снега площади застройки объектов строительства. Площадь застройки – 207680,4м2. Очистка от снега территории снегоуборочной машиной, толщина снежного покрова – 40см (400мм)	га	20,8
3	Устройство временной дороги	м	28200,0
	Уплотнение естественного основания под дороги катком 16т, количество проходов по одному следу 3-4 раза. Ширина основания – 8,5м.	м2	239 700,0
	Транспортировка гравийной смеси (с непрерывной гранулометрией С1 – 40 мм, по ГОСТ 8267–93*), на автомобиле-самосвале грузоподъемностью 20т из карьера расстоянием 41км	м3	54990,0
	Транспортировка ПГС (по ГОСТ 23735–2014) на автомобиле-самосвале грузоподъемностью 20т из карьера расстоянием 41км	м3	52875,0
	Устройство насыпи из гравийной смеси толщиной h=30см бульдозером мощностью N=132кВт (перемещение на 20м, разравнивание и планировка). Ширина – 6,5м.	м3	54990,0
	Устройство насыпи из ПГС толщиной h=25см бульдозером мощностью N=132кВт (перемещение на 20м, разравнивание и планировка). Ширина – 7,5м.	м3	52875,0
	Уплотнение насыпи из гравийной смеси катком 16т	м3	54990,0
	Уплотнение насыпи из ПГС катком 16т	м3	52875,0
	Установка дорожных знаков	шт	80,0
4	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью N= 79кВт	м2	207680,4
5	Срезка растительного слоя. Площадь застройки – 207680,4м2. Толщина почвенно-растительного слоя (ИГЭ-0) – 0,2м.	м3	41536,08
6	Расчистка и планировка территории строительства бульдозером мощностью N=132кВт. Площадь застройки – 207680,4м2.	га	20,8
7	Временные отвалы для ПРС. Расчистка и планировка бульдозером мощностью N=132кВт. Площадь отвала – 20800м2.	м2	20800,0
8	Временные отвалы для складирования излишнего грунта. Расчистка и планировка бульдозером мощностью N=132кВт. Площадь отвала – 25000м2.	м2	25 000,0

9	Временное обвалование из местного грунта экскаватором размером 0.5м*0,5м от для защиты котлована от поверхностных вод. Количество котлованов – 103шт. Протяженность временного обвалование – 8442м	м3	4221,0
10	Временный вахтовый поселок		
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью N= 79кВт	м2	95000,0
	Срезка растительного слоя толщиной h=0,2м бульдозерами мощностью N= 79кВт с перемещением на расстояние 30м, с транспортировкой на временный отвал на 500 автосамосвалами г.п 15т	м2	95000,0
	Планировка площадки с помощью бульдозера мощностью N= 79кВт	м2	95000,0
	Транспортировка гравийной смеси (с непрерывной гранулометрией С1 - 40 мм, по ГОСТ 8267-93*) на автомобиле-самосвале грузоподъемностью 20 т на расстояние 41км	м3	3750,0
	Устройство насыпи временной площадки под временные здания из гравийной смеси толщиной h=15см бульдозером мощностью N=132кВт (разравнивание и планировка) (Монтаж/демонтаж)	м3	3750,0
	Уплотнение насыпи из гравийной смеси катком 16т	м3	3750,0
	Монтаж/демонтаж временных воздушных линий электрообеспечения (0.4 кВ)	м	3000,0
	Монтаж/демонтаж временных водопроводных линий водоснабжения Для хозяйственно-бытовых нужд, SDR 11 Ø50х4.6мм	м	1000,0
	Монтаж/демонтаж временных канализационных линий для хозяйственно-бытовых нужд, SN 4 Ø160х4.9мм	м	1000,0
	Устройство временного ограждения стройплощадки (Монтаж/демонтаж)	м	8442,0
	Установка светильников (ПЗС-35) на металлических опорах высотой 20м (Монтаж/демонтаж)	шт	50,0
	Установка ФБС 24.3.6-С (ГОСТ 13579-2018) под временные жилые модульные контейнеры (Монтаж/демонтаж)	шт	1680,0
	Монтаж временных жилых, и производственных модульных контейнеров автокраном г.п 16-25т	шт	210,0
	Восстановление (рекультивация) растительного слоя толщиной h=0,2м бульдозерами мощностью N= 79кВт с перемещением на расстояние 30м, с транспортировкой на временный отвал на 500 автосамосвалами г.п 15т	м2	95000,0