

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Факт прошлого года	Факт текущего года				
				план	факт							Прибыль/иные													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Услуги по передаче электрической энергии в ВКО		тыс. кВтч	2 085 389,27	1 911 559,88	2025	-	1 014 925,67	144 533,23	-500 416,88		144 533,23	0,00	нет	нет	0,97	0,99	50,44	50,44	2,52	2,39	0	0	Мероприятия будут выполнены по окончании утвержденного периода	хорошо
1	-	Капитальное строительство						44 326,67	14 227,84	-30 098,83		14 227,84	0,00												
1.1	-	Монтаж АСДТУ на подстанциях: ПС-10, ПС-11, ПС-25, ПС-28, КПП-1 УКТЭС	работа	1	0			41 282,00	0,00	-41 282,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
1.2	-	ПИР АСДТУ РТЭС на подстанциях: ПС Лениногорский рудник, ПС РЭБ, Хвостонасосная №5	проект	1	0			1 779,00	0,00	-1 779,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
1.3		Установка быстродействующей селективной световой дуговой защиты ПС ГИПС РТЭС	работа	1	0			1 265,67	0,00	-1 265,67	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
1.4		ПИР по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ №43 УКТЭС	Проект	0	1			0,00	630,00	630,00	Выполнено	630,00	0,00												
1.5		ПИР по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования воздуха на подстанции КПП-4 УКТЭС	Проект	0	1			0,00	949,62	949,62	Выполнено	949,62	0,00												
1.6		ПИР Повышение надежности электроснабжения ПС ЦРП-1	Проект	0	1			0,00	11 105,47	11 105,47	Выполнено	11 105,47	0,00												
1.7		ПИР по капитальному ремонту Л-231 опоры №217, 277	Проект	0	1			0,00	1 542,75	1 542,75	Выполнено	1 542,75	0,00												
2	-	Обновление и модернизация основных средств (основное технологическое оборудование)		18	46			969 538,00	108 453,02	-491 109,42		108 453,02	0,00												
2.1	-	Установка быстродействующей селективной световой дуговой защиты ПС Таловка РТЭС	комп	1	0			4 299,00	0,00	-24 676,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.2	-	Замена оборудования на комплект высоковольтных ячеек КСО-2-10 6 кВ ПС ГВ-1 РТЭС	комп	1	0			205 774,00	0	-4 779,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.3	-	Замена агрегата преобразования (КВ-4) на вырямитель тиристорный ГВ-1 РТЭС	шт	1	0			242 053,00	0	-12 691,97	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.4	-	Замена оборудования ТП-2 на комплект высоковольтных ячеек КСО-2-10 ТЭС Алтай	комп	1	0			31 671,00	0	-71 674,47	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.5	-	Замена терминала управления линии 110 кВ Л-101 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.6	-	Замена терминала управления линии 110 кВ Л-129 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.7	-	Замена терминала управления линии Т-1 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.8	-	Замена терминала управления линии Т-2 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.9	-	Замена терминала управления линии Т-3 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.10	-	Замена терминала управления линии Т-4 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.11	-	Замена терминала управления линии ШСВ-110 ГПП-4 УКТЭС	шт	1	0			2 208,00	0	-2 208,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.12	-	Замена оборудования на комплект высоковольтных КСО-2-10, 6 кВ со щитом управления и сигнализации ПС ГВ УКТЭС	комп	1	0			194 182,00	0	-194 182,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.13	-	Замена щита управления и сигнализации на КПП-1 УКТЭС	шт	1	0			3 189,00	0	-3 189,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.14	-	Установка быстродействующей селективной световой дуговой защиты ПС-13 УКТЭС	комп	1	0			3 225,00	0	-3 225,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.15	-	Установка быстродействующей селективной световой дуговой защиты КПП-2 УКТЭС	комп	1	0			4 299,00	0	-4 299,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												
2.16	-	Замена трансформатора (КВ-1) КПП-2 УКТЭС	шт	1	0			255 832,00	0	-255 832,00	Мероприятие будет выполнено по окончании утвержденного периода	0,00	0,00												