

исх. №19-331
от 16.07.2026 г.

Начальнику БППиН ООС
Абуовой, Айгуль Бауржановне

О переносе сроков реализации проекта

В целях подготовки материалов для получения экологического разрешения на воздействие на 2027 год сообщаем следующее.

В связи с отставанием от ранее утвержденного графика реализации проекта **«Система газоочистки коксового газа производительностью 145 000 м³/час. Цех химулавливания. КХП»** фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ отличаются от сроков, предусмотренных действующей проектной документацией.

Основными причинами переноса сроков являются:

- работа на действующем производстве и аварийность оборудования;
- задержки поставки материалов и оборудования;
- смена генеральных подрядных организаций;
- смена собственника предприятия;

По состоянию на июль 2026 года прогнозные сроки реализации проекта составляют:

- Фаза 2.1 – завершение СМР ориентировочно в июне 2027 года;
- Фаза 2.3 – завершение СМР ориентировочно в ноябре 2027 года;
- Фаза 2.2 – завершение СМР ориентировочно в августе 2028 года.

С учетом указанных сроков прогнозируемый срок ввода в эксплуатацию объекта с выходом на проектные показатели – **III квартал 2028 года (ориентировочно 01 сентября 2028 года)**. Просим учитывать изложенную информацию при подготовке материалов для получения экологического разрешения на воздействие.

Приложение: графики реализации проекта.


Руководитель проекта



16. 07. 2026

Деревянко В.Н.

Менеджер проекта



Канаев В.В.

Исп. Канаев В.В.
8 701 832 20 29