

Экспликация зданий и сооружений



Временные здания и сооружения				
18	Площадка для складирования конструкций и материалов	шт	1	Площадь 60 м ²
19	Пост охраны	шт	1	"Комфорт"
20	Материально-технический склад	шт	1	В спец. фунда. здании
21	Контора	шт	1	"Строитель"
22	Гардеробная	шт	1	"Строитель"
23	Здание санитарно-бытового назначения	шт	2	"Строитель"
24	Кухня-столовая с вывозом	шт	1	"Строитель"
25	Площадка для отдыха и курения (4х4 м)	шт	1	Площадь 16 м ²
26	Туалет	шт	2	
27	Контейнер для твердых бытовых отходов	шт	1	
28	Контейнер для строительного мусора	шт	1	
29	Контейнер для избыточного адмидного материала	шт	1	
30	Пожарный щит	шт	1	
31	Проекттарная опора	шт	5	
32	Емкость для воды типа "барабаны" (1х1х1 м)	шт	2	

1. Работы по "уточнить" по месту.
2. Все работы выполняются в условиях действующей подстанции. Работы следует производить под непосредственным надзором лица, ответственного за безопасное производство работ и при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ.
3. Перед началом работ на каждом этапе необходимо вывести из работы оборудование данного этапа, выставить временное ограждение по ГОСТ 23407-78 высотой 1,6 м, установить переносное заземление на подлежащие ремонту части электр. Катушки машин (за исключением машин на воздушном ходу) при их установке непосредственно на другие должны быть заземлены при помощи индивидуального переносного заземления.
4. Перед началом работ крана в течение необходимо демонтировать ошину(ы).
5. На ограждах зон потенциально опасных производственных факторов должны быть установлены сигнальные устройства (использовать ленты и знаки безопасности).
6. Основы линейки показаны фундаментах вблизи установленного оборудования (панелью - существующего).
7. В связи со сложностью условий реконструкции устройства наладочника и части наладочной производить 3-м этапом (в последнюю очередь) - после демонтажа временных зданий.
8. Предусмотреть частичный демонтаж наружного железобетонного ограждения подстанции со стороны вблизи установленного наладочника с последующим восстановлением. Протяженность демонтируемого ограждения - 32 м (уточнить по месту).
9. Демонтировать (с последующим монтажом) часть существующего наружного ограждения (разряда 5 панелей) для проезда строительных техники к месту монтажа ЗРУ 10 кВ.
10. При разработке ПЗР строительной-монтажной организации уточнить возможность монтажа блока МЗБ со стоек 1. При отсутствии такой возможности в ПЗР рассмотреть вариант монтажа со стоек 1а при отключении линейки трансформатора Т-1 демонтированием трансформатора Т-1 с фундаментом и наладочником, а также ограждения высотой 35 кВ с фундаментами (с последующим монтажом на прежнем месте), оканчивающим паннели для производства работ.

						07/351386/2019/12-ПОР.02		
						Корректировка ПСД "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №46А "Шоссейная с заменой трансформаторов на 2хЗБЗ МВА с КРУН-10 кВ"		
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Страница	Лист
Разработ	Усанов			Л.В.	12.07.21		РП	1
Проверил	Зяков			Л.В.	12.07.21			1
Начислел	Усанов			Л.В.	12.07.21	ТОО "SO Energy" г. Алматы 2022 г.		
Н. контро	Усанов			Л.В.	12.07.21			

Формат А1