**УТВЕРЖДАЮ**
**И.о. директора филиала**
**АО "ЕЭК" разрез "Восточный"**
**_____ К.А. Исенов**
**"12" 03 2025год**

**Программа повышения экологической эффективности на период 2025 – 2034 годы**

Наименование предприятия:
**филиал АО "ЕЭК"**

Наименование объекта:
**разрез "Восточный"**

| № п/п | Мероприятие по применению НДТ, соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии/код ЗВ | Показатель ( технологические нормативы) | Текущая величина, мг/Нм3 (средняя за 2024 год) | Календарный план достижения установленных показателей* | | | | | | | | | | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на конец 1 года (2025 год) | на конец 2 года (2026 год) | на конец 3 года (2027 год) | на конец 4 года (2028 год) | на конец 5 года (2029 год) | на конец 6 года (2030 год) | на конец 7 года (2031 год) | на конец 8 года (2032 год) | на конец 9 года (2033 год) | на конец 10 года (2034 год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Внедрение техник/повышение эффективности для достижения тех.нормативов (замена кассетного фильтра на АУ5) НДТ16 | ЦПВК 2. АУ5 на узле перегрузки с КЛПГ (С1) на КЛС (С2) (выход)/0153/2908 | 5-20 | 1 317,30 | 1317,3 | 1317,3 | 1317,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2028г | 38 000 |
| 2 | Внедрение техник/повышение эффективности для достижения тех.нормативов (замена кассетного фильтра на АУ6) НДТ17 | ЦПВК 2. АУ6 на узле перегрузки с КЛС (С2) на КЛП 2 (С3)(выход). /0154/2908 | 5-20 | 871,5 | 871,5 | 871,5 | 871,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2029г | 38 000 |
| 3 | Разработка и внедрение техник и технологий/повышение эффективности для достижения тех.нормативов. (замена фильтровальных руковов на УОГ) НДТ16 | УОГ на 3-м подъемном конвейере 2 очередь (выход)/0181/2908 | 5-20 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2030г | 38 000 |
| 4 | Разработка и внедрение техник и технологий/повышение эффективности для достижения тех.нормативов (замена фильтровальных рукавов на УОГ) НДТ16 | УОГ на 3-м подъемном конвейере 3 очередь (выход)/0182/2908 | 5-20 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2031г | 38 000 |
| 5 | Разработка и внедрение техник и технологий/повышение эффективности для достижения тех.нормативов (замена фильтровальных рукавов на УОГ) НДТ16 | УОГ на 3-м подъемном конвейере 4 очередь (выход)/0183/2908 | 5-20 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 20 | 20 | 20 | 2032г | 38 000 |
| 6 | ** Применение пылеподавляющей установки при буровых работах. НДТ 12 | Добычные работы/6001/2908 | 1000 м3/год | -- | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | ежегодно при проведении работ | с/с |
| 7 | ** Повторное использование воды в технологическом процессе НДТ 17. 9 Применение карьерной воды для пыпеподавления дорог | внутрикарьерные автодороги и автодороги на поверхности разреза | – | – | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | летний период | с/с |
| 8 | Использование отходов (вскрыша) при заполнении выработанного пространства НДТ 22 | Складирование вскрыши во внутренний отвал согласно ПГР. | -- | -- | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | с/с |

** НДТ, для снижения неорганизованных выбросов