План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025 - 2032 гг.

Наименование предприятия: *ТОО «СТС-1»*
Наименование объекта: *Шахта «Кировская»*

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)	Обосно-вание	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей								Срок выполне-ния	Объем финанси рования, тыс. тенге	Ожидаемый экологическ ий эффект от мероприятия , тонн/год
						на конец 1 года (2025г.)	на конец 2 года (2026г.)	на конец 3 года (2027г.)	на конец 4 года (2028г.)	на конец 5 года (2029г.)	на конец 6 года (2030г.)	на конец 7 года (2031г.)	на конец 8 года (2032.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.Охрана воздушного бассейна																
1.1	Ремонт и реконструкция пылегазоочистного оборудования (3 циклона котельной)	1008	(2908) 137,8965 т/год	пп.1 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	861,85313	137,8965	137,8965	137,8965	137,8965	137,8965	137,8965	137,8965	137,8965	2025-2032 гг.	800,0	Снижение выброса Пыли неорганичес кой: 70-20% SiO2 от источника 1008 на 723,9566 т/год
1.2	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение склада угля и породного остатка)	6003	(2908) - 0,16443 т/год (2909) -5,75505 т/год;	пп.9 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	(2908) - 1,0962 т/год (2909) - 38,367 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	(2908) - 0,16443 т/год (2909) - 5,75505 т/год;	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выбросов от источника 6003 : 2908 - на 0,93177 т/год 2909 - на 32,61195 т/год
1.3	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение дорог)	6007	(2908) - 0,01477 т/год	пп.9 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	(2908) - 0,09844 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	(2908) - 0,01477 т/год	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выброса пыли от источника 6007 на 0,083676 т/год
1.4	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение склада угля сторонних предприятий)	6010	(2909) - 1,03878 т/год	пп.9 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	(2909) - 6,88664 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	(2909) - 1,03878 т/год	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выброса пыли от источника 6010 на 5,84766 т/год
1.5	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение	6035	(2908) - 0,10056 т/год	пп.9 п.1 Прилож	(2908) - 0,65962 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	(2908) - 0,10056 т/год	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выброса пыли от

	резервного склад породного остатка)			ения 4 ЭК РК												источника 6035 на 0,55906 т/год
1.6	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение склада горельника №1)	6040	(2908) - 0,51597 т/год	пп.9 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	(2908) - 3,4398 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	(2908) - 0,51597 т/год	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выброса пыли от источника 6040 на 2,92383 т/год
1.7	Проведение работ по пылеподавлению (Гидроорошение склада горельника №2)	6041	(2908) - 0,36118 т/год	пп.9 п.1 Прилож ения 4 ЭК РК	(2908) - 2,40786 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	(2908) - 0,36118 т/год	2025-2032 гг.	50,0	Снижение выброса пыли от источника 6040 на 2,04668 т/год
2. Охрана водных объектов																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	
4.Охрана земель																
	Не предусмотрено															-
5.Охрана недр																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	
6. Охрана животного и растительного мира																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	
7.Обращение с отходами																
7.1	Использование породного остатка и золошлака	Нарушен ные земли	породный остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пп.1 п.7 Прилож ения 4 ЭК РК	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	пород. остаток – 27 870 т/год, золошлак – 2597,27 т/год	2025-2032гг.	50,0	Повторное использован ие отходов, уменьшение объемов захоронения отходов на 30 467,27 т/год
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	-
9.Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	-
10.Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки																
	Не предусмотрено	-	-	-	-									-	-	-